



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตวังทองหลาง

รหัสโครงการ... : 50450000-6944

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางนุชนาถ อรุณศรี

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2564 : ได้ดำเนินการติดตั้งใหม่ ไม่มี และซ่อมได้จำนวน 13 ดวง พร้อมทั้งรายงานประจำเดือนตุลาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : อยู่ระหว่างสำรวจเพื่อประมาณราคาตามที่ประชาชนร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2564 : อยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ และประมาณราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2565 : ได้ดำเนินการขอความเห็นชอบดำเนินการจ้างเหมาซ่อมถนน ค.ส.ล. บริเวณกลางซอยลาดพร้าว 114 และปากซอยลาดพร้าว เป็นเงิน 495,000.- บาท		
	-ขอเห็นชอบดำเนินการซ่อมถนนอินทราภรณ์ จากทางเข้าหมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ ถึงคลองเจ้าคุณสิงห์ เป็นเงิน 490,000.- บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2565 : ได้ดำเนินการขออนุมัติจ้างดำเนินการจ้างเหมาซ่อมถนน ค.ส.ล. บริเวณกลางซอยลาดพร้าว 114 และปากซอยลาดพร้าว เป็นเงิน 495,000.- บาท		
	-ขออนุมัติจ้างดำเนินการซ่อมถนนอินทราภรณ์ จากทางเข้าหมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ ถึงคลองเจ้าคุณสิงห์ เป็นเงิน 490,000.- บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2565 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/06/2565 : รายละเอียดผลการดำเนินการซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตวังทองหลาง		
	1.งานซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. บริเวณกลางซอยลาดพร้าว 114 ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	2.งานซ่อมแซมถนนอินทราภรณ์ แล้วเสร็จ		
	3.งานซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ในพื้นที่เขตวังทองหลาง (อยู่ระหว่างดำเนินการ)		
	4.งานซ่อมทางเท้าซอยลาดพร้าว 73 อยู่ขั้นตอนให้ผู้รับจ้างทำค้ำประกัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/08/2565 : ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ติดตั้งใหม่ได้จำนวน.....ดวง ซ่อมได้ จำนวน.....ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตวังทองหลาง

รหัสโครงการ... : 50450000-6944

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565





เริ่มต้นโครงการ





: 2021-10-01 00:00:00





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางนุชนา อรุณศรี

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2564 : ได้ดำเนินการติดตั้งใหม่ ไม่มี และซ่อมได้จำนวน 13 ดวง พร้อมทั้งรายงานประจำเดือนตุลาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : อยู่ระหว่างสำรวจเพื่อประมาณราคาตามที่ประชาชนร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2564 : อยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ และประมาณราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2565 : ได้ดำเนินการขอความเห็นชอบดำเนินการจ้างเหมาซ่อมถนน ค.ส.ล. บริเวณกลางซอยลาดพร้าว 114 และปากซอยลาดพร้าว เป็นเงิน 495,000.- บาท		
	-ขอเห็นชอบดำเนินการซ่อมถนนอินทราภรณ์ จากทางเข้าหมู่บ้านทาว์นอินทาว์น ถึงคลองเจ้าคุณสิงห์ เป็นเงิน 490,000.- บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2565 : ได้ดำเนินการขออนุมัติจ้างดำเนินการจ้างเหมาซ่อมถนน ค.ส.ล. บริเวณกลางซอยลาดพร้าว 114 และปากซอยลาดพร้าว เป็นเงิน 495,000.- บาท		
	-ขออนุมัติจ้างดำเนินการซ่อมถนนอินทราภรณ์ จากทางเข้าหมู่บ้านทาว์นอินทาว์น ถึงคลองเจ้าคุณสิงห์ เป็นเงิน 490,000.- บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2565 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/06/2565 : รายละเอียดผลการดำเนินการซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตวังทองหลาง		
	1.งานซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. บริเวณกลางซอยลาดพร้าว 114 ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	2.งานซ่อมแซมถนนอินทราภรณ์ แล้วเสร็จ		
	3.งานซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ในพื้นที่เขตวังทองหลาง (อยู่ระหว่างดำเนินการ)		
	4.งานซ่อมทางเท้าซอยลาดพร้าว 73 อยู่ขั้นตอนให้ผู้รับจ้างทำค้ำประกัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/08/2565 : ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ติดตั้งใหม่ได้จำนวน.....ดวง ซ่อมได้ จำนวน.....ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตวังทองหลาง

รหัสโครงการ... : 50450000-6944

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา





ชื่อผู้รับผิดชอบ...





: นางนุชนาท อรุณศรี





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2564 : ได้ดำเนินการติดตั้งใหม่ ไม่มี และซ่อมได้จำนวน 13 ดวง พร้อมทั้งรายงานประจำเดือนตุลาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : อยู่ระหว่างสำรวจเพื่อประมาณราคาตามที่ประชาชนร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2564 : อยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ และประมาณราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2565 : ได้ดำเนินการขอความเห็นชอบดำเนินการจ้างเหมาซ่อมถนน ค.ส.ล. บริเวณกลางซอยลาดพร้าว 114 และปากซอยลาดพร้าว เป็นเงิน 495,000.- บาท		
	-ขอเห็นชอบดำเนินการซ่อมถนนอินทราภรณ์ จากทางเข้าหมู่บ้านทาว์นอินทาว์น ถึงคลองเจ้าคุณสิงห์ เป็นเงิน 490,000.- บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2565 : ได้ดำเนินการขออนุมัติจ้างดำเนินการจ้างเหมาซ่อมถนน ค.ส.ล. บริเวณกลางซอยลาดพร้าว 114 และปากซอยลาดพร้าว เป็นเงิน 495,000.- บาท		
	-ขออนุมัติจ้างดำเนินการซ่อมถนนอินทราภรณ์ จากทางเข้าหมู่บ้านทาว์นอินทาว์น ถึงคลองเจ้าคุณสิงห์ เป็นเงิน 490,000.- บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2565 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/06/2565 : รายละเอียดผลการดำเนินการซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตวังทองหลาง		
	1.งานซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. บริเวณกลางซอยลาดพร้าว 114 ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	2.งานซ่อมแซมถนนอินทราภรณ์ แล้วเสร็จ		
	3.งานซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ในพื้นที่เขตวังทองหลาง (อยู่ระหว่างดำเนินการ)		
	4.งานซ่อมทางเท้าซอยลาดพร้าว 73 อยู่ขั้นตอนให้ผู้รับจ้างทำค้ำประกัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/08/2565 : ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ติดตั้งใหม่ได้จำนวน.....ดวง ซ่อมได้ จำนวน.....ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตวังทองหลาง

รหัสโครงการ... : 50450000-6944

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางนุชนาด อรุณศรี

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2564 : ได้ดำเนินการติดตั้งใหม่ ไม่มี และซ่อมได้จำนวน 13 ดวง พร้อมทั้งรายงานประจำเดือนตุลาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00	9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : อยู่ระหว่างสำรวจเพื่อประมาณราคาตามที่ประชาชนร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2564 : อยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ และประมาณราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2565 : ได้ดำเนินการขอความเห็นชอบดำเนินการจ้างเหมาซ่อมถนน ค.ส.ล. บริเวณกลางซอยลาดพร้าว 114 และปากซอยลาดพร้าว เป็นเงิน 495,000.- บาท		
	-ขอเห็นชอบดำเนินการซ่อมถนนอินทราภรณ์ จากทางเข้าหมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ ถึงคลองเจ้าคุณสิงห์ เป็นเงิน 490,000.- บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2565 : ได้ดำเนินการขออนุมัติจ้างดำเนินการจ้างเหมาซ่อมถนน ค.ส.ล. บริเวณกลางซอยลาดพร้าว 114 และปากซอยลาดพร้าว เป็นเงิน 495,000.- บาท		
	-ขออนุมัติจ้างดำเนินการซ่อมถนนอินทราภรณ์ จากทางเข้าหมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ ถึงคลองเจ้าคุณสิงห์ เป็นเงิน 490,000.- บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2565 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/06/2565 : รายละเอียดผลการดำเนินการซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตวังทองหลาง		
	1.งานซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. บริเวณกลางซอยลาดพร้าว 114 ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	2.งานซ่อมแซมถนนอินทราภรณ์ แล้วเสร็จ		
	3.งานซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ในพื้นที่เขตวังทองหลาง (อยู่ระหว่างดำเนินการ)		
	4.งานซ่อมทางเท้าซอยลาดพร้าว 73 อยู่ขั้นตอนให้ผู้รับจ้างทำค้ำประกัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/08/2565 : ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ติดตั้งใหม่ได้จำนวน.....ดวง ซ่อมได้ จำนวน.....ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

