



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : คชจ.โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50460000-3101

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2560

เริ่มต้นโครงการ : 2016-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 618,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2017-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 611,483 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสมนึก บุญเจือ โทร. 5124

ผู้ประสานงาน สยป : คุณตรีรัตน์ นุชนารถ โทร.1549

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ให้ประชาชนมีพื้นที่สีเขียว

ในการใช้สอยได้ตามมาตรฐานสากล

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1.เพื่อดูแลบำรุงรักษาไม้ยืนต้นไม้ดอกไม้ประดับในพื้นที่ให้เขียวขจีมีร่มรื่น

2.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนนสายหลัก-สายรองให้เกิดความสวยงาม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

-ปรับปรุงเกาะกลางถนนไม่ตรีจิตและถนนคูบอน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 23/10/2559 : จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว กำลังดำเนินการตามขั้นตอนของโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2559 : ดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวดและได้รับอนุมัติแล้ว -ดำเนินการตามขั้นตอนพัสดุ ขณะนี้อยู่ระหว่างออกประกาศสอบราคา กำหนดเปิดซองสอบราคาวันที่ 8 ธันวาคม 2559 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2559 : ดำเนินการสอบราคา ได้ตัวผู้สอบราคา คือ ร้านแก้วเทรตติ้ง จำนวนเงิน 611,483 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2560 : -ดำเนินการสอบราคาได้ตัวผู้รับจ้างคือร้านแก้ว -อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาการซื้อขาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2560 : -ดำเนินการสอบราคาได้ตัวผู้รับจ้าง คือ ร้านแก้ว -ดำเนินการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการส่งสินค้า ให้ครบถ้วนตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2560 : ดำเนินการนำไม้ดอกไม้ประดับไปปลูกในพื้นที่ที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/4/2560 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง จำนวน 611,483 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 611,483 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/5/2560 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

