



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตทวีวัฒนา

รหัสโครงการ... : 50480000-3493

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณภดล อ่อนแก้ว โทร. 5516

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพลา สุขทรง โทร. 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ในพื้นที่เขตทวีวัฒนาส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและพักอาศัย มีคู คลองที่สำนักงานเขตทวีวัฒนารับผิดชอบจำนวน 19 คลอง ซึ่งคลองส่วนใหญ่ถูกกักกั้นใช้ในการระบายน้ำแล้วยังใช้เป็นทางสัญจรคมนาคมขนส่งสินค้าทางเกษตรและใช้ทั้งอุปโภค บริโภค จึงได้จัดทำแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่ จำนวน 2 คลอง โดยการพัฒนาด้านความสวยงาม ด้านความสะอาด และด้านความปลอดภัย เพื่อเป็นการดูแลรักษา คู คลอง ให้ใสสะอาด รวมไปถึงเป็นการช่วยการระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้คู คลอง ได้รับการพัฒนาให้สะอาดขึ้น ปราศจากขยะมูลฝอย
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและถ่ายเทน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมและน้ำเน่าเสีย
3. เพื่อลดปัญหาการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงและสัตว์พาหะนำโรค
4. เพื่อให้เขตทวีวัฒนามีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
5. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนช่วยกันอนุรักษ์รักษา คู คลอง
6. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากมีสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่ จำนวน 2 คลอง ให้มีความสวยงาม สะอาด และความปลอดภัย ดังนี้

1. คลองมีการพัฒนาสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวกว๊านทัศน์และสร้างจุดเช็คอิน
2. คลองมีการติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือนอย่างครบถ้วน
3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้เกิดความสวยงาม
4. ชยะในชุมชนริมคลองได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้ประชาชนมีการทิ้งขยะลงในคลอง
5. เส้นทางริมคลองมีแสงสว่างอย่างเหมาะสมในเวลากลางคืน
6. สิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลองได้รับการดูแลให้อยู่ในภาพที่ดี พร้อมใช้งาน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2. ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำแผน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 30/11/2563 : - สำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำแผนเรียบร้อยแล้ว

- อยู่ระหว่างจัดทำโครงการและแผนการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 12/28/2020 : จัดทำโครงการและแผนการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 29/01/2564 : - ดำเนินการตามแผนที่กำหนดดังนี้

1. ทาสีราวสะพานกันตคลองบางพรหม
2. ซ่อมแซมราวสะพานกันตคลองบางพรหม
3. จัดเก็บวัชพืชคลองบางพรหม

4. ทาสีสะพานข้ามคลองบางพรหม บริเวณซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 30

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 23/02/2564 : - ดำเนินการตามแผนที่กำหนดดังนี้

1. ทาสีราวสะพานกันตคลองบางพรหม
2. ซ่อมแซมราวสะพานกันตคลองบางพรหม





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่6	<p>3. จัดเก็บวัสดุขีตคองบางพรม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/03/2564 : - เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2564 ดำเนินการตามแผนที่กำหนดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. รมรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ให้เกิดขยะลคอง โดยเดินรณรงค์แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564</li> <li>2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนดูแลรักษาความสะอาด และปรับปรุงทำนน้ำเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564</li> <li>3. สำรวและประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุด</li> <li>4. ซ่อมแซมราวสะพานกันตคองบางพรม</li> <li>5. ทาสีสะพานทางเดินข้ามคอง จำนวน 2 จุด</li> <li>6. จัดเก็บวัสดุขีตคองบางพรม</li> </ol>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/04/2564 : - ดำเนินการตามแผนที่กำหนดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ทาสีราวกันตคองสะพานทางเดิน</li> <li>2. ซ่อมแซมราวสะพานกันตคองบางพรม</li> <li>3. จัดเก็บวัสดุขีตคองบางพรม</li> </ol>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/05/2564 : - ดำเนินการตามแผนที่กำหนดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดเก็บวัสดุขีตคองบางพรม</li> <li>2. ซ่อมแซมราวสะพานกันตคองบางพรม</li> <li>3. สำรวความเป็นระเบียบเรียบร้อยจุดเข้คองคองบางพรม</li> </ol>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/06/2564 : - ดำเนินการตามแผนที่กำหนดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดเก็บวัสดุขีตคองบางพรม</li> <li>2. ทาสีราวสะพานกันตคองบางพรม</li> <li>3. ตรวจสอบการย้ายเสาไฟฟ้ากีดขวางคองบางพรม</li> </ol>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/07/2564 : - ดำเนินการตามแผนที่กำหนดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดเก็บวัสดุขีตคองบางพรม</li> <li>2. จัดเก็บวัสดุขีตคองบางพรม</li> <li>3. ทาสีราวสะพานกันตคองบางพรม</li> </ol>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/08/2564 : 1. จัดเก็บวัสดุขีตคองบางพรม</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. จัดเก็บวัสดุขีตคองบางพรม</li> <li>3. ทาสีราวสะพานกันตคองบางพรม</li> </ol>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 16/09/2564 : ๑. พัฒนาคอนกรีตคองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์ สร้างจุดเข้คอง Check in ติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือน และป้ายประดับตคองต่าง ๆ ให้มีความสวยงามและเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่อย่างน้อยเขตละ 1 จุดตคอง</p> <p>ผลการดำเนินงาน ..ปรับปรุงพื้นที่ริมคองบริเวณโรงเรียนคองบางพรมเพื่อให้เป็นจุดเข้คองของคองบางพรม โดยการปรับปรุงทางสีสะพานข้ามคอง ทาสีราวกันตคอง ติดตั้งภาพวาดแสดงอัตลักษณ์ของพื้นที่ วาดภาพระบายสีเพื่อเป็นที่ถ่ายรูปลูก</p> <p>๒. บริหารจัดการขยะริมคอง รมรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ให้เกิดขยะและของเสยลคองผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น การเดินรณรงค์ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ การกระจายเสย ฯลฯ</p> <p>และให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง การคัดแยกขยะ การจัดทำถังหรือบอดักไขมันสำหรับบ้านเรือน</p> <p>ผลการดำเนินงาน .....มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดจัดเก็บฝักตบขวาและวัสดุขีตคอง ปรับภูมิทัศน์ริมคอง และรมรงค์ไม่มีการทิ้งขยะลงในคอง. และมีการรักษาสภาพคองอย่างต่อเนื่อง</p> <p>3. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์คอง เช่น ทำนน้ำของตนเอง สะพานทางเดินข้ามคองที่เชื่อมระหว่างบ้านกับชุมชน กำแพงบ้านริมคอง ฯลฯ</p> <p>ผลการดำเนินงาน .ทาสีปรับปรุงสะพานข้ามคองให้มีความสวยงาม</p> <p>4. สำรว ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานข้ามคองในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น</p> <p>ผลการดำเนินงาน .ตรวจสอบซ่อมแซมสะพานทางเดินที่ชำรุดพร้อมทาสีราวกันตคอง ซ่อมแซมราวกันตคองให้มีความสวยงามและปลอดภัย</p> <p>5. สำรวและประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน</p>





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**ผลการดำเนินงาน**

.ประสานการไฟฟ้านครหลวงให้มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติมรวมถึงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดดับและมีการย้ายเสาไฟฟ้าที่เกิดขวางการสัญจรภายในคลองแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตทวีวัฒนา

รหัสโครงการ... : 50480000-3493

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณภดล อ่อนแก้ว โทร. 5516

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพภกา สุขทรง โทร. 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ในพื้นที่เขตทวีวัฒนาส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและพักอาศัย มีคู คลองที่สำนักงานเขตทวีวัฒนารับผิดชอบจำนวน 19 คลอง ซึ่งคลองส่วนใหญ่นอกจากใช้ในการระบายน้ำแล้วยังใช้เป็นทางสัญจรคมนาคมขนส่งสินค้าทางเกษตรและใช้ทั้งอุปโภค บริโภค จึงได้จัดทำแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่ จำนวน 2 คลอง โดยการพัฒนาด้านความสวยงาม ด้านความสะอาด และด้านความปลอดภัย เพื่อเป็นการดูแลรักษา คู คลอง ให้ใสสะอาด รวมไปถึงเป็นการช่วยการระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้คู คลอง ได้รับการพัฒนาให้สะอาดขึ้น ปราศจากขยะมูลฝอย
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและถ่ายเทน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมและน้ำเน่าเสีย
3. เพื่อลดปัญหาการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงและสัตว์พาหะนำโรค
4. เพื่อให้เขตทวีวัฒนามีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
5. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนช่วยกันอนุรักษ์รักษา คู คลอง
6. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากมีสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่ จำนวน 2 คลอง ให้มีความสวยงาม สะอาด และความปลอดภัย ดังนี้□

1. คลองมีการพัฒนาสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวที่ทัศนและสร้างจุดเช็คอิน
2. คลองมีการติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือนอย่างครบถ้วน
3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้เกิดความสวยงาม
4. ชยะในชุมชนริมคลองได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้ประชาชนมีการทิ้งขยะลงในคลอง
5. เส้นทางริมคลองมีแสงสว่างอย่างเหมาะสมในเวลากลางคืน
6. สิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลองได้รับการดูแลให้อยู่ในภาพที่ดี พร้อมใช้งาน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2. ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำแผน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : - สำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำแผนเรียบร้อยแล้ว			
	- อยู่ระหว่างจัดทำโครงการและแผนการดำเนินงาน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/28/2020 : จัดทำโครงการและแผนการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : - ดำเนินการตามแผนที่กำหนดดังนี้			
	1. ทาสีราวสะพานกันตคลองบางพรม			
	2. ซ่อมแซมราวสะพานกันตคลองบางพรม			
	3. จัดเก็บวัชพืชคลองบางพรม			
	4. ทาสีสะพานข้ามคลองบางพรม บริเวณซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 30			





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : - ดำเนินการตามแผนที่กำหนดดังนี้ 1. ทาสีราวสะพานกันตกรถโคลงบางพรหม 2. ซ่อมแซมราวสะพานกันตกรถโคลงบางพรหม 3. จัดเก็บวัชพืชโคลงบางพรหม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/03/2564 : - เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2564 ดำเนินการตามแผนที่กำหนดดังนี้ 1. รมรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ให้อ่างขยะล้นคลอง โดยเดินรมรงค์แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนดูแลรักษาความสะอาด และปรับปรุงทำนน้ำเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 3. สำรองและประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุด 4. ซ่อมแซมราวสะพานกันตกรถโคลงบางพรหม 5. ทาสีสะพานทางเดินข้ามคลอง จำนวน 2 จุด 6. จัดเก็บวัชพืชโคลงบางพรหม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : - ดำเนินการตามแผนที่กำหนดดังนี้ 1. ทาสีราวกันตกรสะพานทางเดิน 2. ซ่อมแซมราวสะพานกันตกรถโคลงบางพรหม 3. จัดเก็บวัชพืชโคลงบางพรหม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : - ดำเนินการตามแผนที่กำหนดดังนี้ 1. จัดเก็บวัชพืชโคลงบางพรหม 2. ซ่อมแซมราวสะพานกันตกรถโคลงบางพรหม 3. สำรองความเป็นระเบียบเรียบร้อยจุดเข็กรถโคลงบางพรหม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : - ดำเนินการตามแผนที่กำหนดดังนี้ 1. จัดเก็บวัชพืชโคลงบางพรหม 2. ทาสีราวสะพานกันตกรถโคลงบางระมัด 3. ตรวจสอบการย้ายเสาไฟฟ้ากีดขวาง คลองบางพรหม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : - ดำเนินการตามแผนที่กำหนดดังนี้ 1. จัดเก็บวัชพืชโคลงบางพรหม 2. จัดเก็บวัชพืชโคลงบางระมัด 3. ทาสีราวสะพานกันตกรถโคลงบางระมัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2564 : 1. จัดเก็บวัชพืชโคลงบางพรหม 2. จัดเก็บวัชพืชโคลงบางระมัด 3. ทาสีราวสะพานกันตกรถโคลงบางระมัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 16/09/2564 : ๑. พัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์ สร้างจุดเช็คอิน Check in ติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกผู้มาเยือน และป้ายประดับตกแต่งต่าง ๆ ให้มีความสวยงามและเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ อย่างน้อยเขตละ 1 จุดต่อคลอง ผลการดำเนินงาน ..ปรับปรุงพื้นที่ริมคลองบริเวณโรงเรียนคลองบางพรหมเพื่อให้เป็นจุดเช็คอินของคลองบางพรหม โดยการปรับปรุงทาสีสะพานข้ามคลอง ทาสีราวกันตกร ติดตั้งภาพวาดแสดงอัตลักษณ์ของพื้นที่ วาดภาพระบายสีเพื่อเป็นที่ถ่ายรูป ๒. บริหารจัดการขยะริมคลอง รมรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ให้อ่างขยะล้นคลองผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น การเดินรมรงค์ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ การกระจายเสียง ฯลฯ และให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง การคัดแยกขยะ การจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน ผลการดำเนินงาน .....มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืช ปรับภูมิทัศน์ริมคลอง และรมรงค์ไม่มีการทิ้งขยะลงในคลอง.และมีการรักษาสภาพคลองอย่างต่อเนื่อง 3. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง เช่น ทำน้ำของตนเอง สะพานทางเดินข้ามคลองที่เชื่อมระหว่างบ้านกับชุมชน กำแพงบ้านริมคลอง ฯลฯ		





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

ผลการดำเนินงาน .ทาสีปรับปรุงสะพานข้ามคลองให้มีความสวยงาม

4. สำรอง ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานข้ามคลองในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน .ตรวจสอบซ่อมแซมสะพานทางเดินที่ชำรุดพร้อมทาสีราวกันตก ซ่อมแซมราวกันตกให้มีความสวยงามและปลอดภัย

5. สำรองและประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน

ผลการดำเนินงาน

.ประสานการไฟฟ้านครหลวงให้มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติมรวมถึงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดดับและมีการย้ายเสาไฟฟ้าที่กีดขวางการ

สัญจรภายในคลองแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตทวีวัฒนา

รหัสโครงการ... : 50480000-3493

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณภดล อ่อนแก้ว โทร. 5516

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพลา สุหรั่ง โทร. 1517

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ในพื้นที่เขตทวีวัฒนาส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและพักอาศัย มีคู คลองที่สำนักงานเขตทวีวัฒนารับผิดชอบจำนวน 19 คลอง

ซึ่งคลองส่วนใหญ่นอกจากใช้ในการระบายน้ำแล้วยังใช้เป็นทางสัญจรคมนาคมขนส่งสินค้าทางเกษตรและใช้ทั้งอุปโภค บริโภค

จึงได้จัดทำแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่ จำนวน 2 คลอง โดยการพัฒนาด้านความสวยงาม ด้านความสะอาด และด้านความปลอดภัย

เพื่อเป็นการดูแลรักษา คู คลอง ให้ใสสะอาด รวมไปถึงเป็นการช่วยการระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้คู คลอง ได้รับการพัฒนาให้สะอาดขึ้น ปราศจากขยะมูลฝอย
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและถ่ายเทน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสีย
3. เพื่อลดปัญหาการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงและสัตว์พาหะนำโรค
4. เพื่อให้เขตทวีวัฒนามีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
5. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนช่วยกันอนุรักษ์รักษา คู คลอง
6. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากมีสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่ จำนวน 2 คลอง ให้มีความสวยงาม สะอาด และความปลอดภัย ดังนี้

1. คลองมีการพัฒนาสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์และสร้างจุดเช็คอิน
2. คลองมีการติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือนอย่างครบถ้วน
3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้เกิดความสวยงาม
4. ชยะในชุมชนริมคลองได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้ประชาชนมีการทิ้งขยะลงในคลอง
5. เส้นทางริมคลองมีแสงสว่างอย่างเหมาะสมในเวลากลางคืน
6. สิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลองได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2. ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำแผน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : - สำรองพื้นที่เพื่อจัดทำแผนเรียบร้อยแล้ว

- อยู่ระหว่างจัดทำโครงการและแผนการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/28/2020 : จัดทำโครงการและแผนการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/01/2564 : - ดำเนินการตามแผนที่กำหนดตั้งนี้







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ทาสีราวสะพานกันตคคลองบางพรหม</li> <li>2. ซ่อมแซมราวสะพานกันตคคลองบางพรหม</li> <li>3. จัดเก็บวัชพืชคลองบางพรหม</li> <li>4. ทาสีสะพานข้ามคลองบางพรหม บริเวณซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 30</li> </ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท</p> <p>:: 23/02/2564 : - ดำเนินการตามแผนที่กำหนดดังนี้</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ทาสีราวสะพานกันตคคลองบางพรหม</li> <li>2. ซ่อมแซมราวสะพานกันตคคลองบางพรหม</li> <li>3. จัดเก็บวัชพืชคลองบางพรหม</li> </ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p> <p>:: 22/03/2564 : - เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2564 ดำเนินการตามแผนที่กำหนดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. รมรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ให้ทั้งขยะลงคลอง โดยเดินรมรงค์แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564</li> <li>2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนดูแลรักษาความสะอาด และปรับปรุงทำน้ำเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564</li> <li>3. สำรองและประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุด</li> <li>4. ซ่อมแซมราวสะพานกันตคคลองบางพรหม</li> <li>5. ทาสีสะพานทางเดินข้ามคลอง จำนวน 2 จุด</li> <li>6. จัดเก็บวัชพืชคลองบางพรหม</li> </ol>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ทาสีราวกันตคสะพานทางเดิน</li> <li>2. ซ่อมแซมราวสะพานกันตคคลองบางพรหม</li> <li>3. จัดเก็บวัชพืชคลองบางพรหม</li> </ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p> <p>:: 26/04/2564 : - ดำเนินการตามแผนที่กำหนดดังนี้</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดเก็บวัชพืชคลองบางพรหม</li> <li>2. ซ่อมแซมราวสะพานกันตคคลองบางพรหม</li> <li>3. สำรองความเป็นระเบียบเรียบร้อยจุดเข็คอินคลองบางพรหม</li> </ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p> <p>:: 25/05/2564 : - ดำเนินการตามแผนที่กำหนดดังนี้</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดเก็บวัชพืชคลองบางพรหม</li> <li>2. ทาสีราวสะพานกันตคคลองบางระมาด</li> <li>3. ตรวจสอบการย้ายเสาไฟฟ้ากีดขวาง</li> </ol> <p>คลองบางพรหม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p> <p>:: 30/07/2564 : - ดำเนินการตามแผนที่กำหนดดังนี้</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดเก็บวัชพืชคลองบางพรหม</li> <li>2. จัดเก็บวัชพืชคลองบางระมาด</li> <li>3. ทาสีราวสะพานกันตคคลองบางระมาด</li> </ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p> <p>:: 31/08/2564 : 1. จัดเก็บวัชพืชคลองบางพรหม</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. จัดเก็บวัชพืชคลองบางระมาด</li> <li>3. ทาสีราวสะพานกันตคคลองบางระมาด</li> </ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p> <p>:: 16/09/2564 : ๑. พัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวิทิวทัศน์ สร้างจุดเข็คอิน Check in ติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือน และป้ายประดับตกแต่งต่าง ๆ ให้มีความสวยงามและเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่อย่างน้อยเขตละ 1 จุดต่อคลอง</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	<p>ผลการดำเนินงาน ..ปรับปรุงพื้นที่ริมคลองบริเวณโรงเรียนคลองบางพรหมเพื่อให้เป็นจุดเข็คอินของคลองบางพรหม โดยการปรับปรุงทางสีสะพานข้ามคลอง ทาสีราวกันตค ติดตั้งภาพวาดแสดงอัตลักษณ์ของพื้นที่ วาดภาพระบายสีเพื่อเป็นที่ถ่ายรูป</p> <p>๒. บริหารจัดการขยะริมคลอง รมรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ให้ทั้งขยะและของเสียลงคลองผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น การเดินรมรงค์ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ การกระจายเสียง ฯลฯ</p> <p>และให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง การคัดแยกขยะ การจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน</p>		





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

ผลการดำเนินงาน .....มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืช ปรับภูมิทัศน์ริมคลอง

และรณรงค์ไม่มีการทิ้งขยะลงในคลอง.และมีการรักษาสภาพคลองอย่างต่อเนื่อง

3. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง เช่น ทำน้ำซ่องตนเอง สะพานทางเดินข้ามคลองที่เชื่อมระหว่างบ้านกับชุมชน กำแพงบ้านริมคลอง ฯลฯ

ผลการดำเนินงาน .ทาสีปรับปรุงสะพานข้ามคลองให้มีความสวยงาม

4. สำรวจ ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานข้ามคลองในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน .ตรวจสอบซ่อมแซมสะพานทางเดินที่ชำรุดพร้อมทาสีราวกันตก ซ่อมแซมราวกันตกให้มีความสวยงามและปลอดภัย

5. สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน

ผลการดำเนินงาน

.ประสานการไฟฟ้านครหลวงให้มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติมรวมถึงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดดับและมีการย้ายเสาไฟฟ้าที่เกิดขวางการสัญจรภายในคลองแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตทวีวัฒนา

รหัสโครงการ... : 50480000-3493

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณกมล อ่อนแก้ว โทร. 5516

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพภกา สุขหรั่ง โทร. 1517

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ในพื้นที่เขตทวีวัฒนาส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและพักอาศัย มีคู คลองที่สำนักงานเขตทวีวัฒนารับผิดชอบจำนวน 19 คลอง

ซึ่งคลองส่วนใหญ่ถูกมองข้ามในการระบายน้ำแล้วจึงใช้เป็นทางสัญจรคมนาคมขนส่งสินค้าทางเกษตรและใช้ทิ้งอุปโภค บริโภค

จึงได้จัดทำแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่ จำนวน 2 คลอง โดยการพัฒนาด้านความสวยงาม ด้านความสะอาด และด้านความปลอดภัย

เพื่อเป็นการดูแลรักษา คู คลอง ให้ใสสะอาด รวมไปถึงเป็นการช่วยการระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้คู คลอง ได้รับการพัฒนาให้สะอาดขึ้น ปราศจากขยะมูลฝอย
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและถ่ายเทน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมและน้ำเน่าเสีย
3. เพื่อลดปัญหาการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงและสัตว์พาหะนำโรค
4. เพื่อให้เขตทวีวัฒนามีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
5. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนช่วยกันอนุรักษ์รักษา คู คลอง
6. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากมีสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่ จำนวน 2 คลอง ให้มีความสวยงาม สะอาด และความปลอดภัย ดังนี้

1. คลองมีการพัฒนาสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวกวทัศน์และสร้างจุดเช็คอิน
2. คลองมีการติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือนอย่างครบถ้วน
3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้เกิดความสวยงาม
4. ชยะในชุมชนริมคลองได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้ประชาชนมีการทิ้งขยะลงในคลอง
5. เส้นทางริมคลองมีแสงสว่างอย่างเหมาะสมในเวลากลางคืน
6. สิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลองได้รับการดูแลให้อยู่ในภาพที่ดี พร้อมใช้งาน

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2. ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำแผน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : - สำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำแผนเรียบร้อยแล้ว

- อยู่ระหว่างจัดทำโครงการและแผนการดำเนินงาน



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

รายงานครั้งที่3	:: 12/28/2020 : จัดทำโครงการและแผนการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/01/2564 : - ดำเนินการตามแผนที่กำหนดดังนี้			
	1. ทาสีราวสะพานกันตกรถโคลงบางพรหม			
	2. ซ่อมแซมราวสะพานกันตกรถโคลงบางพรหม			
	3. จัดเก็บวัชพืชโคลงบางพรหม			
	4. ทาสีสะพานข้ามคลองบางพรหม บริเวณซอยทวีวัฒนา-กาญจนนาภิเษก 30			
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/02/2564 : - ดำเนินการตามแผนที่กำหนดดังนี้			
	1. ทาสีราวสะพานกันตกรถโคลงบางพรหม			
	2. ซ่อมแซมราวสะพานกันตกรถโคลงบางพรหม			
	3. จัดเก็บวัชพืชโคลงบางพรหม			
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 22/03/2564 : - เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2564 ดำเนินการตามแผนที่กำหนดดังนี้			
	1. รมรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ให้ทิ้งขยะลงคลอง โดยเดินรมรงค์แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564			
	2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนดูแลรักษาความสะอาด และปรับปรุงทำน้ำเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564			
	3. สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุด			
	4. ซ่อมแซมราวสะพานกันตกรถโคลงบางพรหม			
	5. ทาสีสะพานทางเดินข้ามคลอง จำนวน 2 จุด			
	6. จัดเก็บวัชพืชโคลงบางพรหม			
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/04/2564 : - ดำเนินการตามแผนที่กำหนดดังนี้			
	1. ทาสีราวกันตกรสะพานทางเดิน			
	2. ซ่อมแซมราวสะพานกันตกรถโคลงบางพรหม			
	3. จัดเก็บวัชพืชโคลงบางพรหม			
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/05/2564 : - ดำเนินการตามแผนที่กำหนดดังนี้			
	1. จัดเก็บวัชพืชโคลงบางพรหม			
	2. ซ่อมแซมราวสะพานกันตกรถโคลงบางพรหม			
	3. สำรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยจุดเข็คอินคลองบางพรหม			
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/06/2564 : - ดำเนินการตามแผนที่กำหนดดังนี้			
	1. จัดเก็บวัชพืชโคลงบางพรหม			
	2. ทาสีราวสะพานกันตกรถโคลงบางระมัด			
	3. ตรวจสอบการย้ายเสาไฟฟ้ากีดขวาง			
	คลองบางพรหม			
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/07/2564 : - ดำเนินการตามแผนที่กำหนดดังนี้			
	1. จัดเก็บวัชพืชโคลงบางพรหม			
	2. จัดเก็บวัชพืชโคลงบางระมัด			
	3. ทาสีราวสะพานกันตกรถโคลงบางระมัด			
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/08/2564 : 1. จัดเก็บวัชพืชโคลงบางพรหม			
	2. จัดเก็บวัชพืชโคลงบางระมัด			
	3. ทาสีราวสะพานกันตกรถโคลงบางระมัด			
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 16/09/2564 : ๑. พัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวกวทัศน์ สร้างจุดเข็คอิน Check in ติดตั้ง			
	ป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือน และป้ายประดับตกแต่งต่าง ๆ ให้มีความสวยงามและเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่			
	อย่างน้อยเขตละ 1 จุดต่อคลอง			
	ผลการดำเนินงาน ..ปรับปรุงพื้นที่ริมคลองบริเวณโรงเรียนคลองบางพรหมเพื่อให้เป็นจุดเข็คอินของคลองบางพรหม			





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

โดยการปรับปรุงทางสีสะพานข้ามคลอง ทาสีราวกันตก ติดตั้งภาพวาดแสดงอัตลักษณ์ของพื้นที่ วัดภาพระบายสีเพื่อเป็นที่ถ่ายรูป  
๒. บริหารจัดการขยะริมคลอง รมรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ให้ทั้งขยะและของเสียลงคลองผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น  
การเดินทางรดรด คัดป้ายประชาสัมพันธ์ การกระจายเสียง ฯลฯ

และให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง การคัดแยกขยะ การจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน

ผลการดำเนินงาน .....มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืช ปรับภูมิทัศน์ริมคลอง

และรมรงค์ไม่มีการทิ้งขยะลงในคลอง. และมีการรักษาสภาพคลองอย่างต่อเนื่อง

3. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง เช่น ทำน้ำของตนเอง

สะพานทางเดินข้ามคลองที่เชื่อมระหว่างบ้านกับชุมชน กำแพงบ้านริมคลอง ฯลฯ

ผลการดำเนินงาน .ทาสีปรับปรุงสะพานข้ามคลองให้มีความสวยงาม

4. สำรวจ ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานข้ามคลองในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน .ตรวจสอบซ่อมแซมสะพานทางเดินที่ชำรุดพร้อมทาสีราวกันตก ซ่อมแซมราวกันตกให้มีความสวยงามและปลอดภัย

5. สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน

ผลการดำเนินงาน

.ประสานการไฟฟ้านครหลวงให้มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติมรวมถึงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดดับและมีการย้ายเสาไฟฟ้าที่เกิดขวางการสัญจรภายในคลองแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0( : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

