



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

<b>1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ</b>			
<b>1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ</b>			
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ขุดลอกคลองรางราชพฤกษ์ จากคลองรางขมิ้นถึงคลองบางมด			
รหัสโครงการ... : 50490000-3731	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566		
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 1,783,000 บาท		
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 1,460,000 บาท		
<b>1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ</b>			
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา			
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา	ผู้ประสานงาน สยป : นายพิพัฒน์ มณเฑียรสุภา โทร.5566		
<b>1.3 หลักการและเหตุผล</b>			
ปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากคลองรางราชพฤกษ์ตื้นเขิน สำนักงานเขตทุ่งครุ จึงดำเนินการขุดลอกคลองรางราชพฤกษ์ จากคลองรางขมิ้นถึงคลองบางมด เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม			
<b>1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ</b>			
แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขุดลอกคลองรางราชพฤกษ์ จากคลองรางขมิ้นถึงคลองบางมด			
<b>1.5 เป้าหมายของโครงการ..</b>			
1. งานขุดลอกคลองรางราชพฤกษ์ จากคลองรางขมิ้นถึงคลองบางมด ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 4-5 เมตร ยาวประมาณ 2,800 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก - 1 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 6,078 ลบ.ม. <input type="checkbox"/>			
- ขุดโดยเครื่องจักร ลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง 6,078.00 ลบ.ม.			
2. ค่าขนย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ (เหมาจ่าย) แห่งละ 15,000 บาท จำนวน 2 แห่ง หัก ค่าตอบแทนการขุด (รับข้อมูลดิน) <input type="checkbox"/> 6,078.00 <input type="checkbox"/> ลบ.ม.			
<b>1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)</b>			
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****			
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****			
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****			
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย			
<b>2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ</b>			
รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 : ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 21/02/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้าง บริษัท ประกอบศักดิ์ การโยธา จำกัด สัญญาเลขที่ ชทค. 2/2566 ลงวันที่ 15 ก.พ.2566 วงเงินที่เสนอราคา 1,460,000.-		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/03/2566 : ดำเนินการขุดลอกคลองรางราชพฤกษ์ จากคลองรางขมิ้นถึงคลองบางมด ได้ความยาว 1,800 เมตร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/04/2566 : ขุดลอกคลองรางราชพฤกษ์ จากคลองรางขมิ้นถึงคลองบางมด เสร็จแล้วและอยู่ระหว่างตรวจสอบงาน ก่อนตรวจรับงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/05/2566 : ขุดลอกคลองรางราชพฤกษ์ จากคลองรางขมิ้นถึงคลองบางมด เสร็จแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 1,460,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<b>1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ</b>			
<b>1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ</b>			
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ขุดลอกคลองรางราชพฤกษ์ จากคลองรางขมิ้นถึงคลองบางมด			
รหัสโครงการ... : 50490000-3731	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566		
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 1,783,000 บาท		
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 1,460,000 บาท		
<b>1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ</b>			
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา			
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา	ผู้ประสานงาน สยป : นายพิพัฒน์ มณเฑียรสุภา โทร.5566		
<b>1.3 หลักการและเหตุผล</b>			
ปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากคลองรางราชพฤกษ์ตื้นเขิน สำนักงานเขตทุ่งครุ จึงดำเนินการขุดลอกคลองรางราชพฤกษ์ จากคลองรางขมิ้นถึงคลองบางมด เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม			
<b>1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ</b>			
แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขุดลอกคลองรางราชพฤกษ์ จากคลองรางขมิ้นถึงคลองบางมด			
<b>1.5 เป้าหมายของโครงการ..</b>			





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- งานขุดลอกคลองพระราชฤกษ์ จากคลองรางขมิ้นถึงคลองบางมด ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 4-5 เมตร ยาวประมาณ 2,800 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. □ ระดับขุดลอก - 1 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 6,078 ลบ.ม. □ □  
- ขุดโดยเครื่องจักร ลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง 6,078.00 ลบ.ม.
- ค่าขนย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ (เหมาจ่าย) แห่งละ 15,000 บาท จำนวน 2 แห่ง หัก ค่าตอบแทนการขุด (รับข้อมูลดิน) □ 6,078.00 □ ลบ.ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

- รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดกิจกรรม  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 21/02/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้าง บริษัท ประกอบศักดิ์ การโยธา จำกัด สัญญาเลขที่ ขทค. 2/2566 ลงวันที่ 15 ก.พ.2566 วงเงินที่เสนอราคา 1,460,000.-  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 26/03/2566 : ดำเนินการขุดลอกคลองพระราชฤกษ์ จากคลองรางขมิ้นถึงคลองบางมด ได้ความยาว 1,800 เมตร  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 27/04/2566 : ขุดลอกคลองพระราชฤกษ์ จากคลองรางขมิ้นถึงคลองบางมด เสร็จแล้วและอยู่ระหว่างตรวจสอบงาน ก่อนตรวจรับงาน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 30/05/2566 : ขุดลอกคลองพระราชฤกษ์ จากคลองรางขมิ้นถึงคลองบางมด เสร็จแล้ว  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 1,460,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ขุดลอกคลองพระราชฤกษ์ จากคลองรางขมิ้นถึงคลองบางมด  
 รหัสโครงการ... : 50490000-3731 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 1,783,000 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 1,460,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป : นายพิพัฒน์ มณเฑียรสุภา โทร.5566

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากคลองพระราชฤกษ์ตื้นเขิน สำนักงานเขตทุ่งครุ จึงดำเนินการขุดลอกคลองพระราชฤกษ์ จากคลองรางขมิ้นถึงคลองบางมด เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

แก้ไขปัญหา น้ำท่วม ขุดลอกคลองพระราชฤกษ์ จากคลองรางขมิ้นถึงคลองบางมด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- งานขุดลอกคลองพระราชฤกษ์ จากคลองรางขมิ้นถึงคลองบางมด ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 4-5 เมตร ยาวประมาณ 2,800 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. □ ระดับขุดลอก - 1 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 6,078 ลบ.ม. □ □  
- ขุดโดยเครื่องจักร ลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง 6,078.00 ลบ.ม.
- ค่าขนย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ (เหมาจ่าย) แห่งละ 15,000 บาท จำนวน 2 แห่ง หัก ค่าตอบแทนการขุด (รับข้อมูลดิน) □ 6,078.00 □ ลบ.ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

- รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดกิจกรรม  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 21/02/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้าง บริษัท ประกอบศักดิ์ การโยธา จำกัด สัญญาเลขที่ ขทค. 2/2566 ลงวันที่ 15 ก.พ.2566 วงเงินที่เสนอราคา 1,460,000.-





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่3	:: 26/03/2566 : ดำเนินการขุดลอกคลองรางราชพฤกษ์ จากคลองรางขมิ้นถึงคลองบางมด ได้ความยาว 1,800 เมตร	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/04/2566 : ขุดลอกคลองรางราชพฤกษ์ จากคลองรางขมิ้นถึงคลองบางมด เสร็จแล้วและอยู่ระหว่างตรวจสอบงาน ก่อนตรวจรับงาน	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/05/2566 : ขุดลอกคลองรางราชพฤกษ์ จากคลองรางขมิ้นถึงคลองบางมด เสร็จแล้ว	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 1,460,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	ขุดลอกคลองรางราชพฤกษ์ จากคลองรางขมิ้นถึงคลองบางมด
รหัสโครงการ...	50490000-3731
ปีงบประมาณ พ.ศ. :	2566
เริ่มต้นโครงการ :	2022-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ :	1,783,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2023-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป :	1,460,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. :	สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	ฝ่ายโยธา
ผู้ประสานงาน สยป :	นายพิพัฒน์ มณเฑียรสุภา โทร.5566

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากคลองรางราชพฤกษ์ตื้นเขิน สำนักงานเขตทุ่งครุ จึงดำเนินการขุดลอกคลองรางราชพฤกษ์ จากคลองรางขมิ้นถึงคลองบางมด เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหานี้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขุดลอกคลองรางราชพฤกษ์ จากคลองรางขมิ้นถึงคลองบางมด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- งานขุดลอกคลองรางราชพฤกษ์ จากคลองรางขมิ้นถึงคลองบางมด ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 4-5 เมตร ยาวประมาณ 2,800 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. □ ระดับขุดลอก - 1 ม. รถก. ปริมาณดินประมาณ 6,078 ลบ.ม. □ □  
- ขุดโดยเครื่องจักร ลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง 6,078.00 ลบ.ม.
- ค่าขนย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ (เหมาจ่าย) แห่งละ 15,000 บาท จำนวน 2 แห่ง หัก ค่าตอบแทนการขุด (รับข้อมูลดิน) □ 6,078.00 □ ลบ.ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 : ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดกิจกรรม	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 21/02/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้าง บริษัท ประกอบศักดิ์ การโยธา จำกัด สัญญาเลขที่ ขทค. 2/2566 ลงวันที่ 15 ก.พ.2566 วงเงินที่เสนอราคา 1,460,000.-	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/03/2566 : ดำเนินการขุดลอกคลองรางราชพฤกษ์ จากคลองรางขมิ้นถึงคลองบางมด ได้ความยาว 1,800 เมตร	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/04/2566 : ขุดลอกคลองรางราชพฤกษ์ จากคลองรางขมิ้นถึงคลองบางมด เสร็จแล้วและอยู่ระหว่างตรวจสอบงาน ก่อนตรวจรับงาน	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/05/2566 : ขุดลอกคลองรางราชพฤกษ์ จากคลองรางขมิ้นถึงคลองบางมด เสร็จแล้ว	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 1,460,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

