



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 30 (แห่งใหม่)(คสส.30)

รหัสโครงการ... : 08000000-3668

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม / กลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวช่อมะกา คณະรัมย์ โทร.02 423 0234

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม เป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย โดยศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม ได้เช่าที่ดินของวัดเจ้าอาม ต่อมาวัดมีความประสงค์จะขอคืนที่ดินวัด เนื่องจากนำที่ดินที่ให้เช่าในปัจจุบันมาสร้างเป็นที่จอดรถและตึกพิพิธภัณฑสถานของวัด โดยทางวัดเจ้าอามจะต่อสัญญาเช่าที่ดินถึงสิ้นปีงบประมาณ 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอามจึงหาที่ใหม่ เพื่อให้เป็นสถานพยาบาลของรัฐ สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตบางกอกน้อย เพื่อรองรับการให้บริการดูแลสุขภาพตามภารกิจงานของศูนย์บริการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องโดยไม่ให้กระทบต่อการให้บริการแก่ประชาชน อีกทั้งพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพภาพชีวิตของประชาชนดียิ่งขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อประชาชนได้รับบริการสุขภาพแบบองค์รวมครบทั้ง 4 มิติ คือการส่งเสริมสุขภาพการป้องกัน การรักษาโรค และการฟื้นฟูสุขภาพให้เหมาะสมกับภาวะสุขภาพ
- เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและดำเนินงานบริการดูแลสุขภาพประชาชนในรูปแบบคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเขตบางกอกน้อยเป็นพื้นที่นำร่อง
- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจ
- เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการปฏิบัติงานรองรับภารกิจต่างๆ ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- รื้อถอนอาคารตึกห้องสมุดบ้านหนังสือสุกันยา
- ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอามเป็นอาคาร 7 ชั้น โดยชั้น 2 เป็นที่ทำการของฝ่ายห้องสมุดและบ้านหนังสือสุกันยา สำนักงานเขตบางกอกน้อย
- บริเวณที่จอดรถและทางเข้า-ออก ของสถานที่ทำการ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: วันที่ 28 สิงหาคม2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 30 (แห่งใหม่) วันที่ 28 สิงหาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 30 (แห่งใหม่) วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ตรวจสอบแบบรูปายการ วันที่ 20 กันยายน 2562 ได้รับคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม เป็นรองกรรมการฯ และผู้แทนสำนักอนามัยเป็นกรรมการฯใน คณะกรรมการพิจารณาการจำหน่ายทรัพย์สิน (บ้านหนังสือนางสุกันยา อิศรางกูร ณ อยุธยา) และการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 30 (แห่งใหม่) วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ได้ราคากลางเป็นเอกสาร แต่ยังไม่ขาดราคากลางในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ได้ดำเนินการส่งหนังสือที่ กท 0713.30/649 ส่งเอกสารค่าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -รอนหนังสือจากสำนักงานเขตบางกอกน้อยเพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจำหน่ายทรัพย์สิน (บ้านหนังสือนางสุกันยา อิศรางกูร ณ อยุธยา) และการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 30 (แห่งใหม่) เพื่อหารือเกี่ยวกับการจำหน่ายทรัพย์สิน  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาการจำหน่ายทรัพย์สินบ้านหนังสือสุกันยา อิศรางกูร ณ อยุธยา ของสำนักงานเขตบางกอกน้อย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4	<p>ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องการจำหน่าย ซึ่งได้เสนอให้สำนักการโยธาเปลี่ยนแปลงและให้ทางสำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นแก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม ระเบียบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้แบบและการจำหน่ายทรัพย์สินไม่มีความคืบหน้า</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำนักงานเขตบางกอกน้อย ทำหนังสือหรือสำนักการโยธาเพื่อปรับเปลี่ยนแบบก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 30 (แห่งใหม่)</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/2/2563 :</p> <p>-ได้รับหนังสือสั่งการจากสำนักอนามัย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ให้ผู้อำนวยการศูนย์ฯ30วัดเจ้าอาม และเลขานุการสำนักอนามัย ดำเนินการเรื่องที่ดินสำนักงานเขตบางกอกน้อยส่งหนังสือไปสำนักอนามัย ขอรื้อหรือการรับโอนทรัพย์สินที่ดินและอาคารบ้านหนังสือนางสุกัญญา อิศรางกูร ณ อยุธยา ไปให้สำนักอนามัย และศูนย์ฯ 30 วัดเจ้าอาม ได้ปรึกษาหารือกับหัวหน้าฝ่ายพัสดุ สำนักอนามัยแล้วเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ให้ศูนย์ฯ 30 วัดเจ้าอาม รื้อการปรับเปลี่ยนแบบจากอาคาร 7 ชั้น บนพื้นที่ 321 ตารางวา มาเป็นอาคาร 5 ชั้น บนพื้นที่ดิน 121.60 ตารางวา จากสำนักการโยธา</p>
รายงานครั้งที่6	<p>-ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม ได้ขอขยายเวลาเช่าที่ดินวัดเจ้าอามจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 2020-3-11 : -รอมติที่ประชุมเรื่องการจำหน่ายทรัพย์สินบ้านหนังสือนางสุกัญญา อิศรางกูร ณ อยุธยา จากสำนักงานเขตบางกอกน้อย -รื้อการปรับเปลี่ยนแบบจากอาคาร 7 ชั้น บนพื้นที่ 321 ตารางวา เป็นอาคาร 5 ชั้น บนพื้นที่ดิน 121.60 ตารางวา จากสำนักการโยธา -ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเบิกเหลือปี งบประมาณปี พ.ศ.2562 กรณีไม่มีผู้ผูกพัน ตามหนังสือที่ กท 0713.30/109 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 2020-3-31 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีมติประชุมของการประชุม 3 ฝ่ายคือฝ่ายสำนักงานเขตบางกอกน้อย ฝ่ายสำนักการโยธา ฝ่ายสำนักอนามัยและศบส. 30 เมื่อ 25 มีนาคม 2563 ว่าสำนักการโยธาจะปรับแบบรูปอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 30 แห่งใหม่โดยออกแบบสร้างไม่ให้เกิดกระทบต่อบ้านหนังสือนางสุกัญญา อิศรางกูร ณ อยุธยาที่อยู่บนที่ดินแปลงเดียวกัน เพื่อไม่ต้องมีการจำหน่ายบ้านหนังสือนางสุกัญญา อิศรางกูร ณ อยุธยาที่ยังมีสภาพดีอยู่</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 2020-4-29 :</p> <p>อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขณะนี้อยู่ระหว่างช่วงดำเนินการกำหนดแบบรูปในพื้นที่ที่ไม่กระทบในเรื่องการจำหน่ายทรัพย์สินบ้านหนังสือสุกัญญา และทางสำนักการโยธามีความเห็นให้สำนักงานเขตบางกอกน้อยกำหนดขอบเขตที่จะก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 30 (แห่งใหม่) ให้ชัดเจน โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 2020-5-21 :</p> <p>อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขณะนี้อยู่ระหว่างให้สำนักการโยธาเปลี่ยนแปลงรูปแบบเพื่อไม่ให้กระทบทรัพย์สินของบ้านหนังสือนางสุกัญญา อิศรางกูร ณ อยุธยา และในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือที่ กท 1908/00593 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการต่อเนื่อง โดยให้โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 30 (แห่งใหม่) จากเดิม 3 ปี (2562-2564) เป็น 4 ปี (2562-2565)</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/6/2563 : ตามหนังสือ ที่กท 0713.30/4238 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม ได้ทำหนังสือประสานสำนักงานเขตบางกอกน้อย พิจารณารายละเอียดตามแบบรูปอาคาร และประมาณราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 30 แห่งใหม่ บริเวณบ้านหนังสือสุกัญญาฯ เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่การก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 30 แห่ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมสอดคล้องตามแบบร่างผังบริเวณ ขอบเขตบริเวณก่อสร้างอาคารฯ และมีให้เกิดผลกระทบต่ออาคารบ้านหนังสือสุกัญญา</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 2020-7-9 : ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ได้รับหนังสือจากสำนักงานเขตบางกอกน้อย ที่ กท 5803/02795 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เรื่องการกำหนดรูปแบบอาคาร และประมาณราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 30 แห่งใหม่ บริเวณบ้านหนังสือสุกัญญาฯ สำนักงานเขตบางกอกน้อยได้พิจารณาแล้วไม่ขัดข้องตามรูปแบบ แต่ขอให้ความเห็นว่าสำนักอนามัย ควรกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยต่อผู้ที่มาใช้บริการในขณะก่อสร้าง และหลังจากดำเนินการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 2020-8-20 : อยู่ระหว่างอยู่ระหว่างให้สำนักการโยธาเปลี่ยนแปลงรูปแบบเพื่อไม่ให้กระทบทรัพย์สินของบ้านหนังสือนางสุกัญญา อิศรางกูร ณ อยุธยา และในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม ได้รับการพิจารณาของประมาณประจำปี พ.ศ.2564 วงเงินพิจารณาให้ 70,599,600 บาท</p>
รายงานครั้งที่13	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 8/9/2563 : ได้ดำเนินการดังนี้</p>





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

1. เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาวาส ได้รับแจ้งเรื่อง สำนักการโยธาส่งแบบร่าง ผังบริเวณ ขอบเขตบริเวณก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 30 แห่งใหม่ ส่งให้สำนักอนามัย ดักรายละเอียดตามหนังสือที่ กท 0905/อ.622

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

2. เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 สำนักอนามัยได้มีหนังสือถึงผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย ให้พิจารณารายละเอียดตามแบบร่าง ผังบริเวณขอบเขตบริเวณก่อสร้างอาคารฯ และมีให้เกิดผลกระทบต่ออาคารบ้านหนังสือสุกัญญา อิศรางกูร ณ อยุธยา หากสำนักงานเขตบางกอกน้อยไม่ขัดข้องหรือมีความเห็นประการใดโปรดแจ้งให้สำนักอนามัยทราบภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ดักรายละเอียดตามหนังสือที่ กท 0713.30/4238 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

3. เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 สำนักงานเขตบางกอกน้อยได้มีหนังสือตอบกลับเรื่องการพิจารณาแบบร่าง ผังบริเวณ ขอบเขตบริเวณก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 30 แห่งใหม่ ว่าสำนักงานเขตบางกอกน้อยได้พิจารณาแล้วไม่ขัดข้องที่สำนักอนามัยจะสร้างอาคารตามรูปแบบดังกล่าว แต่ขอให้ความเห็นว่าสำนักอนามัย ควรกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยต่อผู้ที่มาใช้บริการในขณะที่ก่อสร้าง และหลังจากดำเนินการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ ดักรายละเอียดตามหนังสือที่ กท 0713.30/02795 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563

4. เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาวาส ได้ร่วมกันกำหนดรายละเอียดพื้นที่ใช้งานของอาคารให้สอดคล้องกับภารกิจงานของศูนย์ฯ 30 วัดเจ้าอาวาส กับนายมารุต นิรุตติรักษ์ สถาปนิกชำนาญการ และนายอนุสรณ์ แผงสีคำ นายช่างเขียนแบบชำนาญงานกลุ่มงานสถาปัตยกรรม สำนักงานออกแบบ สำนักการโยธา

5. เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 สำนักอนามัยได้ทำหนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักการโยธา ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักการโยธาพิจารณาดำเนินการกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยต่อผู้ที่มาใช้บริการในขณะที่ก่อสร้างและหลังจากการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามความเห็นของสำนักงานเขตบางกอกน้อย ดักรายละเอียดตามหนังสือที่ กท 0713.30/5788 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

6. เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาวาสได้มีหนังสือถึงฝ่ายการคลัง สำนักอนามัย เรื่องขอเงินไว้เผื่อปีงบประมาณและขยายเบิกจ่ายเงินเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหนังสือที่ กท 0713.30/558 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 และสำนักงานเลขานุการสำนักอนามัยได้ดำเนินการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลือปี งบประมาณปี พ.ศ.2562 เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ถึงผู้อำนวยการกองการเงิน ดักรายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0701/6745 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563

7. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ได้มีการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญสมัยที่สอง (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารโอโรวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดง เรื่องขอความเห็นชอบขยายเบิกจ่ายเงินเหลือปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

