



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก

รหัสโครงการ... : 08000000-7128

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 20,210,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 20,210,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก / กลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.1547

1.3 หลักการและเหตุผล

การปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนเป็นภารกิจหลักของสำนักอนามัยและเป็นนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข เพิ่มการรักษา เพิ่มเวลาและเพิ่มทรัพยากร ด้วยอาคารที่ทำการศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก และบ้านพักการโรมมีอายุการใช้งานมานาน ตั้งแต่ปี 2547 ได้เกิดการชำรุดและทรุดตัว ทำให้เกิดรอยร้าวรอยแยก และพื้นใต้อาคารที่เกิดรอยแยกเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่มีพิษต่างๆ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริการและผู้ปฏิบัติงานได้ เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์สินของทางราชการ จึงได้ประสานงานให้ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักการโยธามาตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารบ้านพักการโรมและระบบสาธารณูปโภค สำนักการโยธาส่งเจ้าหน้าที่ เข้ามาสำรวจโครงสร้างแล้วพบว่า ดิถุทรุดหลายแห่งและระบบต่างๆใช้งานไม่ได้เต็มประสิทธิภาพ จึงให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์สถานที่ราชการสะอาด ปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงอาคารเพื่อให้การรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพและปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1.ปรับปรุงพื้นที่หน้าอาคารเป็นที่รองรับการให้บริการผู้ป่วยเพื่อคัดกรองแยกโรค ผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
 2. ออกแบบห้องสำหรับเตรียมอุปกรณ์ปาร์ตจากเชื้อ
 3. ห้องให้บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ห้องกายภาพบำบัด
 4. ปรับปรุงห้องสารสนเทศและห้องทำงานชั้น 2
 5. ปรับปรุงห้องซักล้าง ห้องเก็บของ
 6. ปรับปรุงห้องทำงานชั้น 4
 7. ต่อเติมห้องเก็บพัสดุ
 8. งานปรับปรุงต่อเติมพื้นที่ใช้สอยอื่นๆ
- เพื่องานบริการผู้ป่วยและงานสนับสนุนบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการที่เหมาะสมกับสถานการณ์โรค เช่น จุดคัดกรองโรคโควิด 19 หน้าอาคาร
9. งานระบบสาธารณูปโภค ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ปะปา บ่อบำบัดน้ำเสีย
 10. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาบาล
 11. ปรับปรุงห้องทันตกรรมและห้องปราศจากเชื้อล้างเครื่องมือ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ การพัฒนาระบบการบริหารแผนและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/02/2566 : อยู่ระหว่างของบเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/03/2566 : อยู่ในระหว่างการพิจารณาของงบประมาณจากสภากรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/04/2566 : อยู่ในระหว่างการพิจารณาของงบประมาณจากสภากรุงเทพมหานคร โดยได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผน การใช้จ่ายเงินแบบ ง.202 (แบบปรับปรุงใหม่) ส่งให้ สยป. เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/05/2566 : สำนักการโยธามีหนังสือตอบรับการโอนงบประมาณการก่อสร้างแล้วและประสานฝ่ายการคลังสำนักงานเลขานุการสำนักอนามัย เพื่อดำเนินการแจ้งสำนักงบประมาณทำการโอนงบประมาณไปให้สำนักการโยธาดำเนินงานต่อไปเรียบร้อยแล้ว		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 6	:: 27/06/2566 : ขณะนี้อยู่ในระหว่างการรอให้สำนักงบประมาณโอนงบประมาณไปให้สำนักการโยธาดำเนินการ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 21/07/2566 : สำนักอนามัยมีหนังสือที่ กท 0701/5488 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2566	
	เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักอนามัย รายการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี	
	หนองจอก เป็นจำนวนเงิน 20,210,000 บาท และสำนักประมาณกรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือที่ กท 1908/874 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2566	
	เรื่อง สำนักอนามัยขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เรียบร้อยแล้ว	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 20,210,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

