



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำบลพระแม่กวนอิม โชคชัย 4 สาขาจันทร์-ทองอิน ดวงเด่น  
รหัสโครงการ... : 08000000-7130 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 3,943,000 บาท  
สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำบลพระแม่กวนอิม โชคชัย 4 / กลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เนื่องจากศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๖ ตำบลพระแม่กวนอิมโชคชัย ๔ สาขาจันทร์-ทองอิน ดวงเด่น มีเนื้อที่จำนวนมากประมาณ ๙ ไร่ ทำให้การดูแลพื้นที่ไม่ครอบคลุม ทั้งในด้านของความสะอาด และความปลอดภัย เพื่อให้เกิดความสะอาดปลอดภัย และป้องกันเหตุการณ์เกิดอัคคีภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี จึงมีความจำเป็น ที่จะต้องของงบประมาณในการก่อสร้างรั้วดังกล่าวศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๖ ตำบลพระแม่กวนอิม โชคชัย ๔

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๖ ตำบลพระแม่กวนอิมโชคชัย ๔ สาขาจันทร์-ทองอิน ดวงเด่น เพื่อให้การรักษายาพยาบาลมีประสิทธิภาพและปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- งานขุดดินถมคืนและงานรั้ว
- งานปรับแต่งรั้ว เทพินปูน

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล  
เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ การพัฒนาระบบการบริหารแผนและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : 1.จัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติงบประมาณ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ปฏิบัติงานจริง 10  
2.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
อยู่ระหว่างการทำร่างเอกสารประกวดราคา/ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน ในระบบ EGP  
นัดหมายสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดพร้าวเข้ารังวัดที่ดินในวันที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น.  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/02/2566 : 1.จัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติงบประมาณ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  
2.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำบลพระแม่กวนอิม โชคชัย 4 เจ้าหน้าที่รังวัดสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดพร้าว ฝ่ายโยธาเขตลาดพร้าว และนิติกรสำนักอนามัย ได้ดำเนินการรังวัดโดยรอบบริเวณศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา จันทร์-ทองอิน ดวงเด่น ในวันที่ 7 และ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 พบว่า  
 มีกำแพงของพื้นที่บริเวณใกล้เคียงลาดเอียงมาในเขตของพื้นที่ของศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำบลพระแม่กวนอิม โชคชัย 4 สาขาจันทร์-ทองอิน ดวงเด่น  
-มีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในที่ดินข้างเคียงประชิดติดที่ดินของศูนย์ รวมทั้งหลังคาของสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ล้ำเข้ามาในที่ดินของศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำบลพระแม่กวนอิม โชคชัย 4 สาขาจันทร์-ทองอิน ดวงเด่น  
-มีสิ่งปลูกสร้างและแนวรั้วล้ำเส้นอาณาเขตเข้ามาบริเวณพื้นที่ของศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำบลพระแม่กวนอิม โชคชัย 4 สาขาจันทร์-ทองอิน ดวงเด่น  
ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำบลพระแม่กวนอิม โชคชัย 4 ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อเป็นการรักษาสวนทรัพย์สินของทางราชการ และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อพิพาทในการดำเนินการปรับปรุงศูนย์ (ก่อสร้างกำแพงรั้วริมที่ดินของศูนย์ฯ) รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายจากการก่อสร้างแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน จึงเห็นควรให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการแจ้งที่ดินข้างเคียงให้มีการแก้ไขหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำที่ดินของศูนย์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเห็นควรมอบหมายสำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย ดำเนินการต่อไป  
ทางศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำบลพระแม่กวนอิม โชคชัย 4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำบลพระแม่กวนอิม โชคชัย 4 สาขาจันทร์-ทองอิน ดวงเด่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอส เอ ที อินเตอร์เนชั่นแนล และกำลังดำเนินการจัดทำสัญญาเพื่อส่งทางนิติกร สำนักอนามัยตรวจสอบ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 27/03/2566 : 14 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน เอ.เอส.เอ.พี อินเตอร์เนชั่นแนล  
คณะกรรมการราคากลางได้เชิญผู้รับเหมาประชุม ทำใบประมาณราคาก่อสร้าง พบว่า มีปริมาณงานที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง  
คณะกรรมการราคากลางจึงแจ้งทางฝ่ายโยธา

สำนักงานเขตลาดพร้าวเพื่อสำรวจเนื้องานและประมาณราคาใหม่อีกครั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลางใหม่เป็นโยธา เขตลาดพร้าวทั้งหมด  
ให้คณะกรรมการราคากลางจัดทำราคากลางใหม่อีกครั้ง และให้ผู้รับเหมาเข้าร่วมประชุมครั้งที่ 2 แจ้งว่า

ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างภายในราคาที่เสนอได้ เนื่องจากมีปริมาณงานเพิ่มขึ้น จึงเห็นควรขออนุมัติยกเลิกการประกวดราคา  
และดำเนินการประกวดราคาใหม่อีกครั้ง โดยมีแบบรูปรายการเดิม แกะไข ปร.4-6และวงเงินงบประมาณเดิม

ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการจัดทำเอกสารเพื่อขออนุมัติยกเลิกและเห็นชอบการประกวดราคาครั้งที่ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 27/04/2566 : - เจ้าหน้าที่รังวัดสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาเขตลาดพร้าว

ได้ดำเนินการรังวัดเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลมาที่ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา จันทน์-ทองอิน ดวงเด่น

ให้เบิกโฉนดที่ดินตัวจริงจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร มาปรับปรุงข้อมูลที่ได้รังวัดในโฉนดให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว วันที่ 24 เมษายน

2566 ได้รับเอกสารแบบรูปรายการ/ปร.4-6/TOR จากสำนักงานเขตลาดพร้าวและจัดทำเอกสาร ขอเห็นชอบแบบรูปรายการ/ราคากลาง วันที่ 25  
เมษายน 2566 ดำเนินการจัดทำเอกสารร่างประกาศร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: 31/05/2566 : วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ วันที่ 29 พฤษภาคม 2566

ผู้ประกอบการเสนอราคาผ่านระบบ egp วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการพิจารณาผลฯ

ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลการประกวดราคาฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 04/07/2566 : วันที่ 2 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ต่อรอราคา เนื่องจากเกินวงเงินงบประมาณ วันที่ 7 มิถุนายน 2566

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.เอส เข้าเสนอราคารอบที่ 2 ผ่านระบบ egp วันที่

12 มิถุนายน 2566 รายงานผลการพิจารณา ขออนุมัติสั่งจ้าง และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 13 มิถุนายน 2566 ส่งร่างเอกสารให้นิติกร

ตรวจสอบครั้งที่ 1 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการแก้ไขเอกสาร วันที่ 21 มิถุนายน 2566 ส่งเอกสารขออนุมัติเงินประจำงวด ฝ่ายคลัง สำนักอนามัย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 29/08/2566 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 3 สิงหาคม 2566 ตรวจร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว ลงนามวันที่ 25 สิงหาคม 2566

และขอคืนเหลือแบบก่อสร้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

