



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงสะพานรถยนต์ข้ามทางแยกถนนพุทธมณฑล สาย 1 พื้นที่เขตตลิ่งชัน

รหัสโครงการ... : 10000000-4296

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 6,535,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานวิศวกรรมทาง / สำนักงานวิศวกรรมทาง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานวิศวกรรมทาง

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ 02 224-2978

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อซ่อมแซมสภาพผิวจราจรที่ชำรุดเสียหายในปัจจุบันให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม และความสะดวในการสัญจร รวมทั้งป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากความเสียหายนั้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อซ่อมแซมสภาพผิวจราจรที่ชำรุดเสียหายในปัจจุบันให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม และความสะดวในการสัญจร รวมทั้งป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากความเสียหายนั้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อซ่อมแซมสภาพผิวจราจรที่ชำรุดเสียหายในปัจจุบันให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม และความสะดวในการสัญจร รวมทั้งป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากความเสียหายนั้น

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจาก  สิ่งปลูกส

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 11. ร้อยละความสำเร็จของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนคำนวณราคากลาง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : ตั้ง คกก. กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : ดำเนินการจัดทำแบบบูรณาการและขอเห็นชอบแบบบูรณาการเสร็จเรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนคำนวณราคากลาง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศขายแบบ 26 ม.ค. 64 ถึง 9 ก.พ. 64 (10 วันทำการ) ประกาศผู้ชนะ 19 ก.พ. 64			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : ดำเนินการทำสัญญาจ้างก่อสร้างฯ เรียบร้อยแล้ว เลขที่สัญญา สวก. 6/2564 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 กลุ่มงานบูรณะสะพานฯ			
	บริหารสัญญา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : ดำเนินการทำสัญญาจ้างก่อสร้างฯ เรียบร้อยแล้ว เลขที่สัญญา สวก. 6/2564 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 กลุ่มงานบูรณะสะพานฯ			
	บริหารสัญญา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/06/2564 : -□อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง ผลงานที่ทำได้ 70.19% ผลงานตามแผน 35.53% เร็วกว่าแผน 34.66%			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง ผลงานที่ทำได้ 100% ผลงานตามแผน 41.48% เร็วกว่าแผน 58.52%			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง ผลงานที่ทำได้ 100%			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/09/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงฯ ผลงานที่ทำได้ 100% ผลงานตามแผน 71.18% เร็วกว่าแผน 28.82%			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

