



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมระดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานครระยะที่ 1

รหัสโครงการ... : 10000000-7074

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 66,530,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรณี ศรีสมบัติ โทร 02 224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

ก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมระดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานครระยะที่ 1

เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมระดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานครสำหรับฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในสายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด และเพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นคว้าด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงกับองค์กรเครือข่ายสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมระดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานครสำหรับฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในสายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด

- เพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นคว้าด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงกับองค์กรเครือข่ายสถาบันการศึกษาต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมระดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง เพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากรสายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ? การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2566) ความสำเร็จของการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมระดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร และอาคารสถานดับเพลิงให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างอนุมัติจ้างก่อสร้างและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/01/2566 : อยู่ระหว่างอนุมัติจ้างก่อสร้างและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 17/02/2566 : อยู่ระหว่างอนุมัติจ้างก่อสร้างและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/03/2566 : อยู่ระหว่างอนุมัติจ้างก่อสร้างและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างอนุมัติจ้างก่อสร้างและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างอนุมัติจ้างก่อสร้างและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : อยู่ระหว่างอนุมัติจ้างก่อสร้างและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างอนุมัติจ้างก่อสร้างและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/08/2566 : อยู่ระหว่างอนุมัติจ้างก่อสร้างและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 18/09/2566 : อยู่ระหว่าง คกท.พิจารณาความเหมาะสมการก่อสร้างอาคารของกรุงเทพมหานคร		
	ก่อนกระบวนการอนุมัติจ้างก่อสร้างและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

