



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการผู้สูงอายุติดเตียง

รหัสโครงการ... : 10000000-7106

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 6,456,602 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. พรรณณี ศรีสมบัติ / 0 2224 2978

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการผู้สูงอายุติดเตียง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น และเพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ- เพื่อให้ผู้สูงอายุได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ได้ผ่อนคลายความเครียด เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น
- เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ
- เพื่อให้ผู้สูงอายุได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ได้ผ่อนคลายความเครียด เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคาร ทาสีอาคารภายนอกและระบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2566) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : -จัดสวนภูมิทัศน์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/01/2566 : งานภาพรวมทั้งหมดเสร็จแล้ว เหลือเฉพาะงานป้ายหน้าห้อง ที่รอสำนักพัฒนาสังคมกำหนดให้ คาดว่างานจะแล้วเสร็จ 31

มกราคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/02/2566 : -ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเสร็จและทำหนังสือส่งมอบงาน มาเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ได้ตรวจสอบสภาพงาน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการผู้สูงอายุติดเตียง

รหัสโครงการ... : 10000000-7106

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 6,456,602 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. พรรณณี ศรีสมบัติ / 0 2224 2978

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการผู้สูงอายุติดเตียง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น และเพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ- เพื่อให้ผู้สูงอายุได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ได้ผ่อนคลายความเครียด เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น
- เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ
- เพื่อให้ผู้สูงอายุได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ได้ผ่อนคลายความเครียด เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคาร ทาสีอาคารภายนอกและระบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2566) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : -จัดสวนภูมิทัศน์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/01/2566 : งานภาพรวมทั้งหมดเสร็จแล้ว เหลือเฉพาะงานป้ายหน้าห้อง ที่รอสำนักพัฒนาสังคมกำหนดให้ คาดว่างานจะแล้วเสร็จ 31

มกราคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/02/2566 : -ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเสร็จและทำหนังสือส่งมอบงาน มาเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ได้ตรวจสภาพงาน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง

รหัสโครงการ... : 10000000-7106

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 6,456,602 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. พรรณณี ศรีสมบัติ / 0 2224 2978

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น และเพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ- เพื่อให้ผู้สูงอายุได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ได้อ่อนคลายความเครียด เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น
- เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ
- เพื่อให้ผู้สูงอายุได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ได้อ่อนคลายความเครียด เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคาร ทาสีอาคารภายนอกและระบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2566) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : -จัดสวนภูมิทัศน์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/01/2566 : งานภาพรวมทั้งหมดเสร็จแล้ว เหลือเฉพาะงานป้ายหน้าห้อง ที่รอสำนักพัฒนาสังคมกำหนดให้ คาดว่างานจะแล้วเสร็จ 31

มกราคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/02/2566 : -ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเสร็จและทำหนังสือส่งมอบงาน มาเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ได้ตรวจสภาพงาน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**





ชื่อโครงการ/กิจกรรม





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง

รหัสโครงการ... : 10000000-7106

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 6,456,602 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับขอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. พรรณณี ศรีสมบัติ / 0 2224 2978

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น และเพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ- เพื่อให้ผู้สูงอายุได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ได้ผ่อนคลายความเครียด เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น
- เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ
- เพื่อให้ผู้สูงอายุได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ได้ผ่อนคลายความเครียด เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคาร ราชสีหาครภายนอกและระบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2566) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : -จัดสวนภูมิทัศน์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/01/2566 : งานภาพรวมทั้งหมดเสร็จแล้ว เหลือเฉพาะงานป้ายหน้าห้อง ที่รอสำนักพัฒนาสังคมกำหนดให้ คาดว่างานจะแล้วเสร็จ 31 มกราคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/02/2566 : -ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเสร็จและทำหนังสือส่งมอบงาน มาเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจสอบสภาพงาน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

