



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (2566)โครงการก่อสร้างทางเดินและทางจักรยานริมคลองแสนแสบจากบริเวณซอยสุขุมวิท 39 ถึงบริเวณสะพานอดศก(ครั้งที่2)(ครบ)งบปี2566
รหัสโครงการ... : 11000000-7239 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2023-01-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 30,840,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-07-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / กองระบบคลอง / กองระบบคลอง
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองระบบคลอง ผู้ประสานงาน สยป : คุณปวีริส ศักดิ์พัฒน์วงศ์ 02-2242978

1.3 หลักการและเหตุผล

คลองแสนแสบเป็นคลองระบายน้ำหลักซึ่งเป็นการพัฒนาฟื้นฟูให้คลองกลับมามีระบบนิเวศอยู่ในเกณฑ์พัฒนาคลองให้ยั่งยืนสวยงาม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
เพื่อประโยชน์ในการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ใกล้เคียง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

งานก่อสร้างทางเดินและทางจักรยานริมคลองแสนแสบจากบริเวณซอยสุขุมวิท 39 ถึงบริเวณสะพานอดศก(ครั้งที่ 2)
ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 200 เมตร
ก่อสร้างเขื่อนสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 175 เมตร
ปรับปรุงขยายสะพานทางเดินเสาเดียว ความยาวประมาณ 260 เมตร
ปรับปรุงขยายสะพานทางเดินเสาคู่ ความยาวประมาณ 145 เมตร
ก่อสร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ตรงบริเวณเขื่อนค้ำหน้าความยาวประมาณ 343 เมตร
ปรับปรุงขยายเขื่อน ความยาวประมาณ 910 เมตร
ปรับปรุงแผงเขื่อน ค.ส.ล.เดิม จำนวน 20 ช่อง
สร้างสะพานทางเดินเหล็กข้ามคลองตามแบบ จำนวน 1 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะย 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหมุนตัวต่อวิกฤตการณ์
ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) จำนวนคลองที่ได้รับการฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภาพ เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

Table with 4 columns: Report No., Date, Progress %, and Status. It details 10 reports from 29/12/2565 to 26/09/2566, showing 100% completion for all items.





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

