



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย บริเวณชุมชนซอยเพชรเกษม 82-84 เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม (สจน.)

รหัสโครงการ... : 11000000-7270

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 7,460,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ / ส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำ (กลุ่มงานพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย)

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำ (กลุ่มงานพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย) ผู้ประสานงาน สยป : คุณกิริท โทร.1515

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ชุมชนซอยเพชรเกษม 82-84 มีท่อระบายน้ำ ขนาด ? 0.60 - 0.80 เมตร มีน้ำเสียในบริเวณชุมชนดังกล่าว จำนวนหลังคาบ้านเรือนโดยประมาณ 365

หลังคาเรือน ยังไม่ได้ไหลเข้าระบบท่อรวบรวมน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม

เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญภายหลังและชุมชนดังกล่าวมีการระบายน้ำลงสู่คลองบางจาก

สำนักการระบายน้ำ จึงได้ดำเนินการสำรวจออกแบบและประมาณราคางานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย บริเวณชุมชนซอยเพชรเกษม 82-84

เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียครอบคลุมพื้นที่ ประมาณ 0.16 ตารางกิโลเมตร รองรับ น้ำเสีย 420 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย ? 3.50 เมตร จำนวน 1 บ่อ
2. ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย ? 3.50 เมตร จำนวน 2 บ่อ (Drop MH.)
3. ก่อสร้างท่อรวบน้ำเสีย ? 300 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 440 เมตร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน □ คุณณ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถรองรับได้ (สจน.)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                  |   |                |                     |
|------------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1  | :: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล                                   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2  | :: 31/01/2566 :   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3  | :: 28/02/2566 :   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4  | :: 28/03/2566 : ยื่นข้อเสนอ 21 มี.ค.66 ชื่อซอง 3 ราย ไม่มีผู้เข้ายื่น     |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5  | :: 28/04/2566 : ขอเห็นชอบ ราคาากลาง                                       |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6  | :: 31/05/2566 :   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7  | :: 27/06/2566 :   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8  | ::  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9  | :: 31/08/2566 :   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 25/09/2566 :   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

