



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูเรือสัญจรทางน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำคลองดาวคะนอง (สกน)
 รหัสโครงการ... : 11000000-7324 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 650,000,000 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2025-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานระบบควบคุมน้ำ / สำนักงานระบบควบคุมน้ำ
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานระบบควบคุมน้ำ ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒนาพงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

คลองดาวคะนอง เป็นคลองเป้าหมายตามแผนพัฒนาศีกยภาพการท่องเที่ยวอันคลองบางหลวง และพื้นที่เกี่ยวเนื่อง ของกรุงเทพมหานคร เป็นลำน้ำสาขาฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับคลองบางขุนเทียน ฝั่งคลองดาวคะนองพากเหนือจากกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยาจนถึงถนนสุขสวัสดิ์ เป็นเส้นแบ่งแขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กับแขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ เป็นหนึ่งในคลองที่มีการสัญจรทางน้ำมาก เนื่องด้วยเป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำของกรุงเทพมหานครเชื่อมไปยังคลองลัดฟ้าเข็ดหน้า และคลองสนามชัย สู่ตลาดน้ำวัดไทร และสวนจตุรมิตร

อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายและตั้งเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครสามารถระบายน้ำหลากปริมาณมากออกจากพื้นที่ตอนบนผ่านออกสู่ทะเลในพื้นที่ฝั่งธนบุรีได้ประมาณ 75 ลบ.ม./วินาที

สถานีสูบน้ำคลองดาวคะนองและประตูเรือสัญจรทางน้ำ ตั้งอยู่ปากคลองริมแม่น้ำเจ้าพระยา แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ โครงสร้างเป็น ค.ส.ล. มีสภาพเก่าทรุดโทรม เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน มานานกว่า 28 ปี (สร้าง 30 กันยายน 2535 งบประมาณ 129 ล้านบาท) ปัจจุบันไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ มีเครื่องสูบน้ำ ขนาด 3 ลบ.ม./วินาที จำนวน 15 เครื่อง อัตราการสูบน้ำรวม 45 ลบ.ม./วินาที เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ป้องกันปัญหาน้ำเค็มรุกเข้ามาในพื้นที่ด้านฝั่งธนบุรี มีประตูเรือสัญจร 2 ช่อง ใช้ประโยชน์ร่วมสองอย่าง คือ เป็นประตูควบคุมระดับน้ำและเป็นประตูเรือสัญจรของเรือหางยาวและ เรือขนาดเล็กใช้ผ่านช่องทาง เทียวละ 10 ลำ/ช่อง จากการเจริญเติบโตของสังคมทำให้เกิดปัญหาการจราจร ทางน้ำเพิ่มขึ้นและมีจำนวนเรือรอรับบริการเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

สำนักงานระบบควบคุมน้ำ สำนักการระบายน้ำ มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูเรือสัญจรทางน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำ เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเรือสัญจรโดยเร่งเปิด-ปิดประตูเรือสัญจรเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินเรือขนส่งมวลชน สนับสนุนการแก้ไขและบรรเทาปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร และส่งเสริมการท่องเที่ยว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 ปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองดาวคะนอง ขนาดกำลังสูบรวม 52.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง
- 2.2 ปรับปรุงประตูเรือสัญจร จำนวน 1 แห่ง
- 2.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 1 แห่ง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูเรือสัญจรทางน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำคลองดาวคะนอง ณ สถานีสูบน้ำคลองดาวคะนอง แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี การให้บริการเรือสัญจร และระบบระบายน้ำ

เตรียมความพร้อมรองรับปริมาณน้ำหลากให้ระบายออกสู่ทะเลตามที่กำหนด ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการเดินทาง ล้อ รวง เรือ และเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ? การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุนตัวต่อวิกฤตการณ์
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยพิบัติ
 เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน 100 มม./ชม. (นาที) (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 23/02/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/03/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/04/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/05/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/06/2566 :			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 6	:: 26/07/2566 :			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 24/08/2566 :			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 22/09/2566 :			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

