



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : P019□ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาประจำสำนักการจราจรและขนส่ง9(In-house)เพื่อศึกษา สำรอง ออกแบบ
รายละเอียดเบื้องต้นและวิเคราะห์ประเมินผลโครงการ

รหัสโครงการ... : 17000000-3648	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / กองนโยบายและแผนงาน / กองนโยบายและแผนงาน
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณสารายู ผู้ประสานงาน สยป : คุณต้น

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- การจราจรคล่องตัวขึ้น
- สัญญาณไฟแดงสอดคล้องกับปริมาณจราจร
- ทราบสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์
- ประชาชนมีวินัยจราจรมากขึ้น จากการการสอดประสานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ได้รับแนวทางการดำเนินการITMSจากที่ปรึกษา(In House)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๒.๑ - คุณภาพสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
เป้าหมายที่ : ๒.๑.๔ กรุงเทพมหานครส่งเสริมให้มีการจัดการคุณภาพอากาศให้ได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 3. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/12/2565 : อยู่ระหว่างการศึกษาคATC :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : อยู่ในขั้นตอนหาตัวผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : ลงนามสัญญาโครงการจ้างที่ปรึกษาประจำสำนักการจราจรและขนส่ง9(In-house)เพื่อศึกษา สำรอง ออกแบบ รายละเอียดเบื้องต้นและวิเคราะห์ประเมินผลโครงการเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ทดสอบระบบ ATC จะมีทั้งหมด 11 ทางแยก ในแนวถนน ดังนี้ 1. พหลโยธิน ตั้งแต่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ถึงแยกสะพานควาย 2. ถนนประดิพัทธ์ ตั้งแต่แยกสะพานควาย ถึงแยกประดิพัทธ์ตัดถนนพระรามที่ 6 3. ถนนพระรามที่ 6 ถึงแยกตึกชัย 4. ถนนราชวิถี ตั้งแต่แยกตึกชัย ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 12/06/2566 : ตรวจรับงานงวดที่ 3 (23 เมษายน 2566 - 22 พฤษภาคม 2566) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/06/2566 : 1.กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ฯ มีหนังสือ ที่ IH7- PR 03/2566 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นำส่งรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) และขอส่งมอบงานประจำเดือนที่ 3 2.ทำหนังสือเชิญคณะกรรมการ ฯ ตรวจรับงานงวดที่ 3 พร้อมกันในวันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผนงาน 3.ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ 3 เสร็จสิ้นแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/07/2566 : 1.กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ มีหนังสือ ที่ IH7 - PR 04/2566 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2566 นำส่งรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) และขอส่งมอบงานประจำเดือนที่ 4 2. ทำหนังสือเชิญคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ 4 พร้อมกันในวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผนงาน		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

3. ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ 4 เสร็จสิ้นแล้ว
 4. ส่งเอกสารหลักฐานเพื่อทำเรื่องเบิกงบประมาณงวดที่ 4
 5. ดำเนินการกิจกรรมตามโครงการฯ ประจำงวดที่ 5
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8
 :: 28/08/2566 :
 1.กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา มีหนังสือ ที่ IH7 ? PR05/2566 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 นำส่งรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) และขอส่งมอบงานประจำเดือนที่ 5
 2.ทำหนังสือเชิญคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ 5 พร้อมกันในวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 09 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผนงาน
 3.ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ 5 เสร็จสิ้นแล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9
 :: 28/09/2566 : 1.กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา มีหนังสือ ที่ IH7 ? PR06/2566 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2566 นำส่งรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) และขอส่งมอบงานประจำเดือนที่ 6
 2.ทำหนังสือเชิญคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ 6 พร้อมกันในวันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผนงาน
 3.ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ 6 เสร็จสิ้นแล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

