



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำที่จอดรถยานชนิดสำเร็จรูปเคลื่อนย้ายได้พร้อมป้ายสัญลักษณ์ 100 ชุด (ก 4.1.1.2)
 รหัสโครงการ... : 17000000-3700 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / กองนโยบายและแผนงาน / กลุ่มงานวิชาการจราจร
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กลุ่มงานวิชาการจราจร ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินการจัดทำที่จอดรถจักรยานในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่นำรถจักรยานมาจอดและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้รถจักรยานในการเดินทาง ซึ่งปัจจุบันพบว่าประชาชนหันมานิยมใช้รถจักรยานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงพิจารณาได้จากการที่สำนักการจราจรและขนส่งได้รับการประสานจากสำนักงานเขตรวมถึงประชาชนโดยตรง ให้ดำเนินการจัดทำที่จอดรถจักรยานเพิ่มเติมในหลายพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๒.๑ เพื่อจัดทำที่จอดรถจักรยานให้กับประชาชนและป้องกันรถจักรยานสูญหาย
- ๒.๒ เพื่อเสริมสร้างความเป็นระเบียบวินัยในการจอดรถจักรยาน
- ๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้รถจักรยานในการเดินทางหรือกิจกรรมสันทนาการ
- ๒.๔ เพื่อเป็นการลดมลภาวะทางอากาศที่เกิดจากรถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนบุคคล
- ๒.๕ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยอันเกิดจากการใช้รถจักรยานในการเดินทางหรือกิจกรรมสันทนาการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จ้างเหมาจัดทำที่จอดรถจักรยานในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครที่มีการร้องขอที่จอดรถจักรยานเพิ่ม ๕00 ชุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๔.๔ กรุงเทพมหานครมีระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวก ประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 4. ระยะการพัฒนาระบบและความสำเร็จเชิงกายภาพของโครงข่ายทางเท้า/ทางจักรยาน/ทางเชื่อม ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง ให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการสัญจรได้จริงอย่างเหมาะสม (เส้นทางเดิม)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 20/01/2566 : หนังสือที่ กว 567/65 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานและราคากลางที่จอดรถจักรยานชนิดสำเร็จรูปเคลื่อนย้ายได้ พร้อมป้ายสัญลักษณ์ 100 ชุด
 หนังสือที่ กท 1602/1969 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือเสนอราคาที่จอดรถจักรยานชนิดสำเร็จรูปเคลื่อนย้ายได้พร้อมป้ายสัญลักษณ์ 100 ชุด
 หนังสือที่ กว 641/65 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงานและจัดทำราคากลางที่จอดรถจักรยานชนิดสำเร็จรูปเคลื่อนย้ายได้ พร้อมป้ายสัญลักษณ์ 100 ชุด
 หนังสือที่ ผบท.904/65 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 รายงานขอซื้อของจ้าง ที่จอดรถจักรยานชนิดสำเร็จรูปเคลื่อนย้ายได้ พร้อมป้ายสัญลักษณ์ 100 ชุด
 วันที่ 15-22 ธันวาคม 2565 เผยแพร่ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคา
 วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ผู้ขายยื่นเสนอและเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
 วันที่ 26-28 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
 วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เสนอผู้มีอำนาจสั่งจ้าง แจ้งผลผู้ชนะการเสนอราคา
 วันที่ 3-11 มกราคม 2566 เว้นระยะเวลาการอุทธรณ์ก่อนการทำสัญญาหรือข้อตกลง + ตรวจร่างสัญญา
 วันที่ 12-18 มกราคม 2566 แจ้งผู้ชนะให้วางหลักประกันสัญญา
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 21/02/2566 : -หนังสือที่ ผบท.040/66 ลงวันที่ 12 มกราคม 2566 เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
 - ลงนามสัญญาเลขที่ 22-7-66 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิริคอน เริ่มสัญญาวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 9 พฤษภาคม 2566
 - ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างผลิตที่จอดรถจักรยานสำเร็จรูปชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 100 ชุด
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/03/2566 : - ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างติดตั้งที่จอดรถจักรยานสำเร็จรูปชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 60 ชุด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4 :: 21/04/2566 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริคอน มีหนังสือ เรื่อง ขอส่งมอบงาน ลงวันที่ 3 เมษายน 2566 ได้จัดทำที่จอดรถจักรยานชนิดสำเร็จรูปเคลื่อนย้ายได้พร้อมป้ายสัญลักษณ์ 100 ชุด เรียบร้อยแล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 30/06/2566 : งบประมาณที่ได้รับ 680,000 บาท เบิกจ่ายเงินจริง 670,000 บาท และจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ เรียบร้อยแล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำที่จอดรถจักรยานชนิดสำเร็จรูปเคลื่อนย้ายได้พร้อมป้ายสัญลักษณ์ 100 ชุด (ก 4.1.1.2)
 รหัสโครงการ... : 17000000-3700 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / กองนโยบายและแผนงาน / กลุ่มงานวิชาการจราจร
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กลุ่มงานวิชาการจราจร ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินการจัดทำที่จอดรถจักรยานในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่นำรถจักรยานมาจอดและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้รถจักรยานในการเดินทาง ซึ่งปัจจุบันพบว่าประชาชนหันมานิยมใช้รถจักรยานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ดังจะพิจารณาได้จากกรที่สำนักการจราจรและขนส่งได้รับการประสานจากสำนักงานเขตรวมถึงประชาชนโดยตรง ให้ดำเนินการจัดทำที่จอดรถจักรยานเพิ่มเติมในหลายพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๒.๑ เพื่อจัดทำที่จอดรถจักรยานให้กับประชาชนและป้องกันรถจักรยานสูญหาย
- ๒.๒ เพื่อเสริมสร้างความเป็นระเบียบวินัยในการจอดรถจักรยาน
- ๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้รถจักรยานในการเดินทางหรือกิจกรรมสันทนาการ
- ๒.๔ เพื่อเป็นการลดมลภาวะทางอากาศที่เกิดจากรถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนบุคคล
- ๒.๕ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยอันเกิดจากการใช้รถจักรยานในการเดินทางหรือกิจกรรมสันทนาการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จ้างเหมาจัดทำที่จอดรถจักรยานในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครที่มีการร้องขอที่จอดรถจักรยานเพิ่ม ๕00 ชุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
 ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๔.๔ กรุงเทพมหานครมีระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวก ประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 4. ร้อยละการพัฒนาและความสำเร็จเชิงกายภาพของโครงข่ายทางเท้า/ทางจักรยาน/ทางเชื่อม ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง ให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการสัญจรได้จริงอย่างเหมาะสม (เส้นทางเดิม)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 20/01/2566 : หนังสือที่ กว 567/65 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานและราคากลางที่จอดรถจักรยานชนิดสำเร็จรูปเคลื่อนย้ายได้ พร้อมป้ายสัญลักษณ์ 100 ชุด หนังสือที่ กท 1602/1969 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือเสนอราคาที่จอดรถจักรยานชนิดสำเร็จรูปเคลื่อนย้ายได้พร้อมป้ายสัญลักษณ์ 100 ชุด
 หนังสือ ที่ กว 641/65 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน และจัดทำราคากลางที่จอดรถจักรยานชนิดสำเร็จรูปเคลื่อนย้ายได้ พร้อมป้ายสัญลักษณ์ 100 ชุด
 หนังสือ ที่ ผบท.904/65 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 รายงานขอซื้อข้อย่าง ที่จอดรถจักรยานชนิดสำเร็จรูปเคลื่อนย้ายได้ พร้อมป้ายสัญลักษณ์ 100 ชุด
 วันที่ 15-22 ธันวาคม 2565 เผยแพร่ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคา
 วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ผู้ขายยื่นเสนอและเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
 วันที่ 26-28 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
 วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เสนอผู้มีอำนาจสั่งจ้าง แจ้งผลผู้ชนะการเสนอราคา
 วันที่ 3-11 มกราคม 2566 เว้นระยะเวลาการอุทธรณ์ก่อนการทำสัญญาหรือข้อตกลง + ตรวจร่างสัญญา
 วันที่ 12-18 มกราคม 2566 แจ้งผู้ชนะให้วางหลักประกันสัญญา
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 21/02/2566 : -หนังสือที่ ผบท.040/66 ลงวันที่ 12 มกราคม 2566 เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง		
	- ลงนามสัญญาเลขที่ 22-7-66 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิริคอน เริ่มสัญญาวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566		
	สิ้นสุดสัญญาวันที่ 9 พฤษภาคม 2566		
	- ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างผลิตที่จอดรถจักรยานสำเร็จรูปชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 100 ชุด		
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/03/2566 : - ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างติดตั้งที่จอดรถจักรยานสำเร็จรูปชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 60 ชุด		
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/04/2566 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริคอน มีหนังสือ เรื่อง ขอส่งมอบงาน ลงวันที่ 3 เมษายน 2566		
	ได้จัดทำที่จอดรถจักรยานชนิดสำเร็จรูปเคลื่อนย้ายได้พร้อมป้ายสัญลักษณ์ 100 ชุด เรียบร้อยแล้ว		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/06/2566 : งบประมาณที่ได้รับ 680,000 บาท เบิกจ่ายเงินจริง 670,000 บาท และจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

