



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์กำจัดมูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช (กผฝ.)

รหัสโครงการ... : 22000000-4247

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 100,540,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองกำจัดมูลฝอย / กองกำจัดมูลฝอย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองโรงงานกำจัดมูลฝอย

ผู้ประสานงาน สยป : กยล

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานครให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วประหยัดค่าใช้จ่าย และลดปริมาณมูลฝอยที่จะต้องนำไปฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์กำจัดมูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า 600 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์กำจัดมูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า 600 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - คุณภาพสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้ง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของมูลฝอยที่กลับไปใช้ประโยชน์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 19/01/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์กำจัดมูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช (กผฝ.)

-ตรวจรับงานเดือน พ.ย.65 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.65 เป็นเงิน 11,850,257.40 บาท

-งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย เดือน ก.ค.-ก.ย.65 เป็นเงิน 36,970,097.43 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 17/02/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์กำจัดมูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช (กผฝ.)

-ตรวจรับงานเดือน ธ.ค.65 เมื่อวันที่ 20 ม.ค.66 นำหนักมูลฝอยที่เข้ากำจัด 18,527.33 ตัน เป็นเงิน 11,411,191.94 บาท

-งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย เดือน ก.ค.-ต.ค 65 เป็นเงิน 49,907,724.05 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/03/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์กำจัดมูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช (กผฝ.)

-ตรวจรับงานเดือน ม.ค.66 เมื่อวันที่ 16 ก.พ.66 นำหนักมูลฝอยที่เข้ากำจัด 19,181.90 ตันเป็นเงิน 11,729,208.55 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/04/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์กำจัดมูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช (กผฝ.)

-ตรวจรับงานเดือน ก.พ.66 เมื่อวันที่ 20 มี.ค.66 นำหนักมูลฝอยที่เข้ากำจัด 18,065.05 ตัน เป็นเงิน 11,164,496.86 บาท

-งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย เดือน ก.ค. ธ.ค.65 เป็นเงิน 73,169,173.39 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 16/05/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์กำจัดมูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช (กผฝ.)

-ตรวจรับงานเดือน มี.ค.66 เมื่อวันที่ 21 เม.ย.66 นำหนักมูลฝอยที่เข้ากำจัด 20,002.64 ตัน เป็นเงิน 12,145,476.79 บาท

-งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย เดือน ก.ค. - ธ.ค 65 เป็นเงิน 73,169,173.39 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 15/06/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์กำจัดมูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช (กผฝ.)

-ตรวจรับงานเดือน เม.ย.66 เมื่อวันที่ 31 พ.ค.66 นำหนักมูลฝอยที่เข้ากำจัด 19,369.14 ตัน เป็นเงิน 11,931,982.83 บาท

-งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย เดือน ก.ค. - ธ.ค.65 เป็นเงิน 73,169,173.39 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 17/07/2566 : โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์กำจัดมูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช (กผฝ.)

-ตรวจรับงานเดือน พ.ค.66 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.66 นำหนักมูลฝอยที่เข้ากำจัด 19,809.57 ตัน เป็นเงิน 12,129,076.75 บาท

-งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย เดือน ก.ค. - ธ.ค.65 เป็นเงิน 73,169,173,39 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9 :: 21/08/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์กำจัดมูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช (กกฝ.) : เป็นไปตามเป้าหมาย
 -ตรวจรับงานเดือน พ.ค.66 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.66 น้ำหนักมูลฝอยที่เข้ากำจัด 19,809.57 ตัน เป็นเงิน 12,129,076.75 บาท
 -งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย เดือน ก.ค 65 - ม.ค.66 เป็นเงิน 84,898,381.94 บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 19/09/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์กำจัดมูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช (กกฝ.)
 -ตรวจรับงานเดือน ก.ค.66 เมื่อวันที่ 29 ส.ค.66 น้ำหนักมูลฝอยที่เข้ากำจัด 20,324.33 ตัน เป็นเงิน 12,408,003.14 บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

