



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกำจัดมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหมและนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (กกฝ)

รหัสโครงการ... : 22000000-4251

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 67,197,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองกำจัดมูลฝอย / กองกำจัดมูลฝอย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองโรงงานกำจัดมูลฝอย

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อแก้ไขปัญหาการกำจัดมูลฝอยโดยใช้เทคโนโลยีการกำจัดมูลฝอยที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาการขาดแคลนพื้นที่ที่จะใช้ในการฝังกลบมูลฝอย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้เอกชนลงทุนก่อสร้างโรงงานพร้อมเดินระบบกำจัดมูลฝอยในพื้นที่ของเอกชน และบำรุงรักษาสถานีขนถ่ายมูลฝอย

โดยใช้เทคโนโลยีการกำจัดมูลฝอยที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม ได้ประโยชน์จากการกำจัดมูลฝอยกลับคืนมาให้ได้มากที่สุด

และเป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งจะลดปริมาณมูลฝอยที่จะต้องนำไปฝังกลบ มีความ

สามารถในการกำจัดมูลฝอย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กำจัดมูลฝอยโดยใช้สถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหมและนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ วันละไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน

โดยให้เอกชนลงทุนก่อสร้างโรงงานพร้อมเดินระบบกำจัดมูลฝอยในพื้นที่เอกชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - คุณภาพสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้ง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของมูลฝอยที่กลับไปใช้ประโยชน์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 31/12/2565 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 19/01/2566 :

กำจัดมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหมและนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (กกฝ)

-ตรวจรับงานงวดวันที่ 1 - 31 ธ.ค.65 วันที่ 13 ม.ค.66 เป็นเงิน 19,762,654.76 บาท

-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ก.ค.-ต.ค.65 เป็นเงิน 67,152,675.35 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 17/02/2566 :

กำจัดมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหมและนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (กกฝ)

-ตรวจรับงานงวดวันที่ 1- 31 ธ.ค.65 วันที่ 13 ม.ค.66 น้ำหนักมูลฝอย 26,634.69 ตัน เป็นเงิน 19,762,654.76 บาท

-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ก.ค.-ต.ค.65 เป็นเงิน 67,152,675.35 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 20/03/2566 :

กำจัดมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหมและนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (กกฝ)

-ตรวจรับงานงวดวันที่ 1 - 31 ม.ค 66 วันที่ 9 ก.พ.66 น้ำหนักมูลฝอย 30,279.23 ตัน เป็นเงิน 19,666,359.58 บาท

-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ก.ค - ต.ค.65 เป็นเงิน 67,152,675.35 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 19/04/2566 :

กำจัดมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหมและนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (กกฝ)

-ตรวจรับงานงวดวันที่ 1 - 28 ก.พ.66 วันที่ 10 มี.ค.66 น้ำหนักมูลฝอย 32,644.79 ตัน เป็นเงิน 21,202,791.11 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 16/05/2566 :

กำจัดมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหมและนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (กกฝ)

-ตรวจรับงานงวดวันที่ 1-31 มี.ค.66 วันที่ 21 เม.ย.66 น้ำหนักมูลฝอย 36,656.42 ตัน เป็นเงิน 23,808,344.79 บาท

-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ก.ค.- พ.ย.65 (เดือน พ.ย.65 บางส่วน) เป็นเงิน 67,197,500 บาท

-งบกลาง เบิกจ่ายเดือน พ.ย.65 (ส่วนที่เหลือ) เป็นเงิน 19,426,146.15 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 15/06/2566 :

กำจัดมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหมและนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (กกฝ)

-ตรวจรับงานงวดวันที่ 1 - 30 เม.ย 66 วันที่ 18 พ.ค.66 น้ำหนักมูลฝอย 34,588.28 ตัน เป็นเงิน 22,465,087.86 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	-งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย(เดือน ก.ค. - พ.ย. 65 เดือน พ.ย.65 บางส่วน) เป็นเงิน 19,426,146.15 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 17/07/2566 : โครงการกำจัดมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหมและนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (กกฝ) -ตรวจรับงานงวดวันที่ 1 - 31 พ.ค.66 วันที่ 13 มิ.ย.66 น้ำหนักมูลฝอย 38,991.01 ตัน เป็นเงิน 25,324,661 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ก.ค. - พ.ย.65 (เดือน พ.ย.65 บางส่วน) เป็นเงิน 67,197,500 บาท -งบกลาง เบิกจ่ายเดือน พ.ย.65 ส่วนที่เหลือ - ธ.ค.65 เป็นเงิน 39,188,800.91 บาท -จัดสรรเงิน เบิกจ่ายเดือน ม.ค.66 เป็นเงิน 19,666,359.89 บาท
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/08/2566 : กำจัดมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหมและนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (กกฝ) -ตรวจรับงานงวดวันที่ 1 - 30 มิ.ย.66 วันที่ 12 ก.ค.66 น้ำหนักมูลฝอย 39,702.73 ตัน เป็นเงิน 25,786,923.14 บาท
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 19/09/2566 : กำจัดมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหมและนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (กกฝ) -ตรวจรับงานงวดวันที่ 1 - 31 ส.ค.66 วันที่ 12 ก.ย.66 น้ำหนักมูลฝอย 39,175.86 ตัน เป็นเงิน 25,444,721.07 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

