



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น (สสผ.)

รหัสโครงการ... : 22000000-4283

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานสวนสาธารณะ / สำนักงานสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่กรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ดำเนินการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่กรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น ภายใน 4 ปี

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของประชาชนสามารถเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียวระยะทางไม่เกิน 400 เมตรหรือระยะเวลาเดินไม่เกิน 5-10 นาที

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 : ต้นไม้ที่ปลูกทั้งหมด 258,905 ต้น

- ไม้ยืนต้น 67,793 ต้น

- ไม้พุ่ม 136,465 ต้น

- ไม้เลื้อย 54,647 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/02/2566 : ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการ รวม 282,688 ต้น ประกอบด้วย 1) ไม้ยืนต้น 69,134 ต้น 2) ไม้พุ่ม 148,768 ต้น 3) 64,786 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/03/2566 : 1. ปี 2566 ดำเนินการปลูกต้นไม้ รวม 92,556 ต้น ประกอบด้วย 1) ไม้ยืนต้น 8,226 ต้น 2) ไม้พุ่ม 44,781 ต้น 3) ไม้เลื้อย 39,549 ต้น

2. ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการ รวมทั้งสิ้น 318,185 ต้น ประกอบด้วย 1) ไม้ยืนต้น 72,433 ต้น 2) ไม้พุ่ม 174,262 ต้น 3) 71,490 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/04/2566 : รวมยอดปลูกต้นไม้ 23,223

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/05/2566 : ยอดรวมต้นไม้ที่ปลูก 13,741

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/06/2566 : ปี 2566 เป้าหมาย 273,000 ต้น ปลูกแล้ว 147,497 ต้น คิดเป็นร้อยละ 54.02 แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 22,830 ต้น ไม้พุ่ม 79,797 ต้น ไม้เลื้อย 44,870 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/07/2566 : ปี 2566 เป้าหมาย 273,000 ต้น ปลูกแล้ว 147,497 ต้น คิดเป็นร้อยละ 54.02แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 22,830 ต้น ไม้พุ่ม 79,797 ต้น ไม้เลื้อย 44,870 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 31/08/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/09/2566 : สรุปข้อมูลจากเว็บไซต์ tree.bangkok.go.th วันที่ 29 กันยายน 66 รวมยอด 486,038 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**





ชื่อโครงการ/กิจกรรม





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: โครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น (สสน.)

รหัสโครงการ... : 22000000-4283

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานสวนสาธารณะ / สำนักงานสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่กรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ดำเนินการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่กรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น ภายใน 4 ปี

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของประชาชนสามารถเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียวระยะทางไม่เกิน 400 เมตรหรือระยะเวลาเดินไม่เกิน 5-10 นาที

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 : ต้นไม้ที่ปลูกทั้งหมด 258,905 ต้น

- ไม้ยืนต้น 67,793 ต้น

- ไม้พุ่ม 136,465 ต้น

- ไม้เลื้อย 54,647 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/02/2566 : ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการ รวม 282,688 ต้น ประกอบด้วย 1) ไม้ยืนต้น 69,134 ต้น 2) ไม้พุ่ม 148,768 ต้น 3) 64,786 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/03/2566 : 1. ปี 2566 ดำเนินการปลูกต้นไม้ รวม 92,556 ต้น ประกอบด้วย 1) ไม้ยืนต้น 8,226 ต้น 2) ไม้พุ่ม 44,781 ต้น 3) ไม้เลื้อย 39,549 ต้น

2. ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการ รวมทั้งสิ้น 318,185 ต้น ประกอบด้วย 1) ไม้ยืนต้น 72,433 ต้น 2) ไม้พุ่ม 174,262 ต้น 3) 71,490 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/04/2566 : รวมยอดปลูกต้นไม้ 23,223

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/05/2566 : ยอดรวมต้นไม้ที่ปลูก 13,741

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/06/2566 : ปี 2566 เป้าหมาย 273,000 ต้น ปลูกแล้ว 147,497 ต้น คิดเป็นร้อยละ 54.02 แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 22,830 ต้น ไม้พุ่ม 79,797 ต้น ไม้เลื้อย 44,870 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/07/2566 : ปี 2566 เป้าหมาย 273,000 ต้น ปลูกแล้ว 147,497 ต้น คิดเป็น ร้อยละ 54.02แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 22,830 ต้น ไม้พุ่ม 79,797 ต้น ไม้เลื้อย 44,870 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 31/08/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/09/2566 : สรุปข้อมูลจากเว็บไซต์ tree.bangkok.go.th วันที่ 29 กันยายน 66 รวมยอด 486,038 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

