



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยวิธีจ้างเหมา

รหัสโครงการ... : 50010000-6307

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 738,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดนโยบายให้มีการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ตลอดทั้ง คูคลองต่างๆ โดยทำตลอดพื้นที่ทุกเขตฯ เป็นประจำทุกปี โดยจะมีฝนตกเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม สำนักงานเขตพระนคร มีหน้าที่รับผิดชอบล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามตรอก ซอยต่างๆ เป็นจำนวนมาก จึงได้กำหนดโครงการนี้ขึ้น

สำนักงานเขตพระนคร มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นในพื้นที่ 5536 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 76230 คน

คิดเป็นน้ำทิ้งซึ่งต้องระบายลงสู่ท่อระบายน้ำ ประมาณวันละ 20055 ลูกบาศก์เมตร/วัน สภาพภูมิศาสตร์โดยทั่วไปเป็นที่ลุ่มต่ำ

มีระดับผิวดินสูงกวาระดับน้ำทะเลปานกลางเพียงเล็กน้อย การก่อสร้างท่อระบายน้ำตามตรอก ซอยต่างๆ จึงมีปัญหาในการกำหนดระดับ

และความลาดเอียงไม่เพียงพอ ทำให้น้ำในท่อระบายน้ำไม่สามารถระบายได้ หรือระบายได้ช้า ทำให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปี

สภาพดังกล่าวหากไม่ได้รับการแก้ไข นอกจากจะทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนแล้ว ยังทำให้ประชาชนและสื่อมวลชนต่างๆ

มองภาพพจน์ของกรุงเทพมหานครในทางไม่ดี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตพระนคร เนื่องจากน้ำฝน
- 2.2 เพื่อป้องกันและบรรเทาความเสียหายในทรัพย์สิน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
- 2.3 เพื่อป้องกันโรคติดต่ออันเนื่องมาจากน้ำท่วมขัง
- 2.4 เพื่อให้สอดคล้องกับการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในถนนใหญ่ของสำนักงานการระบายน้ำ
- 2.5 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ปี 2559

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ล้างทำความสะอาดบ่อพัก และท่อระบายน้ำ จำนวน 84 ซอย รวมความยาวท่อระบายน้ำทั้งสิ้น 23806 เมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการต่อราคา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/02/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/03/2566 : ได้ดำเนินการเซ็นสัญญาจ้างเหมาเรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการลออกท่อ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : ไม่มี			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 18/09/2566 : เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยวิธีจ้างเหมา

รหัสโครงการ... : 50010000-6307

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 738,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดนโยบายให้มีการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ตลอดทั้ง คูคลองต่างๆ โดยทำตลอดพื้นที่ทุกเขตฯ เป็นประจำทุกปี โดยจะมีฝนตกเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม สำนักงานเขตพระนคร มีหน้าที่รับผิดชอบล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามตรอก ซอยต่างๆ เป็นจำนวนมาก จึงได้กำหนดโครงการนี้ขึ้น

สำนักงานเขตพระนคร มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นในพื้นที่ 5536 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 76230 คน คิดเป็นน้ำทิ้งซึ่งต้องระบายลงสู่ท่อระบายน้ำ ประมาณวันละ 20055 ลูกบาศก์เมตร/วัน สภาพภูมิศาสตร์โดยทั่วไปเป็นที่ลุ่มต่ำ มีระดับผิวดินสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางเพียงเล็กน้อย การก่อสร้างท่อระบายน้ำตามตรอก ซอยต่างๆ จึงมีปัญหาในการกำหนดระดับ และความลาดเอียงไม่เพียงพอ ทำให้น้ำในท่อระบายน้ำไม่สามารถระบายได้ หรือระบายได้ช้า ทำให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปี สภาพดังกล่าวหากไม่ได้รับการแก้ไข นอกจากจะทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนแล้ว ยังทำให้ประชาชนและสื่อมวลชนต่าง ๆ มองภาพพจน์ของกรุงเทพมหานครในทางไม่ดี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตพระนคร เนื่องจากน้ำฝน
- 2.2 เพื่อป้องกันและบรรเทาความเสียหายในทรัพย์สิน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
- 2.3 เพื่อป้องกันโรคติดต่ออันเนื่องมาจากน้ำท่วมขัง
- 2.4 เพื่อให้สอดคล้องกับการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในถนนใหญ่ของสำนักงานการระบายน้ำ
- 2.5 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ปี 2559

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ล้างทำความสะอาดบ่อพัก และท่อระบายน้ำ จำนวน 84 ซอย รวมความยาวท่อระบายน้ำทั้งสิ้น 23806 เมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการต่อรองราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/02/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/03/2566 : ได้ดำเนินการเซ็นสัญญาจ้างเหมาเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการลออกท่อ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/07/2566 : ไม่มี

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่10 :: 18/09/2566 : เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยวิธีจ้างเหมา

รหัสโครงการ... : 50010000-6307

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 738,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดนโยบายให้มีการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ตลอดทั้ง คูคลองต่างๆ โดยทำตลอดพื้นที่ทุกเขตฯ เป็นประจำทุกปี โดยจะมีฝนตกเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม สำนักงานเขตพระนคร มีหน้าที่รับผิดชอบล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามตรอก ซอยต่างๆ เป็นจำนวนมาก จึงได้กำหนดโครงการนี้ขึ้น

สำนักงานเขตพระนคร มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นในพื้นที่ 5536 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 76230 คน คิดเป็นน้ำทิ้งซึ่งต้องระบายลงสู่ท่อระบายน้ำ ประมาณวันละ 20055 ลูกบาศก์เมตร/วัน สภาพภูมิศาสตร์โดยทั่วไปเป็นที่ลุ่มต่ำ มีระดับผิวดินสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางเพียงเล็กน้อย การก่อสร้างท่อระบายน้ำตามตรอก ซอยต่างๆ จึงมีปัญหาในการกำหนดระดับและความลาดเอียงไม่เพียงพอ ทำให้น้ำในท่อระบายน้ำไม่สามารถระบายได้ หรือระบายได้ช้า ทำให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปี สภาพดังกล่าวหากไม่ได้รับการแก้ไข นอกจากจะทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนแล้ว ยังทำให้ประชาชนและสื่อมวลชนต่าง ๆ มองภาพพจน์ของกรุงเทพมหานครในทางไม่ดี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตพระนคร เนื่องจากน้ำฝน
- 2.2 เพื่อป้องกันและบรรเทาความเสียหายในทรัพย์สิน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
- 2.3 เพื่อป้องกันโรคติดต่ออันเนื่องมาจากน้ำท่วมขัง
- 2.4 เพื่อให้สอดคล้องกับการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในถนนใหญ่ของสำนักการระบายน้ำ
- 2.5 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ปี 2559

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ล้างทำความสะอาดบ่อพัก และท่อระบายน้ำ จำนวน 84 ซอย รวมความยาวท่อระบายน้ำทั้งสิ้น 23806 เมตร

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 :
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่2 :: 24/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการต่อราคา
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่3 :: 21/02/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่4 :: 29/03/2566 : ได้ดำเนินการเซ็นสัญญาจ้างเหมาเรียบร้อยแล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่5 :: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่6 :: 30/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่7 :: 30/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการลบกท่อ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 25/07/2566 : ไม่มี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 18/09/2566 : เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยวิธีจ้างเหมา

รหัสโครงการ... : 50010000-6307

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 738,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดนโยบายให้มีการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ตลอดทั้ง คูคลองต่างๆ โดยทำตลอดพื้นที่ทุกเขตฯ เป็นประจำทุกปี โดยจะมีฝนตกเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม สำนักงานเขตพระนคร มีหน้าที่รับผิดชอบล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามตรอก ซอยต่างๆ เป็นจำนวนมาก จึงได้กำหนดโครงการนี้ขึ้น

สำนักงานเขตพระนคร มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นในพื้นที่ 5536 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 76230 คน คิดเป็นน้ำทิ้งซึ่งต้องระบายลงสู่ท่อระบายน้ำ ประมาณวันละ 20055 ลูกบาศก์เมตร/วัน สภาพภูมิศาสตร์โดยทั่วไปเป็นที่ลุ่มต่ำ มีระดับผิวดินสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางเพียงเล็กน้อย การก่อสร้างท่อระบายน้ำตามตรอก ซอยต่างๆ จึงมีปัญหาในการกำหนดระดับและความลาดเอียงไม่เพียงพอ ทำให้น้ำในท่อระบายน้ำไม่สามารถระบายได้ หรือระบายได้ช้า ทำให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปี สภาพดังกล่าวหากไม่ได้รับการแก้ไข นอกจากจะทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนแล้ว ยังทำให้ประชาชนและสิ่งแวดล้อมต่างๆ มองภาพจนของกรุงเทพมหานครในทางไม่ดี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตพระนคร เนื่องจากน้ำฝน
- 2.2 เพื่อป้องกันและบรรเทาความเสียหายในทรัพย์สิน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
- 2.3 เพื่อป้องกันโรคติดต่ออันเนื่องมาจากน้ำท่วมขัง
- 2.4 เพื่อให้สอดคล้องกับการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในถนนใหญ่ของสำนักงานการระบายน้ำ
- 2.5 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ปี 2559

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ล้างทำความสะอาดบ่อพัก และท่อระบายน้ำ จำนวน 84 ซอย รวมความยาวท่อระบายน้ำทั้งสิ้น 23806 เมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการต่อราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/02/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/03/2566 : ได้ดำเนินการเซ็นสัญญาจ้างเหมาเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 30/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการลบกท่อ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/07/2566 : ไม่มี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 18/09/2566 : เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

