



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50030000-3395

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 357,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 356,400 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาฯ โทร 7171

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตสัมพันธวงศ์เป็นพื้นที่เขตชั้นในที่มีขนาดเล็ก เป็นแหล่งธุรกิจการค้าหนาแน่น และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญมากมาย นอกจากนี้ถนนเยาวราชยังเป็นแหล่งขึ้นชื่อด้านอาหารริมทาง (Street Food) ของประเทศหรือที่รู้จักกันทั่วไปในนาม ?ไชน่าทาวน์?(China town) ที่มีบุคคลสำคัญและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเที่ยวเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ให้นักท่องเที่ยวหรือผู้สัญจรผ่านไปมาเกิดความประทับใจ และเพื่อตอบสนองนโยบายกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครเป็นมหานครสีเขียว สะดวกสบายภูมิทัศน์สวยงาม พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่ □□สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เห็นความสำคัญจึงได้ดำเนินการบำรุงรักษาต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ประดับตามถนนสายต่างๆ พื้นที่เขต ปรับปรุงสวนหย่อมให้สวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เดิมที่มีการปรับปรุงไว้แล้วให้มีความสวยงามอยู่ตลอด เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และเสริมสร้างทัศนียภาพในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ให้มีความร่มรื่น สวยงาม ประชาชนในพื้นที่เขตและผู้สัญจรผ่านไปมาเกิดความประทับใจ
3. เพื่อเป็นการลดสภาวะโลกร้อน และลดมลพิษในอากาศ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ เป็นการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์เดิมตามจุดพื้นที่ที่เคยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ไว้ให้มีความร่มรื่น สวยงาม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตและผู้สัญจรผ่านไปมาเกิดความประทับใจ
3. มีพื้นที่สีเขียวกระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่เขตฯ เพื่อเป็นการลดสภาวะโลกร้อนและมลพิษในอากาศ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการด้านงบประมาณในการจัดซื้อต้นไม้ฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุปลูกฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 356,400 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : -เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 94.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2564 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : -เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 06/09/2564 : 1. เดือนสิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ			
	2.เดือนกันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามแผนโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 17/09/2564 : -เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50030000-3395

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 357,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 356,400 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาฯ โทร 7171

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตสัมพันธวงศ์เป็นพื้นที่เขตชั้นในที่มีขนาดเล็ก เป็นแหล่งธุรกิจการค้าหนาแน่น

และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญมากมาย นอกจากนี้ถนนเยาวราชยังเป็นแหล่งขึ้นชื่อด้านอาหารริมทาง (Street Food)

ของประเทศหรือที่รู้จักกันทั่วไปในนาม ?ไชน่าทาวน์?(China town)

ที่มีบุคคลสำคัญและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเที่ยวเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว

และเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวหรือผู้สัญจรผ่านไปมาเกิดความประทับใจ และเพื่อตอบสนองนโยบายกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานครเป็นมหานครสีเขียว สะดวกสบายภูมิทัศน์สวยงาม พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

□□สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เห็นความสำคัญจึงได้ดำเนินการบำรุงรักษาต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ประดับตามถนนสายต่างๆ

พื้นที่เขต ปรับปรุงสวนหย่อมให้สวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เดิมที่มีการปรับปรุงไว้แล้วให้มีความสวยงามอยู่ตลอด เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร

2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และเสริมสร้างทัศนียภาพในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ให้มีความร่มรื่น สวยงาม

ประชาชนในพื้นที่เขตและผู้สัญจรผ่านไปมาเกิดความประทับใจ

3. เพื่อเป็นการลดสภาวะโลกร้อน และลดมลพิษในอากาศ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ เป็นการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์เดิมตามจุดพื้นที่ที่เคยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ไว้ให้มีความร่มรื่น สวยงาม

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตและผู้สัญจรผ่านไปมาเกิดความประทับใจ

3. มีพื้นที่สีเขียวกระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่เขตฯ เพื่อเป็นการลดสภาวะโลกร้อนและมลพิษในอากาศ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการด้านงบประมาณในการจัดซื้อต้นไม้ฯ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุปลูกฯ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 356,400 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 6	:: 30/03/2564 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 29/04/2564 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 31/05/2564 : -เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 94.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 29/06/2564 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 30/07/2564 : -เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 06/09/2564 : 1. เดือนสิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ			
	2. เดือนกันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามแผนโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 17/09/2564 : -เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50030000-3395

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 357,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 356,400 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาฯ โทร 7171

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตสัมพันธวงศ์เป็นพื้นที่เขตชั้นในที่มีขนาดเล็ก เป็นแหล่งธุรกิจการค้าหนาแน่น

และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญมากมาย นอกจากนี้ถนนเยาวราชยังเป็นแหล่งขึ้นชื่อด้านอาหารริมทาง (Street Food) ของประเทศหรือที่รู้จักกันทั่วไปในนาม ?ไชน่าทาวน์?(China town)

ที่มีบุคคลสำคัญและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเที่ยวเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว

และเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวหรือผู้สัญจรผ่านไปมาเกิดความประทับใจ และเพื่อตอบสนองนโยบายกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานครเป็นมหานครสีเขียว สะดวกสบายภูมิทัศน์สวยงาม พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

□□สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เห็นความสำคัญจึงได้ดำเนินการบำรุงรักษาต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ประดับตามถนนสายต่างๆ

พื้นที่เขต ปรับปรุงสวนหย่อมให้สวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เดิมที่มีการปรับปรุงไว้แล้วให้มีความสวยงามอยู่ตลอด เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และเสริมสร้างทัศนียภาพในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ให้มีความร่มรื่น สวยงาม ประชาชนในพื้นที่เขตและผู้สัญจรผ่านไปมาเกิดความประทับใจ
3. เพื่อเป็นการลดสภาวะโลกร้อน และลดมลพิษในอากาศ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ เป็นการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์เดิมตามจุดพื้นที่ที่เคยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ไว้ให้มีความร่มรื่น สวยงาม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตและผู้สัญจรผ่านไปมาเกิดความประทับใจ
3. มีพื้นที่สีเขียวกระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่เขตฯ เพื่อเป็นการลดสภาวะโลกร้อนและมลพิษในอากาศ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการดำเนินงานงบประมาณในการจัดซื้อต้นไม้ฯ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุปลูก		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 356,400 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : -เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 94.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2564 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : -เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 06/09/2564 : 1. เดือนสิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ		
	2.เดือนกันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามแผนโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 17/09/2564 : -เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50030000-3395

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 357,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 356,400 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาฯ โทร 7171

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตสัมพันธวงศ์เป็นพื้นที่เขตชั้นในที่มีขนาดเล็ก เป็นแหล่งธุรกิจการค้าหนาแน่น และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญมากมาย นอกจากนี้ถนนเยาวราชยังเป็นแหล่งขึ้นชื่อด้านอาหารริมทาง (Street Food) ของประเทศหรือที่รู้จักกันทั่วไปในนาม ?ไชน่าทาวน์?(China town) ที่มีบุคคลสำคัญและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเที่ยวเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวหรือผู้สัญจรผ่านไปมาเกิดความประทับใจ และเพื่อตอบสนองนโยบายกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครเป็นมหานครสีเขียว สะดวกสบายภูมิทัศน์สวยงาม พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เห็นความสำคัญจึงได้ดำเนินการบำรุงรักษาต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ประดับตามถนนสายต่างๆ พื้นที่เขต ปรับปรุงสวนหย่อมให้สวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เดิมที่มีการปรับปรุงไว้แล้วให้มีความสวยงามอยู่ตลอด เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และเสริมสร้างทัศนียภาพในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ให้มีความร่มรื่น สวยงาม ประชาชนในพื้นที่เขตและผู้สัญจรผ่านไปมาเกิดความประทับใจ
3. เพื่อเป็นการลดสภาวะโลกร้อน และลดมลพิษในอากาศ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ เป็นการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์เดิมตามจุดพื้นที่ที่เคยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ไว้ให้มีความร่มรื่น สวยงาม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตและผู้สัญจรผ่านไปมาเกิดความประทับใจ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

3. มีพื้นที่สีเขียวกระจายอยู่ทั่วไปพื้นที่เขตฯ เพื่อเป็นการลดสภาวะโลกร้อนและมลพิษในอากาศ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการด้านงบประมาณในการจัดซื้อต้นไม้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุปลูกฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 356,400 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : -เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 94.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2564 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : -เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 06/09/2564 : 1. เดือนสิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ		
	2.เดือนกันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามแผนโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 17/09/2564 : -เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

