



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

รหัสโครงการ... : 50030000-3407

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 493,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 489,180 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายโยธา โทร.7161

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ โทร.1515

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่การปกครองของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ มีพื้นที่ประมาณ ๑.๔๑๖ ตารางกิโลเมตร ด้านทิศเหนือติดพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ทิศใต้ติดแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนว ทิศตะวันออกติดพื้นที่เขตบางรัก ทิศตะวันตกติดพื้นที่เขตพระนคร แบ่งการปกครองเป็น ๓ แขวง ได้แก่ แขวงตลาดน้อย แขวงจักรวรรดิ แขวงสัมพันธวงศ์ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนว ตั้งแต่คลองโอง่างถึงคลองผดุงกรุงเกษม เป็นชุมชนเมืองเก่าโดยเฉพาะบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นอาคารเก่าแก่ และบางส่วนรื้อแล้วแม่น้ำเจ้าพระยา ความเจริญในพื้นที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทำให้อาคารบ้านเรือนมีความหนาแน่นขาดการจัดการเรื่องผังเมืองสิ่งแวดล้อม และสาธารณูปโภค อาคารส่วนใหญ่ประกอบกิจการพาณิชย์ ดังนั้นเมื่อมีฝนได้ตกหนักเป็นเวลานานหรือน้ำทะเลหนุน น้ำเหนือไหลบ่า ล้วนแต่ทำให้มีปัญหา น้ำท่วมซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายโดยรวม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. จัดมาตรการและแผนการปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมจากน้ำฝนในเขตสัมพันธวงศ์ เพื่อบรรเทาและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ สาธารณูปโภค ทรัพย์สินและความเดือดร้อนของประชาชน
๒. มุ่งลดจุดที่น้ำท่วม ลดพื้นที่และลดระดับความลึกของน้ำท่วม รวมทั้งลดระยะเวลาที่ท่วมซึ่งอันเกิดจากน้ำฝนลงจากที่เคยมีในอดีตให้เหลือน้อยที่สุดตามสภาพและกำลังอุปกรณ์ที่มีอยู่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ลดจุดน้ำท่วมที่เคยท่วมเล็กน้อยให้เป็นจุดที่ไม่มีน้ำท่วม
2. ลดพื้นที่และความลึกของน้ำท่วม
3. ลดระยะเวลาการระบายน้ำท่วม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมข้อมูลเพื่อดำเนินการตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงานและราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างรายงานขอจ้างล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างแจ้งวางหลักค้ำประกันสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (ลงนามสัญญา 29 มกราคม 2564 เริ่มสัญญา 30 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 30 มีนาคม 2564)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 489,180 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : อยู่ระหว่างตรวจรับงานจ้าง (ส่งมอบงาน วันที่ 19 มี.ค. 64)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับและรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ





ชื่อโครงการ/กิจกรรม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

รหัสโครงการ... : 50030000-3407

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 493,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 489,180 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายโยธา โทร.7161

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ โทร.1515

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่การปกครองของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ มีพื้นที่ประมาณ ๑.๕๑๖ ตารางกิโลเมตร ด้านทิศเหนือติดพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ทิศใต้ติดแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนว ทิศตะวันออกติดพื้นที่เขตบางรัก ทิศตะวันตกติดพื้นที่เขตพระนคร แบ่งการปกครองเป็น ๓ แขวง ได้แก่ แขวงตลาดน้อย แขวงจักรวรรดิ แขวงสัมพันธวงศ์ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนว ตั้งแต่คลองโอรังถึงคลองผดุงกรุงเกษม เป็นชุมชนเมืองเก่าโดยเฉพาะบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นอาคารเก่าแก่ และบางส่วนรื้อแล้วแม่น้ำเจ้าพระยา ความเจริญในพื้นที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทำให้อาคารบ้านเรือนมีความหนาแน่นขาดการจัดการเรื่องผังเมืองสิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข อาคารส่วนใหญ่ประกอบกิจการพาณิชย์ ดังนั้นเมื่อมีฝนได้ตกหนักเป็นเวลานานหรือน้ำทะเลหนุน น้ำเหนือไหลบ่า ล้วนแต่ทำให้มีปัญหาน้ำท่วมซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายโดยรวม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. จัดมาตรการและแผนการปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มาจากน้ำฝนในเขตสัมพันธวงศ์ เพื่อบรรเทาและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ สาธารณูปโภค ทรัพยาสนและความเดือดร้อนของประชาชน
๒. มุ่งลดจุดที่น้ำท่วม ลดพื้นที่และลดระดับความลึกของน้ำท่วม รวมทั้งลดระยะเวลาที่ท่วมซึ่งอันเกิดจากน้ำฝนลงจากที่เคยมีในอดีตให้เหลือน้อยที่สุดตามสภาพและกำลังอุปกรณ์ที่มีอยู่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ลดจุดน้ำท่วมที่เคยท่วมเล็กน้อยให้เป็นจุดที่ไม่มีน้ำท่วม
2. ลดพื้นที่และความลึกของน้ำท่วม
3. ลดระยะเวลาการระบายน้ำท่วม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมข้อมูลเพื่อดำเนินการตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงานและราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างรายงานขอจ้างล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างแจ้งวางหลักค้ำประกันสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (ลงนามสัญญา 29 มกราคม 2564 เริ่มสัญญา 30 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 30 มีนาคม 2564)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 489,180 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : อยู่ระหว่างตรวจรับงานจ้าง (ส่งมอบงาน วันที่ 19 มี.ค. 64)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับและรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

รหัสโครงการ... : 50030000-3407

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564





เริ่มต้นโครงการ





: 2020-10-01 00:00:00





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 493,600 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 489,180 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายโยธา โทร.7161

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ โทร.1515

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่การปกครองของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ มีพื้นที่ประมาณ ๑.๔๑๖ ตารางกิโลเมตร ด้านทิศเหนือติดพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ทิศใต้ติดแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนว ทิศตะวันออกติดพื้นที่เขตบางรัก ทิศตะวันตกติดพื้นที่เขตพระนคร แบ่งการปกครองเป็น ๓ แขวง ได้แก่ แขวงตลาดน้อย แขวงจักรวรรดิ แขวงสัมพันธวงศ์ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนว ตั้งแต่คลองโอง่างถึงคลองผดุงกรุงเกษม เป็นชุมชนเมืองเก่าโดยเฉพาะบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นอาคารเก่าแก่ และบางส่วนรื้อแล้วแม่น้ำเจ้าพระยา ความเจริญในพื้นที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทำให้อาคารบ้านเรือนมีความหนาแน่นขาดการจัดการเรื่องผังเมืองสิ่งแวดล้อม และสาธารณสุขโรค อาคารส่วนใหญ่ประกอบกิจการพาณิชย์ ดังนั้นเมื่อมีฝนตกหนักเป็นเวลานานหรือน้ำทะเลหนุน น้ำเหนือไหลบ่า ล้วนแต่ทำให้มีปัญหา น้ำท่วมซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายโดยรวม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. จัดมาตรการและแผนการปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจากน้ำฝนในเขตสัมพันธวงศ์ เพื่อบรรเทาและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ สาธารณูปโภค ทรัพยาและความสะดวกของประชาชน
๒. มุ่งลดจุดที่น้ำท่วม ลดพื้นที่และลดระดับความลึกของน้ำท่วม รวมทั้งลดระยะเวลาที่ท่วมซึ่งอันเกิดจากน้ำฝนจากที่เคยมีในอดีตให้เหลือน้อยที่สุดตามสภาพและกำลังอุปกรณ์ที่มีอยู่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ลดจุดน้ำท่วมที่เคยท่วมเล็กน้อยให้เป็นจุดที่ไม่มีน้ำท่วม
2. ลดพื้นที่และความลึกของน้ำท่วม
3. ลดระยะเวลาการระบายน้ำท่วม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมข้อมูลเพื่อดำเนินการตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงานและราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างรายงานขอจ้างล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างแจ้งวางหลักค้ำประกันสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (ลงนามสัญญา 29 มกราคม 2564 เริ่มสัญญา 30 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 30 มีนาคม 2564)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 489,180 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : อยู่ระหว่างตรวจรับงานจ้าง (ส่งมอบงาน วันที่ 19 มี.ค. 64)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับและรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

รหัสโครงการ... : 50030000-3407

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 493,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 489,180 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายโยธา โทร.7161

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ โทร.1515

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่การปกครองของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ มีพื้นที่ประมาณ ๑.๔๖ ตารางกิโลเมตร ด้านทิศเหนือติดพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ทิศใต้ติดแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนว ทิศตะวันออกติดพื้นที่เขตบางรัก ทิศตะวันตกติดพื้นที่เขตพระนคร แบ่งการปกครองเป็น ๓ แขวง ได้แก่ แขวงตลาดน้อย แขวงจักรวรรดิ แขวงสัมพันธวงศ์ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนว ตั้งแต่คลองโอ่งอ่างถึงคลองผดุงกรุงเกษม เป็นชุมชนเมืองเก่าโดยเฉพาะบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นอาคารเก่าแก่ และบางส่วนรुक้าแม่น้ำเจ้าพระยา ความเจริญในพื้นที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทำให้อาคารบ้านเรือนมีความหนาแน่นขาดการจัดการเรื่องผังเมืองสิ่งแวดล้อม และสาธารณูปโภค อาคารส่วนใหญ่ประกอบกิจการพาณิชย์ ดังนั้นเมื่อมีฝนได้ตกหนักเป็นเวลานานหรือน้ำทะเลหนุน น้ำเหนือไหลบ่า ล้วนแต่ทำให้มีปัญหาน้ำท่วมซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายโดยรวม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. จัดมาตรการและแผนการปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจากน้ำฝนในเขตสัมพันธวงศ์ เพื่อบรรเทาและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ สาธารณูปโภค ทรัพย์สินและความเดือดร้อนของประชาชน
๒. มุ่งลดจุดที่น้ำท่วม ลดพื้นที่และลดระดับความลึกของน้ำท่วม รวมทั้งลดระยะเวลาที่ท่วมซึ่งอันเกิดจากน้ำฝนลงจากที่เคยมีในอดีตให้เหลือน้อยที่สุดตามสภาพและกำลังอุปกรณ์ที่มีอยู่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ลดจุดน้ำท่วมที่เคยท่วมเล็กน้อยให้เป็นจุดที่ไม่มีน้ำท่วม
2. ลดพื้นที่และความลึกของน้ำท่วม
3. ลดระยะเวลาการระบายน้ำท่วม

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมข้อมูลเพื่อดำเนินการตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงานและราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างรายงานขอจ้างล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างแจ้งวางหลักค้ำประกันสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (ลงนามสัญญา 29 มกราคม 2564 เริ่มสัญญา 30 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 30 มีนาคม 2564)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 489,180 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : อยู่ระหว่างตรวจรับงานจ้าง (ส่งมอบงาน วันที่ 19 มี.ค. 64)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับและรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

