



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50060000-3658

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,700,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : ธัญวลัย จารุเฉลิมรัตน์/1551

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตยานนาวา มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างอาคารที่พักอาศัย และสถานประกอบการต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก มีประชากรหนาแน่นขึ้น

ส่งผลให้พื้นที่สีเขียวที่เคยมีตามธรรมชาติลดลงอีกทั้งเป็นผลพวงจากการใช้พลังงานเพื่อเพิ่มความสะอาดสบายในการใช้ชีวิตประจำวันก่อให้เกิดปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละออง มลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ เป็นต้น อีกทั้งกรุงเทพมหานครได้มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

โดยกำหนดให้สำนักงานเขตดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนต่อประชากร 9 ตรม./คน

สำนักงานเขตยานนาวาได้ตระหนักถึงปัญหาและความจำเป็นในการลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยให้ประชากรในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม จึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเสริมสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม ร่มรื่น

ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีขึ้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่กรุงเทพมหานคร ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของกรุงเทพมหานครในการเป็นมหานครมรดกโลกด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอดตามมาตรฐานสากล

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตยานนาวาให้มากขึ้น

2.2 เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ให้มีความสมบูรณ์ สวยงาม ร่มรื่น อย่างต่อเนื่อง

2.3 เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตยานนาวาดังนี้

๓.๑ ปลุกใหม่ต้นไม้ประดับบริเวณดังนี้

3.1.1 ถนนรัชดาภิเษก - ริมทางเท้าจากแยกสาธุประดิษฐ์ ถึงถนนพระรามที่ 3 ทั้งสองฝั่ง

๓.2 ปลุกซ่อมต้นไม้ประดับบริเวณดังนี้

3.2.1 ถนนพระรามที่ 3 ? สวนหย่อมเกาะกลาง

3.2.2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ? สวนหย่อมเกาะกลาง ริมทางเท้าและริมคลองทั้งสองฝั่ง

3.2.3 ถนนยานนาวา ? สวนหย่อมเกาะกลาง และริมทางเท้าทั้งสองฝั่ง

๓.3 ปลุกซ่อมไม้ยืนต้นบริเวณดังนี้

3.3.1 ถนนพระรามที่ ๓ - ริมทางเท้าทั้งสองฝั่ง

3.3.2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ - ริมทางเท้าทั้งสองฝั่ง

3.3.3 ถนนสาธุประดิษฐ์ - ริมทางเท้าทั้งสองฝั่ง

3.3.4 ถนนนนทรี - ริมทางเท้าทั้งสองฝั่ง

3.3.5 ถนนนางลิ้นจี่ - ริมทางเท้าทั้งสองฝั่ง

3.3.6 ถนนจันทน์ - ริมทางเท้าทั้งสองฝั่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ตัวชี้วัดงานประจำ ปี 2565

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/03/2566 : ปลุกต้นไม้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว คือ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ และถนนรัชดาภิเษก

และพื้นที่อื่นๆ อยู่ระหว่างการดำเนินการเตรียมพื้นที่เพื่อทำการปลุกต้นไม้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/05/2566 : กำลังดำเนินการปลุกต้นไม้ 1. ถนนพระรามที่ 3 ตั้งแต่แยกถนนพระรามที่ 3 ตัดถนนนราธิวาส ถึงแยกถนนนางลิ้นจี่ 2.

ถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่แยกถนนสาธุประดิษฐ์ ถึงแยกถนนนางลิ้นจี่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/06/2566 : ดำเนินการปลุกต้นไม้ในพื้นที่





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4 :: 28/07/2566 : ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามพื้นที่ที่กำหนด : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50060000-3658

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,700,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : ธัญวลัย จารุเฉลิมรัตน์/1551

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตยานนาวา มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างอาคารที่พักอาศัย และสถานประกอบการต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก มีประชากรหนาแน่นขึ้น

ส่งผลให้พื้นที่สีเขียวที่เคยมีตามธรรมชาติลดลงอีกทั้งเป็นผลพวงจากการใช้พลังงานเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวันก่อให้เกิดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ เป็นต้น อีกทั้งกรุงเทพมหานครได้มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

โดยกำหนดให้สำนักงานเขตดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนต่อประชากร 9 ตรม./คน

สำนักงานเขตยานนาวาได้ตระหนักถึงปัญหาและความจำเป็นในการลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยให้ประชากรในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม จึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเสริมสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม ร่มรื่น

ให้กับประชาชนในพื้นที่มีสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีขึ้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่กรุงเทพมหานคร ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของกรุงเทพมหานครในการเป็นมหานครมีรัตนด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอดตามมาตรฐานสากล

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตยานนาวาให้มากขึ้น

2.2 เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ให้มีความสมบูรณ์ สวยงาม ร่มรื่น อย่างต่อเนื่อง

2.3 เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตยานนาวาดังนี้

๓.๑ ปลูกใหม่ต้นไม้ประดับบริเวณดังนี้

3.1.1 ถนนรัชดาภิเษก - ริมหทางเท้าจากแยกสาธุประดิษฐ์ ถึงถนนพระรามที่ 3 ทั้งสองฝั่ง

๓.2 ปลูกซ่อมต้นไม้ประดับบริเวณดังนี้

3.2.1 ถนนพระรามที่ 3 ? สวนหย่อมเกาะกลาง

3.2.2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ? สวนหย่อมเกาะกลาง ริมหทางเท้าและริมคลองทั้งสองฝั่ง

3.2.3 ถนนยานนาวา ? สวนหย่อมเกาะกลาง และริมหทางเท้าทั้งสองฝั่ง

๓.3 ปลูกซ่อมไม้ยืนต้นบริเวณดังนี้

3.3.1 ถนนพระรามที่ ๓ - ริมหทางเท้าทั้งสองฝั่ง

3.3.2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ - ริมหทางเท้าทั้งสองฝั่ง

3.3.3 ถนนสาธุประดิษฐ์ - ริมหทางเท้าทั้งสองฝั่ง

3.3.4 ถนนนนทรี - ริมหทางเท้าทั้งสองฝั่ง

3.3.5 ถนนนางลิ้นจี่ - ริมหทางเท้าทั้งสองฝั่ง

3.3.6 ถนนจันทน์ - ริมหทางเท้าทั้งสองฝั่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/03/2566 : ปลูกต้นไม้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว คือ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ และถนนรัชดาภิเษก

และพื้นที่อื่นๆ อยู่ระหว่างการดำเนินการเตรียมพื้นที่เพื่อทำการปลูกต้นไม้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/05/2566 : กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้ 1. ถนนพระรามที่ 3 ตั้งแต่แยกถนนพระรามที่ 3 ตัดถนนนราธิวาส ถึงแยกถนนนางลิ้นจี่ 2.





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่แยกถนนสาธุประดิษฐ์ ถึงแยกถนนนางลิ้นจี่			
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/06/2566 : ดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่		
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/07/2566 : ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามพื้นที่ที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50060000-3658

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,700,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : ธัญวลัย จารุเฉลิมรัตน์/1551

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตยานนาวา มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างอาคารที่พักอาศัย และสถานประกอบการต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก มีประชากรหนาแน่นขึ้น

ส่งผลให้พื้นที่สีเขียวที่เคยมีตามธรรมชาติลดลงอีกทั้งเป็นผลพวงจากการใช้พลังงานเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวันก่อให้เกิดปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละออง และมลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ เป็นต้น อีกทั้งกรุงเทพมหานครได้มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

โดยกำหนดให้สำนักงานเขตดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนต่อประชากร 9 ตรม./คน

สำนักงานเขตยานนาวาได้ตระหนักถึงปัญหาและความจำเป็นในการลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยให้ประชากรในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม จึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเสริมสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม ร่มรื่น ให้กับประชาชนในพื้นที่มีสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีขึ้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่กรุงเทพมหานคร ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของกรุงเทพมหานครในการเป็นมหานครร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอดำเนินการตามมาตรฐานสากล

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตยานนาวาให้มากขึ้น
- 2.2 เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ให้มีความสมบูรณ์ สวยงาม ร่มรื่น อย่างต่อเนื่อง
- 2.3 เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตยานนาวาดังนี้
- ๓.๑ ปลูกใหม่ต้นไม้ประดับบริเวณดังนี้
 - 3.1.1 ถนนรัชดาภิเษก - ริมทางเท้าจากแยกสาธุประดิษฐ์ ถึงถนนพระรามที่ 3 ทั้งสองฝั่ง
 - ๓.2 ปลูกซ่อมต้นไม้ประดับบริเวณดังนี้
 - 3.2.1 ถนนพระรามที่ 3 ? สวนหย่อมเกาะกลาง
 - 3.2.2 ถนนนาวิภาสราชนครินทร์ ? สวนหย่อมเกาะกลาง ริมทางเท้าและริมคลองทั้งสองฝั่ง
 - 3.2.3 ถนนยานนาวา ? สวนหย่อมเกาะกลาง และริมทางเท้าทั้งสองฝั่ง
 - ๓.3 ปลูกซ่อมไม้ยืนต้นบริเวณดังนี้
 - ๓.3.๑ ถนนพระรามที่ ๓ - ริมทางเท้าทั้งสองฝั่ง
 - 3.3.2 ถนนนาวิภาสราชนครินทร์ - ริมทางเท้าทั้งสองฝั่ง
 - 3.3.3 ถนนสาธุประดิษฐ์ - ริมทางเท้าทั้งสองฝั่ง
 - 3.3.4 ถนนนนทรี - ริมทางเท้าทั้งสองฝั่ง
 - 3.3.5 ถนนนางลิ้นจี่ - ริมทางเท้าทั้งสองฝั่ง
 - 3.3.6 ถนนจันทน์ - ริมทางเท้าทั้งสองฝั่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ตัวชี้วัดงานประจำ ปี 2565

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/03/2566 : ปลูกต้นไม้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว คือ ถนนนาวิภาสราชนครินทร์ และถนนรัชดาภิเษก





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	และพื้นที่อื่นๆ อยู่ระหว่างการดำเนินการเตรียมพื้นที่เพื่อทำการปลูกต้นไม้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท :: 26/05/2566 : กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้ 1. ถนนพระรามที่ 3 ตั้งแต่แยกถนนพระรามที่ 3 ตัดถนนนราธิวาส ถึงแยกถนนนางลิ้นจี่ 2. ถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่แยกถนนสาธุประดิษฐ์ ถึงแยกถนนนางลิ้นจี่	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท :: 29/06/2566 : ดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท :: 28/07/2566 : ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามพื้นที่ที่กำหนด	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50060000-3658

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,700,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : ธัญวลัย จารุเฉลิมรัตน์/1551

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตยานนาวา มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างอาคารที่พักอาศัย และสถานประกอบการต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก มีประชากรหนาแน่นขึ้น

ส่งผลให้พื้นที่สีเขียวที่เคยมีตามธรรมชาติลดลงอีกทั้งเป็นผลพวงจากการใช้พลังงานเพื่อเพิ่มความสะอาดสบายในการใช้ชีวิตประจำวันก่อให้เกิดปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละออง มลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ เป็นต้น อีกทั้งกรุงเทพมหานครได้มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

โดยกำหนดให้สำนักงานเขตดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนต่อประชากร 9 ตรม./คน

สำนักงานเขตยานนาวาได้ตระหนักถึงปัญหาและความจำเป็นในการลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยให้ประชากรในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม จึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเสริมสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม ร่มรื่น

ให้กับประชาชนในพื้นที่มีสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีขึ้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่กรุงเทพมหานคร ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของกรุงเทพมหานครในการเป็นมหานครร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอด้านมาตรฐานสากล

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตยานนาวาให้มากขึ้น

2.2 เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ให้มีความสมบูรณ์ สวยงาม ร่มรื่น อย่างต่อเนื่อง

2.3 เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตยานนาวาดังนี้

๓.๑ ปลูกใหม่ต้นไม้ประดับบริเวณดังนี้

3.1.1 ถนนรัชดาภิเษก - ริมหทางเท้าจากแยกสาธุประดิษฐ์ ถึงถนนพระรามที่ 3 ทั้งสองฝั่ง

๓.2 ปลูกซ่อมต้นไม้ประดับบริเวณดังนี้

3.2.1 ถนนพระรามที่ 3 ? สวนหย่อมเกาะกลาง

3.2.2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ? สวนหย่อมเกาะกลาง ริมหทางเท้าและริมคลองทั้งสองฝั่ง

3.2.3 ถนนยานนาวา ?สวนหย่อมเกาะกลาง และริมหทางเท้าทั้งสองฝั่ง

๓.3 ปลูกซ่อมไม้ยืนต้นบริเวณดังนี้

3.3.1 ถนนพระรามที่ ๓- ริมหทางเท้าทั้งสองฝั่ง

3.3.2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ - ริมหทางเท้าทั้งสองฝั่ง

3.3.3 ถนนสาธุประดิษฐ์ - ริมหทางเท้าทั้งสองฝั่ง

3.3.4 ถนนนนทรี - ริมหทางเท้าทั้งสองฝั่ง

3.3.5 ถนนนางลิ้นจี่ - ริมหทางเท้าทั้งสองฝั่ง

3.3.6 ถนนจันทน์ - ริมหทางเท้าทั้งสองฝั่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****





ตัวชี้วัด...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: มิติที่1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/03/2566 : ปลุกต้นไม้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว คือ ถนนราธิวาสราชนครินทร์ และถนนรัชดาภิเษก และพื้นที่อื่นๆ อยู่ระหว่างการดำเนินการเตรียมพื้นที่เพื่อทำการปลุกต้นไม้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/05/2566 : กำลังดำเนินการปลุกต้นไม้ 1. ถนนพระรามที่ 3 ตั้งแต่แยกถนนพระรามที่ 3 ตัดถนนราธิวาส ถึงแยกถนนนางลิ้นจี่ 2. ถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่แยกถนนสาธุประดิษฐ์ ถึงแยกถนนนางลิ้นจี่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/06/2566 : ดำเนินการปลุกต้นไม้ในพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/07/2566 : ดำเนินการปลุกต้นไม้ตามพื้นที่ที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

