



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50070000-3075

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 900,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 900,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจินดา พงศ์ด้านเพชร เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ผู้ประสานงาน : นางสาวณัฐวิภา เจริญ โทโร 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ให้ทุกสำนักงานเขตดำเนินการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้ ตั้งประดับต้นไม้ ฯลฯ บริเวณที่ว่างสาธารณะหรือรกร้างว่างเปล่า ตลอดจนศาสนสถานต่างๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่โดยรอบของกรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดความร่มรื่นสวยงาม ประกอบกับพื้นที่เขตดุสิตเป็นพื้นที่เขตชั้นในมีประชากรอาศัยและสัญจรผ่านไปมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งพื้นที่โดยรอบที่สำนักงานเขตดุสิตต้องดูแลรับผิดชอบไม่สามารถปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มเติมได้มาก สำนักงานเขตดุสิตจึงได้จัดทำโครงการ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าวให้มีทัศนียภาพที่ดีขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการสนองนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์
3. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
4. เพื่อลดปัญหามลภาวะทางอากาศเป็นพิษ
4. เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ให้เกิดความสวยงามและแข็งแรง
5. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตดุสิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงสวนหย่อม ปตอ. บริเวณแยกเกียกกาย ถนนประชาจารุรักษ์ สาย 1 พื้นที่ประมาณ 2,000 ตรม. เป็นเงิน 250,500.- บาท
2. ประดับและตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับในถนนสายต่าง ๆ เช่น ถนนสุขุขทัย ถนนราชวิถี ถนนพระรามที่ 5 และบริเวณอาคารสำนักงานเขตดุสิต จำนวนเงิน 73,500.- บาท
3. ปลูกต้นไม้บริเวณถนนสายต่าง ๆ ในพื้นที่เขต เช่น ถนนลูกหลวง ถนนพระรามที่ 5 ฯลฯ จำนวน 84,000.- บาท
4. ตั้งวางกระถางไฟเบอร์กลาสชนิดพิมพ์ลายในตัว พร้อมฐานตั้งพื้น โดยปลูกไม้ดอกไม้ประดับ (เฟื่องฟ้า, บานบุรี) จำนวนเงิน 492,000.- บาท

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1.2(3) ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่ดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้การอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบ จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ และต้นไม้ เพื่อดำเนินการตามเป้าหมายของโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ และต้นไม้ เพื่อดำเนินการตามเป้าหมายของโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการในขั้นตอนจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ในการปลูกต้นไม้ตามเป้าหมายโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการในขั้นตอนจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการปลูก ตามเป้าหมายของโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 900,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 19/4/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการตามเป้าหมายของโครงการ ดังนี้		
	1. ปรับปรุงสวนหย่อม ปตอ. บริเวณแยกเกียกกาย พื้นที่ 2,000 ตรม.		
	2. ประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับในถนนสายต่าง ๆ เช่น ถนนสุขุขทัย ถนนราชวิถี ถนนพระรามที่ 5 และบริเวณอาคารสำนักงานเขตดุสิต		
	3. ปลูกต้นไม้บริเวณถนนลูกหลวงและถนนพระรามที่ 5 รวม 21 ต้น		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

4. ติดตั้งกระถางไฟเบอร์กลาสชนิดพิมพ์ และปลุกไม้ประดับ บริเวณถนนเดชะวณิช (ฝั่งคลองเปรมประชากร) จำนวน 100 ใบ

ขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปผลการดำเนินการโครงการ รายงานผู้บังคับบัญชา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8

:: 15/5/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว และสรุปการดำเนินการโครงการ รายงานผู้อำนวยการเขตทราบแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

