



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดธรรมมาริตาราม

รหัสโครงการ... : 50070000-3239

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 919,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา โทร 5417 - 5420

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนาศาน สุภาชี โทร. 1515

**1.3 หลักการและเหตุผล**

1. ปรับปรุงโรงเรียนวัดธรรมมาริตาราม

1.1 ปรับปรุงอาคารเรียน 1

1.2 ปรับปรุงพื้นสนามและระบบระบายน้ำ

1.3 ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนใต้บ้านพักนักร้อง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1.1.1 หน้าที่เดิมบานพับและมือจับชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ สิ้นหวังห้องเรียนเสื่อมทรุดทรนบางส่วนเป็นเชื้อรา เห็นควรปรับปรุงห้องให้กลับมาสภาพดีดังเดิม

1.1.2 ท่อระบายน้ำเดิม เก่าแตกและหลุดออกจากจุดติดตั้งทำให้ไม่สามารถรองรับน้ำที่ไหลลงมา โดยบางส่วนไหลเข้าห้องเรียน สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน และส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน

1.2.1 พื้นสนามปัจจุบันมีรอยแตกชำรุด สภาพพื้นเดิมเป็นพื้นคสล. ผิวขัดมัน เห็นควรปรับปรุงเป็นพื้นสนาม PU และแก้ไขระบบระบายน้ำใต้พื้นไปในคราวเดียวกัน

1.3.1 พื้นที่ยื่นปัสสาวะใช้งานไม่สะดวกแคบเห็นควรปรับปรุงให้กว้างเพื่อการใช้งานที่ดีขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาได้รับประโยชน์ในการใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก สะอาด ปลอดภัย

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  คุณก

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดรายละเอียดปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขยายแบบ 19 - 26 พ.ย. 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ยกเลิกประกาศประกวดราคาฯ วันที่ 18 ธ.ค. 2562		
	เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับรายละเอียดเบื้องต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติค่าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจากสำนักงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศขยายแบบ วันที่ 17 เมษายน 2563-24 เมษายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/5/2563 : รอขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรออนุมัติเงินประจำงวด		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่11 :: 25/8/2563 : รอสำนักรงบฯ อนุมัติงบประมาณ		: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 919,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

