



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50080000-7031

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 700,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 473,330 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพญาไท / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอนุพงศ์ นพพิบูลย์ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : คุณนริรัตน์ คงมีศักดิ์ศิริสุข

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดนโยบายที่จะพัฒนาสภาวะด้านสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงทัศนียภาพพื้นที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครให้มีความสะอาด ร่มรื่นและสวยงาม โดยผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้มี นโยบายตั้งใจ สะอาด สะดวก ปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี วิถีพอเพียง โดยการพัฒนาด้านสภาวะสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ตามมาตรฐานโลก เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สำนักงานเขตพญาไท ได้ตระหนักถึงปัญหาและความจำเป็นในการช่วยลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมและช่วยลดมลพิษทางอากาศ จึงได้จัดทำโครงการบำรุง รักษาและปรับปรุงพื้นที่สีเขียว เพื่อให้มีพื้นที่สีเขียวกลับคืนมา นำไปสู่ประชากรในเขตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อให้เกิดความสวยงาม ร่มรื่นแก่ ผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงและผู้สัญจรไปมา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น
- 2.2 เพื่อปรับปรุงพื้นที่สีเขียวที่ทรุดโทรมให้มีความร่มรื่น สวยงาม
- 2.3 เพื่อเสริมสร้างทัศนียภาพที่ดีแก่ประชาชนผู้อยู่อาศัยและสัญจรไปมาในพื้นที่เขตพญาไท
- 2.4 เพื่อช่วยลดมลภาวะเป็นพิษทางอากาศในพื้นที่เขตพญาไท

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงแปลงต้นไม้ริมทางเท้าถนนพระรามที่ 6 ขาเข้าจากแยกประดิพัทธ์ถึงคลองสามเสน และริมทางเท้าถนนประดิพัทธ์ ทั้ง 2 มั่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและ เพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/01/2566 : - ดำเนินการปลูกต้นไม้ จำนวน 100 ต้น บริเวณสวนหย่อมริมคลองประปา		
	- ดำเนินการขออนุมัติเงินงวด เพื่อจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/02/2566 : แก้ไขรายละเอียด TOR และ สถานที่ดำเนินโครงการ เรียบร้อยอยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/03/2566 : 1. ดำเนินการปลูกต้นไม้ จำนวน 100 ต้น บริเวณเกาะกลางถนนพหลโยธิน สวนหย่อมทางเท้าถนนพระรามที่ 6 และสวนหย่อมคูน้ำวิภาวดีรังสิต		
	2.อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และต้นไม้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/04/2566 : .อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และต้นไม้โดยวิธี e-bidding		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และต้นไม้โดยวิธี e-bidding		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/06/2566 : อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และต้นไม้โดยวิธี e-bidding		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 31/08/2566 :ดำเนินการโครงการเสร็จเรียบร้อย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 473,330 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50080000-7031

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 700,000 บาท





สิ้นสุดโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: 2023-09-30 00:00:00





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

งบประมาณที่ใช้ไป : 473,330 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพญาไท / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอนุพงศ์ นพพิบูลย์ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : คุณนริรัตน์ คงมีศักดิ์สิริสุข

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดนโยบายที่จะพัฒนาสภาวะด้านสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงทัศนียภาพพื้นที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครให้มีความสะอาด ร่มรื่นและสวยงาม โดยผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้มี นโยบายตั้งใจ สะอาด สะดวก ปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี วิถีพอเพียง โดยการพัฒนาด้านสภาวะสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ตามมาตรฐานโลก เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

สำนักงานเขตพญาไท ได้ตระหนักถึงปัญหาและความจำเป็นในการช่วยลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมและช่วยลดมลพิษทางอากาศ จึงได้จัดทำโครงการบำรุง รักษาและปรับปรุงพื้นที่สีเขียว เพื่อให้มีพื้นที่สีเขียวกลับคืนมา นำไปสู่ประชากรในเขตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อให้เกิดความสวยงาม ร่มรื่นแก่ ผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงและผู้สัญจรไปมา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น
- 2.2 เพื่อปรับปรุงพื้นที่สีเขียวที่ทรุดโทรมให้มีความร่มรื่น สวยงาม
- 2.3 เพื่อเสริมสร้างทัศนียภาพที่ดีแก่ประชาชนผู้อยู่อาศัยและสัญจรไปมาในพื้นที่เขตพญาไท
- 2.4 เพื่อช่วยลดมลภาวะเป็นพิษทางอากาศในพื้นที่เขตพญาไท

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงแปลงต้นไม้ริมทางเท้าถนนพระรามที่ 6 ขาเข้าจากแยกประดิพัทธ์ถึงคลองสามเสน และริมทางเท้าถนนประดิพัทธ์ ทั้ง 2 ฝั่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและ เพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/01/2566 : - ดำเนินการปลูกต้นไม้ จำนวน 100 ต้น บริเวณสวนหย่อมริมคลองประปา		
	- ดำเนินการขออนุมัติเงินงวด เพื่อจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/02/2566 : แก้ไขรายละเอียด TOR และ สถานที่ดำเนินโครงการ เรียบร้อยอยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/03/2566 : 1. ดำเนินการปลูกต้นไม้ จำนวน 100 ต้น บริเวณเกาะกลางถนนพหลโยธิน สวนหย่อมทางเท้าถนนพระรามที่ 6 และสวนหย่อมคูน้ำวิภาวดีรังสิต		
	2.อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และต้นไม้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/04/2566 : อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และต้นไม้โดยวิธี e-bidding		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และต้นไม้โดยวิธี e-bidding		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/06/2566 : อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และต้นไม้โดยวิธี e-bidding		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 31/08/2566 :ดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 473,330 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

