



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสามเสนและคลองบางซื่อ

รหัสโครงการ... : 50080000-7040

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพญาไท / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.มณฑิลา จารุธรรม

ผู้ประสานงาน สยป : สยล.

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยสถานการณ์เกี่ยวกับมลภาวะทางน้ำในคลองสายหลักของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเผชิญปัญหาภาวะตื้นเขินของคลอง จนส่งผลให้ไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างคล่องตัวจนเกิดปัญหาน้ำท่วมในหลายบริเวณของพื้นที่กรุงเทพมหานคร คุณภาพของน้ำแย่มาก ไม่มีสิ่งมีชีวิตใต้อาศัยอยู่ได้รวมถึงไม่สามารถนำมาใช้ในการอุปโภคและบริโภค น้ำในคลองส่งกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรง มีขยะ น้ำเสียและคราบไขมันจากสถานประกอบการและบ้านเรือนประชาชนที่ไม่ผ่านการบำบัดลอยอยู่ในคลอง พื้นทางเดินริมคลองมีการรื้อถอนพื้นที่สาธารณะ ขาดการบำรุงรักษาดูแล จนเกิดความสกปรก ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมโดยรอบเสื่อมโทรม รวมถึงทางเดินริมคลองไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ ไม่มีกล้อง CCTV ทำให้ไม่ปลอดภัยต่อประชาชนในการเดินทางสัญจรริมคลอง ส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครไม่ได้รับมาตรฐานอย่างที่ควรจะเป็น สำนักงานเขตพญาไท ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงดำเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสามเสนและคลองบางซื่อ โดยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐอื่น ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหาปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง พื้นที่ริมคลองให้มีความสะอาดร่มรื่น เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ สร้างความปลอดภัยในการเดินทางสัญจรริมคลอง สภาพของคลองและน้ำได้รับการแก้ไข ตลอดจนการใช้มาตรการทางกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ทำลายสิ่งของหรือไม่ดูแลรักษาสาธารณสมบัติ เพื่อให้คลองสายหลักของกรุงเทพมหานครให้มีความสวยงาม ร่มรื่น ปลอดภัย และสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อพัฒนาสภาพคลองสามเสนและคลองบางซื่อในพื้นที่เขตพญาไทให้มีความสะอาด สวยงามและมีประสิทธิภาพในการระบายน้ำ
- 2.2 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองสามเสนและคลองบางซื่อในพื้นที่เขตพญาไทให้มีความสวยงาม สะอาด และปลอดภัย
- 2.3 เพื่อพัฒนาพื้นที่ริมคลองสามเสนและคลองบางซื่อในพื้นที่เขตพญาไทให้มีจุด check in เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ หรือแหล่งท่องเที่ยว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมคลอง จำนวน 2 คลอง ดังนี้
- 3.1 คลองสามเสน จากทางรถไฟสายเหนือ ถึงถนนดินแดง ระยะทาง 1,965 เมตร
- 3.2 คลองบางซื่อ จากทางรถไฟสายเหนือ ถึงถนนอโศกดินแดง ระยะทาง 2,582 เมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนตัวต่อวิกฤตการณ์
ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/01/2566 : ดำเนินการจัดกิจกรรม จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของทางเดินริมคลองบางซื่อและคลองสามเสนเป็นประจำทุกเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/02/2566 : ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์บริเวณทางเดินริมคลองสามเสนข้างสวนพญาไทภิรมย์ และจัดกิจกรรมจิตอาสา ?เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ? พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสามเสนและคลองบางซื่อ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/03/2566 : จัดกิจกรรมจิตอาสา ?เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ? พัฒนารักษาสภาพคลองสามเสน และคลองบางซื่อ โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ จุดเช็คอิน การประชาสัมพันธ์รณรงค์การไม่ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลและปล่อยน้ำเสียลงสู่คลอง การตรวจตราความปลอดภัยของทางเดินริมคลอง ไฟฟ้าส่องสว่าง CCTV		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/04/2566 : ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา ?เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ? พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสามเสนและคลองบางซื่อเป็นประจำทุกสัปดาห์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 31/05/2566 : รอข้อมูล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 7	:: 26/06/2566 : ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา ?เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ? พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสามเสนและคลองบางซื่อเป็นประจำทุกสัปดาห์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 25/07/2566 : ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา ?เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ? พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสามเสนและคลองบางซื่อเป็นประจำทุกสัปดาห์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 31/08/2566 : ดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ครบทุกตัวชี้วัดตามที่ สนน.กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

