



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : แก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (Black spot) ในพื้นที่เขตพระโขนง

รหัสโครงการ... : 50100000-3678

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวลลิตินี แจ่มสามสี โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

สถานการณ์ปัจจุบันการเกิดอุบัติเหตุ ความไม่ปลอดภัยในการสัญจรทางถนนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนในกรุงเทพมหานคร สำนักการจราจรและขนส่งในฐานะหน่วยงานหลักจึงได้กำหนดตัวชี้วัดจราจรจากลดระดับความสำเร็จในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่มีความถี่การเกิดอุบัติเหตุไม่น้อยกว่า 3 ครั้งในรอบ 1 ปี โดยมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตซึ่งพิจารณาคัดเลือกจากจุดเสี่ยงจากฐานข้อมูลสถิติอุบัติเหตุที่กำหนดให้เป็นจุดดำเนินการและเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานสนับสนุนและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานเขตพระโขนงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ตามจำนวนผู้เสียชีวิตจากจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหรือผู้ร่วมทางเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- 2.2 เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พื้นที่เขตพระโขนง มีเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2.3 เพื่อให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีแนวทางบูรณาการ แผนโครงการกิจกรรมอย่างเป็นระบบ สามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
- 2.4 เพื่อให้หน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องสามารถนำการปฏิบัติการแก้ไข และปรับปรุงจุดเสี่ยงใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ในส่วนที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2.5 เพื่อให้พื้นที่บริเวณจุดเสี่ยงทางอุบัติเหตุที่กำหนดเกิดความเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พื้นที่จุดเสี่ยงอุบัติเหตุของสำนักงานเขตพระโขนงมีจำนวน 1 จุด ดังนี้

1. ทางแยกก่อนเข้าด่านเก็บเงิน (ทางด่วนสุขุมวิทซอย 62)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๒ ลดอุบัติเหตุทางถนน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 องค์ประกอบที่ 1.1 ระดับความสำเร็จในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/02/2566 : ได้จัดการประชุมกับหน่วยงานหลักเพื่อกำหนดภารกิจที่มอบหมายเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/03/2566 : ทำหนังสือส่งสำนักการจราจรและขนส่งสภาพพื้นที่เขตพระโขนง รวมทั้งกระจัดแจงตามแยกต่างๆ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/04/2566 : จัดอบรมครั้งบริเวณพื้นที่เขตพระโขนงให้ปฏิบัติตามกฎวินัยจราจร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/05/2566 : จัดกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัยปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ในสำนักงานเขตพระโขนง เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 66		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/06/2566 : บริเวณก่อนเข้าด่านเก็บเงิน(ทางด่วนสุขุมวิท 62)		
	เป็นพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของการทางพิเศษทางกรุงเทพมหานครไม่สามารถเข้าไปดำเนินการแก้ไขได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/07/2566 : ฝ่ายโยธาทำการสำรวจไฟฟ้าที่เสียผลปรากฏไม่พบว่ามีไฟฟ้าที่เสียแต่อย่างใด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/08/2566 : จัดการอบรมให้กับนักเรียนและผู้ปกครองให้ความรู้และความเข้าใจในกฎเครื่องหมายการจราจร จำนวน 4 โรงเรียน		
	1. โรงเรียนพูนสิน 2. โรงเรียนบางจาก 3. โรงเรียนวัดราชบุรุษศรีธารธรรม 4.โรงเรียนธรรมมงคล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/09/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

