



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยใช้แรงงานประจำและชั่วคราวของสำนักงานเขตบางเขน
ประจำปีงบประมาณ 2566

รหัสโครงการ... : 50120000-3952

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรเกียรติ์ คุศรีเทพประทาน

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทางคมนาคมอย่างกว้างขวาง มีการถมดินบริเวณพื้นที่ว่างเพื่อปลูกสร้างอาคารที่พักอาศัยและตลอดจนมีการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ กระจัดกระจายทำให้พื้นที่ว่างที่เคยเป็นพื้นที่รองรับปริมาณน้ำฝนได้ลดน้อยลง มีเศษวัสดุ เศษปูน ตลอดจนขยะพลาสติกไหลเข้าไปกีดขวางทางระบายน้ำทำให้การระบายน้ำไม่สะดวกมีพื้นที่น้ำท่วมขัง เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จึงได้จัดทำแผนการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ประจำปี 2566 ตามถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่ที่มีความสะอาด คล่องตัว สามารถช่วยระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการประหยัดระยะเวลาในการเร่งระบายน้ำของเครื่องสูบน้ำที่ได้ผลดี ประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่ากระแสไฟฟ้าในการสูบน้ำ สำนักงานเขตบางเขน มีถนน ซอย ทั้งหมดประมาณ 163 ซอย มีความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 135,794 เมตร โดยมีสำนักงานโยธาและกรมทางหลวงดูแล จำนวน 9 ซอย ความยาว 25,285 เมตร และมีท่อระบายน้ำในพื้นที่เอกชน หมู่บ้านที่มีปัญหาน้ำท่วมขังที่ทางเขตจะต้องเข้าไปดำเนินการแก้ไขอีกบางส่วน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำตลอดจนการอุดตันภายในท่อระบายน้ำ สามารถระบายน้ำจากแหล่งต่าง ๆ ลงสู่ระบบได้อย่างรวดเร็ว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1.ล้างท่อระบายน้ำ 54 ซอย ความยาว 32,967 เมตร โดยแรงงานเขต2.จ้างเหมาหน่วยงานอื่น 18 ซอย ความยาว 25,471 เมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/11/2565 : ประกาศแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/12/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/01/2566 : ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยใช้แรงงานประจำและชั่วคราวของสำนักงานเขต		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/02/2566 : ลงนามสัญญา 27 ม.ค.66 ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (สิ้นสุดสัญญา 27 เม.ย.66)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: คาดว่าจะส่งมอบงาน 27 เมษายน 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 1,499,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/05/2566 : ส่งมอบงาน 27 เมษายน 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 1,499,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยใช้แรงงานประจำและชั่วคราวของสำนักงานเขตบางเขน
ประจำปีงบประมาณ 2566

รหัสโครงการ... : 50120000-3952

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,500,000 บาท





สิ้นสุดโครงการ





: 2023-09-30 00:00:00





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรเกียรติ์ คุศรีเทพประทาน

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทางคมนาคมอย่างกว้างขวาง มีการถมดินบริเวณพื้นที่ว่างเพื่อปลูกสร้างอาคารที่พักอาศัยและตลอดจนมีการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ กระจัดกระจายทำให้พื้นที่ว่างที่เคยเป็นพื้นที่รองรับปริมาณน้ำฝนได้ลดน้อยลง มีเศษวัสดุ เศษปูน ตลอดจนขยะพลาสติกไหลเข้าไปกีดขวางทางระบายน้ำทำให้การระบายน้ำไม่สะดวกมีพื้นที่น้ำท่วมขัง เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม จึงได้จัดทำแผนการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ประจำปี 2566 ตามถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่ที่มีความสะอาด คล่องตัว สามารถช่วยระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการประหยัดระยะเวลาในการเร่งระบายน้ำของเครื่องสูบน้ำที่ได้ผลดี ประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่ากระแสไฟฟ้าในการสูบน้ำ สำนักงานเขตบางเขน มีถนน ซอย ทั้งหมดประมาณ 163 ซอย มีความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 135,794 เมตร โดยมีสำนักงานการโยธาและกรมทางหลวงดูแล จำนวน 9 ซอย ความยาว 25,285 เมตร และมีท่อระบายน้ำในพื้นที่เอกชน หมู่บ้านที่มีปัญหาน้ำท่วมขังที่ทางเขตจะต้องเข้าไปดำเนินการแก้ไขอีกบางส่วน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำตลอดจนการอุดตันภายในท่อระบายน้ำ สามารถระบายน้ำจากแหล่งต่าง ๆ ลงสู่ระบบได้อย่างรวดเร็ว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1.ล้างท่อระบายน้ำ 54 ซอย ความยาว 32,967 เมตร โดยแรงงานเขต2.จ้างเหมาหน่วยงานอื่น 18 ซอย ความยาว 25,471 เมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/11/2565 : ประกาศแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/12/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/01/2566 : ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม โดยใช้แรงงานประจำและชั่วคราวของสำนักงานเขต		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/02/2566 : ลงนามสัญญา 27 ม.ค.66 ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (สิ้นสุดสัญญา 27 เม.ย.66)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: คาดว่าจะส่งมอบงาน 27 เมษายน 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 1,499,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/05/2566 : ส่งมอบงาน 27 เมษายน 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 1,499,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม โดยใช้แรงงานประจำและชั่วคราวของสำนักงานเขตบางเขน ประจำปีงบประมาณ 2566

รหัสโครงการ... : 50120000-3952

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรเกียรติ์ คุศรีเทพประทาน

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทางคมนาคมอย่างกว้างขวาง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

มีการถมดินบริเวณพื้นที่ว่างเพื่อปลูกสร้างอาคารที่พักอาศัยและตลอดจนมีการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ
การจัดกระจายทำให้พื้นที่ว่างที่เคยเป็นพื้นที่รองรับปริมาณน้ำฝนได้ลดน้อยลง มีเศษวัสดุ เศษปูน
ตลอดจนขยะพลาสติกไหลเข้าไปกีดขวางทางระบายน้ำทำให้การระบายน้ำไม่สะดวกมีพื้นที่น้ำท่วมขัง
เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ท่วม จึงได้จัดทำแผนการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ประจำปี 2566 ตามถนน ตรอก ซอย
ในพื้นที่ให้มีความสะอาด คล่องตัว สามารถช่วยระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ
ตลอดจนเป็นการประหยัดระยะเวลาในการเร่งระบายน้ำของเครื่องสูบน้ำให้ได้ผลดี ประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่ากระแสไฟฟ้าในการสูบน้ำ
สำนักงานเขตบางเขน มีถนน ซอย ทั้งหมดประมาณ 163 ซอย มีความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 135,794 เมตร โดยมีสำนักงานโยธาและกรมทางหลวงดูแล
จำนวน 9 ซอย ความยาว 25,285 เมตร และมีท่อระบายน้ำในพื้นที่เอกชน หมู่บ้านที่มีปัญหาน้ำท่วมขังที่ทางเขตจะต้องเข้าไปดำเนินการแก้ไขอีกบางส่วน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำตลอดจนการอุดตันภายในท่อระบายน้ำ สามารถระบายน้ำจากแหล่งต่าง ๆ
ลงสู่ระบบได้อย่างรวดเร็ว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1.ล้างท่อระบายน้ำ 54 ซอย ความยาว 32,967 เมตร โดยแรงงานเขต2.จ้างเหมาหน่วยงานอื่น 18 ซอย ความยาว 25,471 เมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/11/2565 : ประกาศแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/12/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/01/2566 : ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ท่วม โดยใช้แรงงานประจำและชั่วคราวของสำนักงานเขต		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/02/2566 : ลงนามสัญญา 27 ม.ค.66 ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (สิ้นสุดสัญญา 27 เม.ย.66)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: คาดว่าจะส่งมอบงาน 27 เมษายน 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 1,499,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/05/2566 : ส่งมอบงาน 27 เมษายน 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 1,499,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ท่วม โดยใช้แรงงานประจำและชั่วคราวของสำนักงานเขตบางเขน
ประจำปีงบประมาณ 2566
รหัสโครงการ... : 50120000-3952 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 1,500,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรเกียรติ์ คูศรีเทพประทาน ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทางคมนาคมอย่างกว้างขวาง
มีการถมดินบริเวณพื้นที่ว่างเพื่อปลูกสร้างอาคารที่พักอาศัยและตลอดจนมีการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ
การจัดกระจายทำให้พื้นที่ว่างที่เคยเป็นพื้นที่รองรับปริมาณน้ำฝนได้ลดน้อยลง มีเศษวัสดุ เศษปูน
ตลอดจนขยะพลาสติกไหลเข้าไปกีดขวางทางระบายน้ำทำให้การระบายน้ำไม่สะดวกมีพื้นที่น้ำท่วมขัง
เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ท่วม จึงได้จัดทำแผนการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ประจำปี 2566 ตามถนน ตรอก ซอย
ในพื้นที่ให้มีความสะอาด คล่องตัว สามารถช่วยระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ
ตลอดจนเป็นการประหยัดระยะเวลาในการเร่งระบายน้ำของเครื่องสูบน้ำให้ได้ผลดี ประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่ากระแสไฟฟ้าในการสูบน้ำ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สำนักงานเขตบางเขน มีถนน ซอย ทั้งหมดประมาณ 163 ซอย มีความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 135,794 เมตร โดยมีสำนักงานโยธาและกรมทางหลวงดูแล จำนวน 9 ซอย ความยาว 25,285 เมตร และมีท่อระบายน้ำในพื้นที่เอกชน หมู่บ้านที่มีปัญหา น้ำท่วมขังที่ทางเขตจะต้องเข้าไปดำเนินการแก้ไขอีกบางส่วน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำตลอดจนการอุดตันภายในท่อระบายน้ำ สามารถระบายน้ำจากแหล่งต่าง ๆ ลงสู่ระบบได้อย่างรวดเร็ว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1.ล้างท่อระบายน้ำ 54 ซอย ความยาว 32,967 เมตร โดยแรงงานเขต2.จ้างเหมาหน่วยงานอื่น 18 ซอย ความยาว 25,471 เมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/11/2565 : ประกาศแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/12/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/01/2566 : ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม โดยใช้แรงงานประจำและชั่วคราวของสำนักงานเขต		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/02/2566 : ลงนามสัญญา 27 ม.ค.66 ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (สิ้นสุดสัญญา 27 เม.ย.66)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: คาดว่าจะส่งมอบงาน 27 เมษายน 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 1,499,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/05/2566 : ส่งมอบงาน 27 เมษายน 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 1,499,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

