



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการผลิตกล้าไม้เพื่อปลูก สู่ล้านต้น

รหัสโครงการ... : 50150000-6442

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : คุณกิตติธัช ถาวรพันธ์ 1549

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) กรุงเทพมหานครเลยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้การดำเนินโครงการ ฯ ได้รับการตอบรับอย่างดีจากทางภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ แต่เนื่องจากทางกรุงเทพมหานคร ไม่มีที่ดินสำหรับปลูกต้นไม้เพียงพอ ทางสำนักสิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบโครงการดังกล่าว จึงปรับแผนดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของนโยบายข้อที่ ๓ ว่าด้วย ?เพื่อให้ชุมชนมีรายได้ การสนับสนุนให้ชุมชนเกษตรกรรมในพื้นที่เขตหนองจอก เพาะกล้าไม้แล้ว กทม.เป็นผู้รับซื้อ โดยให้เอกชนสนับสนุนงบประมาณ (CSR : Corporate Social Responsibility)? โดยได้รับ ความเห็นชอบจากทางผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ดังนั้นทางสำนักงานเขตหนองจอกจึงได้จัดทำโครงการ ผลิตกล้าไม้เพื่อปลูก สู่ล้านต้น? ขึ้นเพื่อตอบโจทย์การดำเนินการนโยบายต้นไม้ล้านต้นฯ และดำเนินการผลิตกล้าไม้เพื่อให้ออกชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ เข้ามาสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โดยตรง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรให้มีความพร้อมในการรับผลิตกล้า ไม้แก่บริษัทที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการต้นไม้ล้านต้น ฯ ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์)

2.2 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน กลุ่มเกษตรกรมีรายได้จากการเพาะกล้าไม้ขาย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพาะกล้าไม้ที่มีคุณภาพเพื่อจัดจำหน่ายแก่เอกชน จำนวน 200,000 ต้น ประกอบไปด้วย

13 ประเภท ได้แก่ 1.ราชพฤกษ์ 2.มะฮอกกานี 3.แคนา 4.เสลา 5.ไม้แดง 6.ยางนา 7.พยูง 8.ตะแบก

9.พยอม 10.ประดู่ป่า 11.ยมหอม 12.อินทนิล และ 13.มะค่าโมง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้น ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการแล้ว มีเครือข่ายชุมชนประชาชนร่วมกิจกรรมแล้ว อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์โครงการให้ภาคเอกชนร่วมสนับสนุนงบประมาณการจัดหาวัสดุและเมล็ดพันธุ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : 23 ม.ค.2566 ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท คูโบต้า สนับสนุนกล้าไม้เพื่อปลูก ณ โรงเรียนวัดพระยาปลา จำนวน 357 ต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : ตั้งแต่เดือนมิ.ย.2565-ม.ค.2566 ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น ได้ 16,581 ต้น เป็นไม้ยืนต้น 1,361 ต้น และไม้พุ่ม 15,220 ต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/03/2566 : เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น จำนวน 1,500 ต้น รวมปลูกตั้งแต่เริ่มโครงการ 18,081 ต้น เป็นไม้ยืนต้น 1,361 ต้น และไม้พุ่ม 16,720 ต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: เดือนเมษายน 2566 ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น จำนวน 300 ต้น รวมปลูกตั้งแต่เริ่มโครงการ 18,381 ต้น เป็นไม้ยืนต้น 1,661 ต้น และไม้พุ่ม 16,720 ต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/05/2566 : เดือนเมษายน 2566 ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น จำนวน 300 ต้น รวมปลูกตั้งแต่เริ่มโครงการ 18,381 ต้น เป็นไม้ยืนต้น 1,661 ต้น และไม้พุ่ม 16,720 ต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 19/06/2566 : เดือนพฤษภาคม 2566 ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น จำนวน 5 ต้น รวมปลูกตั้งแต่เริ่มโครงการ 18,386 ต้น เป็นไม้ยืนต้น 1,666 ต้น และไม้พุ่ม 16,720 ต้น และประชุมผู้เกี่ยวข้องโครงการร่วมกับภาคเอกชน		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่8	<p>เพื่อส่งรายชื่อกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/07/2566 : เดือนมิถุนายน 2566 ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น จำนวน 610 ต้น รวมปลูกตั้งแต่เริ่มโครงการ 18,491 ต้น เป็นไม้ยืนต้น 970 ต้น และไม้พุ่ม 17,254 ต้น ไม้เลื้อยไม้เถา 267 ต้น (ปรับปรุงข้อมูลต้นไม้ตามระบบใหม่)</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/08/2566 : เดือนกรกฎาคม 2566 ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น จำนวน 525 ต้น รวมปลูกตั้งแต่เริ่มโครงการ 19,016 ต้น เป็นไม้ยืนต้น 1,095 ต้น และไม้พุ่ม 17,654 ต้น ไม้เลื้อยไม้เถา 267 ต้น (ปรับปรุงข้อมูลต้นไม้ตามระบบใหม่)</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/09/2566 : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้น ตามโครงการได้ 2498 คิดเป็นร้อยละ 111.02 ของเป้าหมายกลุ่มเขตที่กำหนด (3,000 ต้น x 75% = 2,250 ต้น)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการผลิตกล้าไม้เพื่อปลูก สู่ล้านต้น	
รหัสโครงการ... : 50150000-6442	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ผู้ประสานงาน สยป : คุณกิตติธัช ถาวรพันธ์ 1549

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) กรุงเทพมหานครเลียดเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้การดำเนินโครงการ ฯ ได้รับการตอบรับอย่างดีจากทางภาคีเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ แต่เนื่องจากทางกรุงเทพมหานคร ไม่มีที่ดินสำหรับปลูกต้นไม้เพียงพอ ทางสำนักสิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบโครงการดังกล่าว จึงปรับแผนดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของนโยบายข้อที่ ๓ ว่าด้วย ?เพื่อให้ชุมชนมีรายได้ การสนับสนุนให้ชุมชนเกษตรกรรมในพื้นที่เขตหนองจอก เพาะกล้าไม้แล้ว กทม.เป็นผู้รับซื้อ โดยให้เอกชนสนับสนุนงบประมาณ (CSR : Corporate Social Responsibility)? โดยได้รับ ความเห็นชอบจากทางผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ดังนั้นทางสำนักงานเขตหนองจอกจึงได้จัดทำโครงการ ?ผลิตกล้าไม้เพื่อปลูก สู่ล้านต้น? ขึ้นเพื่อตอบโจทย์การดำเนินการนโยบายต้นไม้ล้านต้นฯ และดำเนินการผลิตกล้าไม้เพื่อเอกชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ เข้ามาสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โดยตรง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรให้มีความพร้อมในการรับผลิตกล้า ไม้แก่บริษัทที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการต้นไม้ล้านต้น ฯ ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์)
- 2.2 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน กลุ่มเกษตรกรมีรายได้จากการเพาะกล้าไม้ขาย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพาะกล้าไม้ที่มีคุณภาพเพื่อจัดจำหน่ายแก่เอกชน จำนวน 200,000 ต้น ประกอบไปด้วย 13 ประเภท ได้แก่ 1.ราชพฤกษ์ 2.มะฮอกกานี 3.แคนา 4.เสลา 5.ไม้แดง 6.ยางนา 7.พยูง 8.ตะแบก 9.พยอม 10.ประดู่ป่า 11.ยมหอม 12.อินทนิล และ 13.มะค่าโมง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้น ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	<p>:: 29/12/2565 : ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการแล้ว มีเครือข่ายชุมชนประชาชนร่วมกิจกรรมแล้ว</p> <p>อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์โครงการให้ภาคเอกชนร่วมสนับสนุนงบประมาณการจัดหาวัสดุและเมล็ดพันธุ์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่2	<p>:: 25/01/2566 : 23 ม.ค.2566 ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท คูโบต้า สนับสนุนกล้าไม้เพื่อปลูก ณ โรงเรียนวัดพระยาปลา จำนวน 357 ต้น</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: 24/02/2566 : ตั้งแต่เดือนมิ.ย.2565-ม.ค.2566 ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น ได้ 16,581 ต้น เป็นไม้ยืนต้น 1,361 ต้น และไม้พุ่ม 15,220 ต้น</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>





รายงานครั้งที่4





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	<p>:: 25/03/2566 : เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น จำนวน 1,500 ต้น รวมปลูกตั้งแต่เริ่มโครงการ 18,081 ต้น เป็นไม้ยืนต้น 1,361 ต้น และไม้พุ่ม 16,720 ต้น</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: เดือนเมษายน 2566 ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น จำนวน 300 ต้น รวมปลูกตั้งแต่เริ่มโครงการ 18,381 ต้น เป็นไม้ยืนต้น 1,661 ต้น และไม้พุ่ม 16,720 ต้น</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 19/05/2566 : เดือนเมษายน 2566 ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น จำนวน 300 ต้น รวมปลูกตั้งแต่เริ่มโครงการ 18,381 ต้น เป็นไม้ยืนต้น 1,661 ต้น และไม้พุ่ม 16,720 ต้น</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 19/06/2566 : เดือนพฤษภาคม 2566 ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น จำนวน 5 ต้น รวมปลูกตั้งแต่เริ่มโครงการ 18,386 ต้น เป็นไม้ยืนต้น 1,666 ต้น และไม้พุ่ม 16,720 ต้น และประชุมผู้เกี่ยวข้องโครงการร่วมกับภาคเอกชน เพื่อส่งรายชื่อกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 20/07/2566 : เดือนมิถุนายน 2566 ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น จำนวน 610 ต้น รวมปลูกตั้งแต่เริ่มโครงการ 18,491 ต้น เป็นไม้ยืนต้น 970 ต้น และไม้พุ่ม 17,254 ต้น ไม้เลื้อยไม้เถา 267 ต้น (ปรับปรุงข้อมูลต้นไม้ตามระบบใหม่)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 21/08/2566 : เดือนกรกฎาคม 2566 ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น จำนวน 525 ต้น รวมปลูกตั้งแต่เริ่มโครงการ 19,016 ต้น เป็นไม้ยืนต้น 1,095 ต้น และไม้พุ่ม 17,654 ต้น ไม้เลื้อยไม้เถา 267 ต้น (ปรับปรุงข้อมูลต้นไม้ตามระบบใหม่)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 25/09/2566 : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้น ตามโครงการได้ 2498 คิดเป็นร้อยละ 111.02 ของเป้าหมายกลุ่มเขตที่กำหนด (3,000 ต้น x 75% = 2,250 ต้น)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

