



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50170000-3373

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 499,990 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณวิญญา, คุณไตรรัตน์ โทร. 5073

ผู้ประสานงาน สยป : คุณศุภณัฐ เทียนแย้ม โทร.02-225-7949

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีประชาชนพักอาศัยเป็นจำนวนมาก ซึ่งนับวันจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น อันก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ ตามมามากมาย เช่น ปัญหาที่อยู่อาศัย ปัญหาจราจร ปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านสุขภาพ และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จากปัญหาดังกล่าวผู้บริหารของกรุงเทพมหานครจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาพื้นที่เพื่อปลูกต้นไม้เพิ่มเติมและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากที่สุด เพราะต้นไม้เป็นกลไกสำคัญในการลดปัญหามลภาวะเป็นพิษทางอากาศและสร้างสมดุลทางธรรมชาติ ด้วยการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดร็อกไซด์ปลดปล่อยก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการรักษาพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขต สำนักงานเขตคลองสาน จึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อสนองนโยบายของกรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อม
- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
- เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และสวยงาม
- เพื่อลดมลพิษทางอากาศ
- เพื่อช่วยฟื้นความสมดุลทางธรรมชาติ
- เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปลูกซ่อมและปลูกเพิ่มเติมต้นไม้ในพื้นที่เขตคลองสาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/27/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2563 : ได้รับการอนุมัติโครงการแล้วอยู่ระหว่างขออนุมัติงบประมาณต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยื่นเอกสารเพิ่มเติมหลังได้อนุมัติงบประมาณเพื่อเริ่มขั้นตอนการจัดซื้อให้สำนักงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : จัดทำรายงานการดำเนินการสำรวจพื้นที่จำนวน 1 แห่ง ได้แก่สวนป่าปฏิบัติธรรมวัดเศวตฉัตร วรวิหาร ขนาดพื้นที่ 4 ไร่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปลูกต้นไม้ตามสถานที่ที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 499,990 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : ดำเนินการปลูกซ่อมต้นไม้ที่ฟ้างบประมาณ 7 สะพานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตั้งวางกระถางริมคลองสมเด็จพระยาและปลูกต้นไม้ใหญ่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินบางส่วน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/06/2564 : ดำเนินการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามจุดที่กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว		
	ดังนี้ 1. ปลูกซ่อมต้นไม้ทรงกลมถนนกรุงธนบุรี พขนาดพื้นที่ 100 เมตร จำนวน 212 ต้น		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าเรือปากคลองสานขนาดพื้นที่ยาว 80 เมตร เพื่อพำ จำนวน 100 กระถาง
- 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองสมเด็จพระยาขนาดความยาว 267 เมตร รายละเอียดดังนี้ - ไทรเกาหลีขนาดสูง 8 นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า 1.3 เมตร จำนวน 678 ต้น
 - ทองอุไรขนาดสูง 8 นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า 1 เมตร จำนวน 30 ต้น
- 4. ซ่อมเพื่อพำบนสะพานลอยคนข้ามถนนเจริญนครจำนวน 7 สะพาน เพื่อพำ 100 กระถาง
- 5. ซ่อมและตัดเดบปบนลำต้นไม้ใหญ่ถนนสมเด็จพระยาขนาดพื้นที่ยาว 400 เมตร รายละเอียดดังนี้
 - เดปเซีย 2,550 ลูก

รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/07/2564 : ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามจุดต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/08/2564 : อยู่ระหว่างรายงานผลการดำเนินโครงการ		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 22/09/2564 : รายงานผลการดำเนินงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50170000-3373

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 499,990 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณวิญญา, คุณไตรรัตน์ โทร. 5073

ผู้ประสานงาน สยป : คุณศุภณัฐ เทียนแย้ม โทร.02-225-7949

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีประชาชนพักอาศัยเป็นจำนวนมาก ซึ่งนับวันจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น อันก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ ตามมามากมาย เช่น ปัญหาที่อยู่อาศัย ปัญหาจราจร ปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านสุขภาพ และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จากปัญหาดังกล่าวผู้บริหารของกรุงเทพมหานครจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำพื้นที่เพื่อปลูกต้นไม้เพิ่มเติมและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้มากที่สุด

เพราะต้นไม้เป็นกลไกสำคัญในการลดปัญหาหมอกควันเป็นพิษทางอากาศและสร้างสมดุลทางธรรมชาติ

ด้วยการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดร็อกไซด์ปลดปล่อยก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการรักษาพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขต สำนักงานเขตคลองสาน จึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อสนองนโยบายของกรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อม
- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
- เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และสวยงาม
- เพื่อลดมลพิษทางอากาศ
- เพื่อช่วยฟื้นความสมดุลทางธรรมชาติ
- เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1. ปลูกซ่อมและปลูกเพิ่มเติมต้นไม้ในพื้นที่เขตคลองสาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/27/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2563 : ได้รับการอนุมัติโครงการแล้วอยู่ระหว่างขออนุมัติงบประมาณต่อไป		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปลุกซ่อมและปลูกเพิ่มเติมต้นไม้ในพื้นที่เขตคลองสาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/27/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2563 : ได้รับการอนุมัติโครงการแล้วอยู่ระหว่างขออนุมัติงบประมาณต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยื่นเอกสารเพิ่มเติมหลังได้อนุมัติงบประมาณเพื่อเริ่มขั้นตอนการจัดซื้อให้สำนักงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : จัดทำรายงานการดำเนินการสำรวจพื้นที่จำนวน 1 แห่ง ได้แก่สวนป่าปฏิบัติธรรมวัดเศวตฉัตร วรวิหาร ขนาดพื้นที่ 4 ไร่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปลูกต้นไม้ตามสถานที่ที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 499,990 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : ดำเนินการปลูกซ่อมต้นไม้เพื่อทำบนสะพานลอย 7 สะพานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตั้งวางกระถางริมคลองสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและปลูกต้นไม้กับต้นไม้ใหญ่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินบางส่วน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/06/2564 : ดำเนินการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามจุดที่กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1. ปลูกซ่อมต้นไม้ทรงกลมทรงกรวยพันธุ์ พืชชนิดพื้นที่ 100 เมตร จำนวน 212 ต้น 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าเรือปากคลองสานขนาดพื้นที่ยาว 80 เมตร เพื่อทำ จำนวน 100 กระถาง 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขนาดความยาว 267 เมตร รายละเอียดดังนี้ - ไม้ทรงกลมทรงกรวย 8 นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า 1.3 เมตร จำนวน 678 ต้น - ทองอุไรขนาดสูง 8 นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า 1 เมตร จำนวน 30 ต้น 4. ซ่อมเพื่อทำบนสะพานลอยคนข้ามถนนเจริญนครจำนวน 7 สะพาน เพื่อทำ 100 กระถาง 5. ซ่อมและตัดเด็บบนลำต้นไม้ใหญ่ถนนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพื้นที่ยาว 400 เมตร รายละเอียดดังนี้ - เด็บเขียว 2,550 ลูก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามจุดต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/08/2564 : อยู่ระหว่างรายงานผลการดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/09/2564 : รายงานผลการดำเนินงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50170000-3373

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 499,990 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณวิไลนา, คุณไตรรัตน์ โทร. 5073

ผู้ประสานงาน สยป : คุณศุภณัฐ เทียนแย้ม โทร.02-225-7949





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีประชาชนพักอาศัยเป็นจำนวนมาก ซึ่งนับวันจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น อันก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย เช่น ปัญหาที่อยู่อาศัย ปัญหาจราจร ปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านสุขภาพ และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จากปัญหาดังกล่าวผู้บริหารของกรุงเทพมหานครจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำพื้นที่เพื่อปลูกต้นไม้เพิ่มเติมและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้มากที่สุด เพราะต้นไม้เป็นกลไกสำคัญในการลดปัญหาหมอกควันเป็นพิษทางอากาศและสร้างสมดุลทางธรรมชาติ ด้วยการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดร็อกไซด์ปลดปล่อยก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการรักษาพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขต สำนักงานเขตคลองสาน จึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อสนองนโยบายของกรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อม
- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
- เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และสวยงาม
- เพื่อลดมลพิษทางอากาศ
- เพื่อช่วยฟื้นความสมดุลทางธรรมชาติ
- เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปลูกซ่อมและปลูกเพิ่มเติมต้นไม้ในพื้นที่เขตคลองสาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/27/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2563 : ได้รับการอนุมัติโครงการแล้วอยู่ระหว่างขออนุมัติงบประมาณต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยื่นเอกสารเพิ่มเติมหลังได้อนุมัติงบประมาณเพื่อเริ่มขั้นตอนการจัดซื้อให้สำนักงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : จัดทำรายงานการดำเนินการสำรวจพื้นที่จำนวน 1 แห่ง ได้แก่สวนป่าปฏิบัติธรรมวัดเศวตฉัตร วรวิหาร ขนาดพื้นที่ 4 ไร่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปลูกต้นไม้ตามสถานที่ที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 499,990 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : ดำเนินการปลูกซ่อมต้นไม้เพื่อทำบนสะพานลอย 7 สะพานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตั้งวางกระถางริมคลองสมเด็จพระยาและปลูกต้นไม้กับต้นไม้ใหญ่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินได้บางส่วน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/06/2564 : ดำเนินการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามจุดที่กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1. ปลูกซ่อมต้นไม้ทรงกลมถนนกรุงธนบุรี พขนาดพื้นที่ 100 เมตร จำนวน 212 ต้น 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าเรือปากคลองสานขนาดพื้นที่ยาว 80 เมตร เพื่อทำ จำนวน 100 กระถาง 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองสมเด็จพระยาขนาดความยาว 267 เมตร รายละเอียดดังนี้ - โทรงกลมสีขนาดสูง 8 นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า 1.3 เมตร จำนวน 678 ต้น - โทรงกลมสีขนาดสูง 8 นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า 1 เมตร จำนวน 30 ต้น 4. ซ่อมเพื่อทำบนสะพานลอยคนข้ามถนนเจริญนครจำนวน 7 สะพาน เพื่อทำ 100 กระถาง 5. ซ่อมและติดเคบบนลำต้นไม้ใหญ่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินพื้นที่ยาว 400 เมตร รายละเอียดดังนี้ - เคบเขียว 2,550 ลูก	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามจุดต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่11 :: 26/08/2564 : อยู่ระหว่างรายงานผลการดำเนินงานโครงการ			: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2564 : รายงานผลการดำเนินงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

