



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณูปโภคเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50200000-3550

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางจินตนา ชาวุฒศรี โทร 5463

ผู้ประสานงาน สยป : นางจินตนา ฯ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตตลิ่งชัน ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจรบนถนน และสาธารณูปโภค เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนขอให้ซ่อมแซมแก้ไขปัญหาล้ำสาธารณูปโภค ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ แต่หากต้องรอกงบประมาณตามขั้นตอนปกติ ทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความล่าช้าไม่ทันการณ์ อาจเป็นเหตุทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้ จึงจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่สามารถดำเนินการโดยทันที

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการสัญจร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

แก้ไขปัญหาล้ำซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย ได้รวดเร็วขึ้น ลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น

- 1.ซ่อมแซมผิวทางซอยวัดโก่เตี้ย จากถนนชัยพฤกษ์ถึงถนนบรมราชชนนี และวัดโก่เตี้ย ยอด247,800.-บาท
2. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล.และราวเหล็กกันตก ริมคลองบางระมาด วัดจำปา ยอด 86,000.-บาท
- 3.ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล.ซอยแก้วเงินทอง 27 ยอด 90,100.-บาท
- 4.ซ่อมแซมราวเหล็กกันตก ชุมชนศาลเจ้าพ่อจ้อย (ซอยซีกพระ 30) 90,500.-บาท
- 5.ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล.ชุมชนวัดมะกอก 90,100.-บาท

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศ 28 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 10/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่ จัดทำใบประมาณราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 2020-12-8 : จัดทำใบประมาณราคา และจัดทำเอกสาร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/01/2564 : ทำราคากลาง จำนวน 6 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 03/02/2564 : รายงานขอจ้าง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2564 : จำนวน 6 แห่ง ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/04/2564 : 1.ซ่อมแซมผิวทางซอยวัดโก่เตี้ย จากถนนชัยพฤกษ์ถึงถนนบรมราชชนนี และวัดโก่เตี้ย 2. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล.และราวเหล็กกันตก ริมคลองบางระมาด วัดจำปา3.ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล.ซอยแก้วเงินทอง 27 4.ซ่อมแซมราวเหล็กกันตก ชุมชนศาลเจ้าพ่อจ้อย (ซอยซีกพระ 30) 5.ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล.ชุมชนวัดมะกอก ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 06/05/2564 : 1.ซ่อมแซมผิวทางซอยวัดโก่เตี้ย จากถนนชัยพฤกษ์ถึงถนนบรมราชชนนี และวัดโก่เตี้ย 2. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล.และราวเหล็กกันตก ริมคลองบางระมาด วัดจำปา3.ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล.ซอยแก้วเงินทอง 27 4.ซ่อมแซมราวเหล็กกันตก ชุมชนศาลเจ้าพ่อจ้อย (ซอยซีกพระ 30) 5.ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล.ชุมชนวัดมะกอก ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกรายการ เพิ่มเติมอีกสองรายการ ลงนามสัญญาวันที่ 7 พฤษภาคม งานซ่อมแซมราวกันตกริมคลองซีกพระ,ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยสวนผัก 29 จากบ้านเลขที่ 341 ถึงหน้าโรงเรียนชุมชนทางตลิ่งชัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 1.ซ่อมแซมผิวทางซอยวัดโก่เตี้ย จากถนนชัยพฤกษ์ถึงถนนบรมราชชนนี และวัดโก่เตี้ย 2. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล.และราวเหล็กกันตก  
ริมคลองบางระมาด วัดจำปา3.ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล.ซอยแก้วเงินทอง 27 4.ซ่อมแซมราวเหล็กกันตก ชุมชนศาลเจ้าพ่อจ้อย (ซอยซึกพระ 30)  
5.ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล.ชุมชนวัดมะกอก 6.งานซ่อมแซมราวกันตกริมคลองซึกพระ 7.ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยสวนผัก 29  
จากบ้านเลขที่ 341 ถึงหน้าโรงเรียนชุมชนทางตลิ่งชัน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยทุกรายการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

