



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (สำนักงานเขตหนองแขม)

รหัสโครงการ... : 50220000-6926

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,499,809 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางณัฐสุดา รัชตวโรทัย

1.3 หลักการและเหตุผล

ถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตหนองแขม มีจำนวนมากบางส่วนมีสภาพชำรุด ตามอายุการใช้งาน ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการใช้สอย ซึ่งมีความจำเป็นต้องดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี มีความสะดวกปลอดภัยในการใช้สอย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2564 : อยู่ระหว่างสำรวจ จัดทำรายงานและประมาณราคา และรอเงินประจำงวดแรก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 01/12/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางค้ำประกัน) 1 รายการ ยอดเงินจ้าง 490,620.-บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 1 รายการ ยอดเงินจ้าง 490,620.-บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 490,620 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/01/2565 : ดำเนินการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตหนองแขม โดยมีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 998,924.- บาท คิดเป็นร้อยละ 39.96%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 508,304 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/02/2565 : ดำเนินการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตหนองแขม โดยมีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 998,924.- บาท และอยู่ระหว่างประมาณราคาอีก 497,000 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2565 : ดำเนินการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตหนองแขม โดยมีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 1,491,724.- บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 492,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 02/05/2565 : ดำเนินการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตหนองแขม โดยมีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 1,491,724.- บาท (เป็นการรายงานของเดือน เมษายน 2565)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2565 : ดำเนินการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตหนองแขม โดยมีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 1,491,724.- บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 27/06/2565 : ดำเนินการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตหนองแขม โดยมีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 2,422,724.- บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 931,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/07/2565 : ดำเนินการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตหนองแขม โดยมีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 2,499,809.- บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2565 : ดำเนินการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตหนองแขม โดยมีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 2,499,809.- บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 77,085 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/09/2565 : ดำเนินการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตหนองแขม โดยมีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 2,499,809.- บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (สำนักงานเขตหนองแขม)

รหัสโครงการ... : 50220000-6926

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,499,809 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางณัฐสุดา รัชตวโรทัย

1.3 หลักการและเหตุผล

ถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตหนองแขม มีจำนวนมากบางส่วนมีสภาพชำรุด ตามอายุการใช้งาน ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการใช้สอย ซึ่งมีความจำเป็นต้องดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี มีความสะดวกปลอดภัยในการใช้สอย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2564 : อยู่ระหว่างสำรวจ จัดทำรายงานและประมาณราคา และรอเงินประจำงวดแรก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 01/12/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางค้ำประกัน) 1 รายการ ยอดเงินจ้าง 490,620.-บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 1 รายการ ยอดเงินจ้าง 490,620.-บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 490,620 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/01/2565 : ดำเนินการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตหนองแขม โดยมีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 998,924.- บาท คิดเป็นร้อยละ 39.96%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 508,304 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/02/2565 : ดำเนินการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตหนองแขม โดยมีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 998,924.- บาท และอยู่ระหว่างประมาณราคาอีก 497,000 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/03/2565 : ดำเนินการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตหนองแขม โดยมีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 1,491,724.- บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 492,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 02/05/2565 : ดำเนินการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตหนองแขม โดยมีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 1,491,724.- บาท (เป็นการรายงานของเดือน เมษายน 2565)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2565 : ดำเนินการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตหนองแขม โดยมีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 1,491,724.- บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่10	<p>:: 27/06/2565 : ดำเนินการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตหนองแขม โดยมีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 2,422,724.- บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 931,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 26/07/2565 : ดำเนินการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตหนองแขม โดยมีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 2,499,809.- บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 31/08/2565 : ดำเนินการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตหนองแขม โดยมีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 2,499,809.- บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 77,085 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
	<p>:: 30/09/2565 : ดำเนินการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตหนองแขม โดยมีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 2,499,809.- บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (สำนักงานเขตหนองแขม)

รหัสโครงการ... : 50220000-6926

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,499,809 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางณัฐสุดา รัชตวรทัย

1.3 หลักการและเหตุผล

ถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตหนองแขม มีจำนวนมากบางส่วนมีสภาพชำรุด ตามอายุการใช้งาน ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการใช้สอย ซึ่งมีความจำเป็นต้องดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี มีความสะดวกปลอดภัยในการใช้สอย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	<p>:: 31/10/2564 : อยู่ระหว่างสำรวจ จัดทำรายงานและประมาณราคา และรอเงินประจำงวดแรก</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่2	<p>:: 01/12/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางค่าประกัน) 1 รายการ ยอดเงินจ้าง 490,620.-บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: 30/12/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 1 รายการ ยอดเงินจ้าง 490,620.-บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 490,620 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 31/01/2565 : ดำเนินการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตหนองแขม โดยมีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 998,924.- บาท คิดเป็นร้อยละ 39.96%</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 508,304 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 28/02/2565 : ดำเนินการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตหนองแขม โดยมีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 998,924.- บาท และอยู่ระหว่างประมาณราคาอีก 497,000 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 31/03/2565 : ดำเนินการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตหนองแขม โดยมีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 1,491,724.- บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 492,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 02/05/2565 : ดำเนินการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตหนองแขม โดยมีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 1,491,724.- บาท (เป็นการรายงานของเดือน เมษายน 2565)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 31/05/2565 : ดำเนินการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตหนองแขม โดยมีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 1,491,724.- บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/06/2565 : ดำเนินการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตหนองแขม โดยมีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 2,422,724.- บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 931,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/07/2565 : ดำเนินการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตหนองแขม โดยมีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 2,499,809.- บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 31/08/2565 : ดำเนินการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตหนองแขม โดยมีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 2,499,809.- บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 77,085 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/09/2565 : ดำเนินการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตหนองแขม โดยมีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 2,499,809.- บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (สำนักงานเขตหนองแขม)

รหัสโครงการ... : 50220000-6926

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,499,809 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางณัฐสุดา รัชตวรทัย

1.3 หลักการและเหตุผล

ถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตหนองแขม มีจำนวนมากบางส่วนมีสภาพชำรุด ตามอายุการใช้งาน ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการใช้สอย ซึ่งมีความจำเป็นต้องดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี มีความสะดวกปลอดภัยในการใช้สอย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2564 : อยู่ระหว่างสำรวจ จัดทำรายงานและประมาณราคา และรอเงินประจำงวดแรก	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 01/12/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางค้ำประกัน) 1 รายการ ยอดเงินจ้าง 490,620.-บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 1 รายการ ยอดเงินจ้าง 490,620.-บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 490,620 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/01/2565 : ดำเนินการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตหนองแขม โดยมีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 998,924.- บาท คิดเป็นร้อยละ 39.96%	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 508,304 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>:: 28/02/2565 : ดำเนินการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตหนองแขม โดยมีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 998,924.- บาท และอยู่ระหว่างประมาณราคาอีก 497,000 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 31/03/2565 : ดำเนินการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตหนองแขม โดยมีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 1,491,724.- บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 492,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 02/05/2565 : ดำเนินการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตหนองแขม โดยมีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 1,491,724.- บาท (เป็นการรายงานของเดือน เมษายน 2565)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 31/05/2565 : ดำเนินการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตหนองแขม โดยมีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 1,491,724.- บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 27/06/2565 : ดำเนินการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตหนองแขม โดยมีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 2,422,724.- บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 931,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 26/07/2565 : ดำเนินการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตหนองแขม โดยมีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 2,499,809.- บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 31/08/2565 : ดำเนินการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตหนองแขม โดยมีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 2,499,809.- บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 77,085 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
	<p>:: 30/09/2565 : ดำเนินการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตหนองแขม โดยมีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 2,499,809.- บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

