



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่

รหัสโครงการ... : 50260000-6638

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจตุจักร / ฝ่ายเทคนิค / ฝ่ายเทคนิค

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายประจักษ์ ตาอินทร์

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตจตุจักร มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง

และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เขตจตุจักร จึงแสวงหาแนวทาง

วิธีการแก้ไขและป้องกันปัญหาด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยที่เกิดขึ้น บริเวณคลองและบริเวณริมคลอง

เพื่อจัดและลดปัญหา รวมทั้งป้องกันมิให้เกิดความไร้ระเบียบของเมืองและเกิดเหตุอันตรายกับประชาชน โดยดำเนินการด้วยการตรวจตรา ดูแลเฝ้าระวัง การเข้ามาตรวจและบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่

รวมทั้งการสร้างความร่วมมือด้วยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองและบริเวณริมคลอง

ซึ่งจะมีผลทำให้บริเวณคลองและบริเวณริมคลองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม น่าอยู่อาศัย

และประชาชนมีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต มีความรู้สึกการเป็นเจ้าของพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษา พัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อดูแล ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณทางเดินตลอดแนวคลอง สะพานข้ามคลอง และท่าเทียบเรือ

2.2 เพื่อดูแล ตรวจตราและดูแลด้านความปลอดภัย ให้กับประชาชนที่สัญจร และอยู่อาศัยบริเวณทางเดินตลอดแนวคลอง สะพานข้ามคลอง และท่าเทียบเรือ

2.3 เพื่อบริหารจัดการพื้นที่บริเวณทางเดินตลอดแนวคลอง สะพานข้ามคลอง และท่าเทียบเรือ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย แลดูสะอาดตา สวยงาม รวมทั้งลดและป้องกันพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายหรืออาชญากรรมกับประชาชน

2.4 สร้างเสริมความร่วมมือในการทำงานและพัฒนาพื้นที่ระหว่างสำนักงานเขตจตุจักร สำนักเทคนิค สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา

สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักการวางผังเมืองและพัฒนาเมือง สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ตรวจตรา ดูแล และบริหารจัดการ บริเวณทางเดินตลอดแนวคลอง สะพานข้ามคลอง และ ท่าเทียบเรือของคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสะอาด สวยงาม

และประชากรมีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ การพัฒนาระบบการบริหารแผนและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 15/10/2565 สำรองคลอง จัดทำบัญชีรวบรวมข้อมูล กำหนดวิธีการ แนวทาง และขออนุมัติโครงการ แผนดำเนินโครงการ

จัดทำคำสั่งมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ แจ่งประชาสัมพันธ์โครงการ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจตราพื้นที่ คลองเป้าหมาย

จำนวน 2 คลอง (คลองเปรมประชากร และคลองลาดพร้าว) 7 ครั้ง/เดือน/คลอง และจัดทำรายงานประจำเดือน

15/11/2565 ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 2 คลอง (คลองเปรมประชากร และคลองลาดพร้าว) 7

ครั้ง/เดือน/คลอง

และจัดทำรายงานประจำเดือน

15/12/2565 ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 2 คลอง (คลองเปรมประชากร และคลองลาดพร้าว) 7

ครั้ง/เดือน/คลอง

และจัดทำรายงานประจำเดือน

25/01/2566 ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 2 คลอง (คลองเปรมประชากร และคลองลาดพร้าว) 7

ครั้ง/เดือน/คลอง

และจัดทำรายงานประจำเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 27/02/2566 : ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 2 คลอง (คลองเปรมประชากร และคลองลาดพร้าว) 7 ครั้ง/เดือน/คลอง

และจัดทำรายงานประจำเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3

:: 28/03/2566 : ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 2 คลอง (คลองเปรมประชากร และคลองลาดพร้าว) 7 ครั้ง/เดือน/คลอง

และจัดทำรายงานประจำเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 25/04/2566 : ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 7 ครั้ง/คลอง/เดือน จำนวน 2 คลอง 1.คลองเปรมประชากร 2. คลองลาดพร้าว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: 29/05/2566 : ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 7 ครั้ง/คลอง/เดือน จำนวน 2 คลอง 1.คลองเปรมประชากร 2. คลองลาดพร้าว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 28/06/2566 : ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 7 ครั้ง/คลอง/เดือน จำนวน 2 คลอง 1.คลองเปรมประชากร 2. คลองลาดพร้าว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 31/07/2566 : ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 7 ครั้ง/คลอง/เดือน จำนวน 2 คลอง 1.คลองเปรมประชากร 2. คลองลาดพร้าว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 7 ครั้ง/คลอง/เดือน จำนวน 2 คลอง 1.คลองเปรมประชากร 2. คลองลาดพร้าว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 29/08/2566 : ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 7 ครั้ง/คลอง/เดือน จำนวน 2 คลอง 1.คลองเปรมประชากร 2. คลองลาดพร้าว

ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 7 ครั้ง/คลอง/เดือน จำนวน 2 คลอง 1.คลองเปรมประชากร 2. คลองลาดพร้าว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

:: 21/09/2566 : ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 7 ครั้ง/คลอง/เดือน จำนวน 2 คลอง 1.คลองเปรมประชากร 2. คลองลาดพร้าว

ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 7 ครั้ง/คลอง/เดือน จำนวน 2 คลอง 1.คลองเปรมประชากร 2. คลองลาดพร้าว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

