



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : บำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50320000-3308

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 999,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชเทวี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณบุษย์ ชลสายทรัพย์

1.3 หลักการและเหตุผล

การเพิ่มพื้นที่สีเขียว? เป็นนโยบายตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีเป้าหมายให้สำรวจพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร พื้นที่รกร้างว่างเปล่าที่สาธารณะ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการจัดทำสวนหย่อม สวนสาธารณะ สวนป่า และสวนถนน ให้ได้มากที่สุด เพื่อเพิ่มประโยชน์ การใช้สอยของพื้นที่ พัฒนาสภาพแวดล้อมในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้มีสีสันสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนตลอดไป
สำนักงานเขตราชเทวี จึงได้จัดทำโครงการ "ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปี 2566" ขึ้น โดยกำหนดแนวทางในการก่อสร้างแนวคอกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 งานรื้อถอน และงานก่อสร้างคอกต้นไม้ใหม่ บริเวณทางเท้า (แยกพญาไท ถึง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)
กิจกรรมที่ 2 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณไหล่ทางถนนพญาไท ทั้ง 2 ฝั่ง (ตั้งแต่แยกพญาไท ถึง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) บริเวณเกาะกลางถนนใต้ทางด่วนซอยหมอเหล็ง และบริเวณสวนราชเทวีภิรมย์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อปรับปรุงคอกต้นไม้เดิมที่ชำรุด จัดทำแนวคอกต้นไม้ใหม่ ให้สามารถเสริมดินให้มีปริมาณเหมาะสมสำหรับการปลูกต้นไม้มากขึ้น
- 2.2 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่เขตราชเทวีให้มีพื้นที่สีเขียวที่เป็นระเบียบเรียบร้อยร่มรื่นและสวยงาม
- 2.3 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง โดยก่อสร้างแนวคอกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกไม้พุ่มประดับ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสภาพพื้นที่จริงที่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 งานรื้อถอน และงานก่อสร้างคอกต้นไม้ใหม่ บริเวณทางเท้า (แยกพญาไท ถึง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)

1.1 งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล. (รื้อขนไป) เนื้อคอนกรีตประมาณ 34 ลบ.ม.

1.2 งานก่อสร้างใหม่ ตามแบบ ขร. 1/2566

1.2.1 คอกต้นไม้ คสล. พร้อมทาสี (ฝั่งเดียวกับ สนง.เขต) หน้าตัด 0.20x0.30 ม. สูง 0.30 ม. ความยาว 315 ม.

1.2.2 คอกต้นไม้ คสล. พร้อมทาสี (ฝั่งตรงเดียวกับ สนง.เขต) หน้าตัด 0.20x0.30 ม. สูง 0.20 ม. ความยาว 375 ม.

กิจกรรมที่ 2 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ เสริมดิน ปรับพื้นฐานเดิมพรวนหน้าดิน พร้อมปลูกไม้ประดับ ดังนี้

2.1 บริเวณไหล่ทางถนนพญาไท ทั้ง 2 ฝั่ง (ตั้งแต่แยกพญาไท ถึง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) พื้นที่ประมาณ 85 ตารางเมตร

2.2 บริเวณเกาะกลางถนนใต้ทางด่วนซอยหมอเหล็ง พื้นที่ประมาณ 500 ตารางเมตร

2.3 บริเวณสวนราชเทวีภิรมย์ พื้นที่ประมาณ 5,000 ตารางเมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/01/2566 : ขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 13/02/2566 : ขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/03/2566 : ขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/04/2566 : เปิดซองประกวดราคา พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 24/05/2566 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/06/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ ปรับพื้นที่และปลูกต้นไม้ตามรูปแบบที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/07/2566 : รวบรวมข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/07/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : บำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50320000-3308

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 999,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตราชเทวี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณบุษย์ ชลสายทรัพย์

1.3 หลักการและเหตุผล

?การเพิ่มพื้นที่สีเขียว? เป็นนโยบายตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีเป้าหมายให้สำรวจพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร พื้นที่รกร้างว่างเปล่าที่สาธารณะ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการจัดทำสวนหย่อม สวนสาธารณะ สวนป่า และสวนถนน ให้ได้มากที่สุด เพื่อเพิ่มประโยชน์ การใช้สอยของพื้นที่ พัฒนาสภาวะแวดล้อมในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้มีสีเขียวสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนตลอดไป

สำนักงานเขตราชเทวี จึงได้จัดทำโครงการ ?ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปี 2566? ขึ้น

โดยกำหนดแนวทางในการก่อสร้างแนวคอกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 งานรื้อถอน และงานก่อสร้างคอกต้นไม้ใหม่ บริเวณทางเท้า (แยกพญาไท ถึง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)

กิจกรรมที่ 2 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณไหล่ทางถนนพญาไท ทั้ง 2 ฝั่ง (ตั้งแต่แยกพญาไท ถึง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)

บริเวณเกาะกลางถนนใต้ทางด่วนซอยหมอเหล็ง และบริเวณสวนราชเทวีภิรมย์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อปรับปรุงคอกต้นไม้เดิมที่ชำรุด จัดทำแนวคอกต้นไม้ใหม่ ให้สามารถเสริมดินให้มีปริมาณเหมาะสมสำหรับการปลูกต้นไม้มากขึ้น

2.2 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่เขตราชเทวีให้มีพื้นที่สีเขียวที่เป็นระเบียบเรียบร้อยร่มรื่นและสวยงาม

2.3 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง โดยก่อสร้างแนวคอกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกไม้พุ่มประดับ

โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสภาพพื้นที่จริงที่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 งานรื้อถอน และงานก่อสร้างคอกต้นไม้ใหม่ บริเวณทางเท้า (แยกพญาไท ถึง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)

1.1 งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล. (รื้อขนไป) เนื้อคอนกรีตประมาณ 34 ลบ.ม.

1.2 งานก่อสร้างใหม่ ตามแบบ ขรพ. 1/2566

1.2.1 คอกต้นไม้ คสล. พร้อมทาสี (ฝั่งเดียวกับ สนง.เขต) หน้าตัด 0.20x0.30 ม. สูง 0.30 ม. ความยาว 315 ม.

1.2.2 คอกต้นไม้ คสล. พร้อมทาสี (ฝั่งตรงเดียวกับ สนง.เขต) หน้าตัด 0.20x0.30 ม. สูง 0.20 ม. ความยาว 375 ม.

กิจกรรมที่ 2 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ เสริมดิน ปรับพื้นที่ฐานเดิมพรวนหน้าดิน พร้อมปลูกไม้ประดับ ดังนี้

2.1 บริเวณไหล่ทางถนนพญาไท ทั้ง 2 ฝั่ง (ตั้งแต่แยกพญาไท ถึง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) พื้นที่ประมาณ 85 ตารางเมตร

2.2 บริเวณเกาะกลางถนนใต้ทางด่วนซอยหมอเหล็ง พื้นที่ประมาณ 500 ตารางเมตร

2.3 บริเวณสวนราชเทวีภิรมย์ พื้นที่ประมาณ 5,000 ตารางเมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****





ตัวชี้วัด...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: มิติที่3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/01/2566 : ขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 13/02/2566 : ขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/03/2566 : ขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/04/2566 : เปิดซองประกวดราคา พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/05/2566 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/06/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ ปรับพื้นที่และปลูกต้นไม้ตามรูปแบบที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/07/2566 : รวบรวมข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/07/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

