



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการปรับปรุงคลองสายหลักในพื้นที่

รหัสโครงการ... : 50330000-3312

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคลองเตย / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติศักดิ์ ภัคดี

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร ประสบปัญหามลพิษทางน้ำเป็นอย่างมาก จะเห็นได้ว่าแม่น้ำลำคลองในเขตกรุงเทพมหานครมีสีดำและมีกลิ่นเหม็น เนื่องจากประชาชนได้ปล่อยน้ำเสียที่ไม่มีการบำบัดลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะและไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองโดยตรงมาเป็นระยะเวลาหลายปี จนกระทั่งแม่น้ำลำคลองในเขตกรุงเทพมหานครไม่สามารถใช้วิธีการทางธรรมชาติบำบัดน้ำเสียให้เจือจางหรือทุเลาลงไปได้ โดยธรรมชาติแล้วแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำสาธารณะ มีศักยภาพในการฟอกสิ่งสกปรกและฟื้นฟูคุณภาพน้ำให้กลับคืนมาด้วยตัวเองอย่างช้าๆ จนกลับมาอยู่ในสภาพที่ดีดังเดิมได้ จะเห็นได้จากในอดีตที่ผู้คนอาศัยอยู่อย่างเบาบาง ปัญหาน้ำเน่าเสียไม่มีอะไรรุนแรงมากนัก เพราะเมื่อน้ำเสียถูกปล่อยทิ้งลงสู่แม่น้ำลำคลองในปริมาณน้อยก็จะมีเวลาฟอกตัวเองได้จนมีคุณภาพระดับหนึ่ง แต่ปัจจุบันการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น ส่งผลให้มีการปล่อยน้ำเสียปริมาณมาก ๆ ทำให้การฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้ำโดยวิธีการทางธรรมชาติไม่ทันต่อปริมาณน้ำเสียที่เพิ่มขึ้นจนยากที่คุณภาพน้ำจะฟื้นคืนสภาพกลับมาดีดังเดิมได้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1. เพื่อให้บริเวณคลองเกิดความสวยงาม
- 2. เพื่อให้บริเวณคลองเกิดความสะอาด
- 3. เพื่อให้บริเวณคลองเกิดความปลอดภัย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 1. ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองเกิดความสวยงาม
- 2. ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองเกิดความสะอาด
- 3. ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองเกิดความปลอดภัย

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๔.๓ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1

พื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงพื้นที่กายภาพภายในย่านเพื่อส่งเสริมทัศนียภาพให้กับเมืองตามผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะที่สอดคล้องกับผังเมืองรวมหรือพิจารณาเพิ่มเติมในอนาคต

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานให้เป็นตามหลักเกณฑ์ของสำนักการระบายน้ำกำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/01/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานให้เป็นตามหลักเกณฑ์ของสำนักการระบายน้ำกำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/02/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานให้เป็นตามหลักเกณฑ์ของสำนักการระบายน้ำกำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/03/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานให้เป็นตามหลักเกณฑ์ของสำนักการระบายน้ำกำหนด		
	โดยกำหนดการประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินการในวันที่ 27 มีนาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 : ดำเนินการตรวจซ่อมบำรุงรากันตรึมคลองพระโขนง ให้อยู่ในที่แข็งแรงปลอดภัย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/05/2566 : ดำเนินการตรวจซ่อมบำรุงป้ายบอกสถานที่ ที่เป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของพื้นที่ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ปลอดภัย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/06/2566 : ดำเนินการจัดเก็บขยะแพลูกบวบ บริเวณคลองสาขา 5 คลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/07/2566 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่10 :: 31/08/2566 : ดำเนินการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ริมหอพระโขนง เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม ร่มรื่น  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/09/2566 : สรุปและรายงานผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการปรับปรุงคลองสายหลักในพื้นที่

รหัสโครงการ... : 50330000-3312

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองเตย / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติศักดิ์ ภัคดี

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร ประสบปัญหามลพิษทางน้ำเป็นอย่างมาก จะเห็นได้ว่าแม่น้ำลำคลองในเขตกรุงเทพมหานครมีสีดำและมีกลิ่นเหม็นเนื่องจากประชาชนได้ปล่อยน้ำเสียที่ไม่มีการบำบัดลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะและไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองโดยตรงมาเป็นระยะเวลาหลายปีจนกระทั่งแม่น้ำลำคลองในเขตกรุงเทพมหานครไม่สามารถใช้วิธีการทางธรรมชาติบำบัดน้ำเสียให้เจือจางหรือทุเลาลงไปได้โดยธรรมชาติแล้วแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำสาธารณะ มีศักยภาพในการฟอกสิ่งสกปรกและฟื้นฟูคุณภาพน้ำให้กลับคืนมาด้วยตัวเองอย่างช้าๆจนกลับมาอยู่ในสภาพที่ดีได้ จะเห็นได้จากในอดีตที่ผู้คนอาศัยอยู่อย่างเบาบาง ปัญหาน้ำเน่าเสียไม่มีอะไรรุนแรงมากนักเพราะเมื่อน้ำเสียถูกปล่อยทิ้งลงสู่แม่น้ำลำคลองในปริมาณน้อยก็จะมีเวลาฟอกตัวเองได้จนมีคุณภาพระดับหนึ่งแต่ปัจจุบันการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น ส่งผลให้มีการปล่อยน้ำเสียปริมาณมากทำให้การฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้ำโดยวิธีการทางธรรมชาติไม่ทันต่อปริมาณน้ำเสียที่เพิ่มขึ้นจนยากที่คุณภาพน้ำจะฟื้นคืนสภาพกลับมาดังเดิมได้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้บริเวณคลองให้เกิดความสวยงาม
2. เพื่อให้บริเวณคลองเกิดความสะอาด
3. เพื่อให้บริเวณคลองเกิดความปลอดภัย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองให้เกิดความสวยงาม
2. ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองเกิดความสะอาด
3. ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองเกิดความปลอดภัย

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๔.๓ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1

พื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงพื้นที่กายภาพภายในย่านเพื่อส่งเสริมทัศนียภาพให้กับเมืองตามผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะที่สอดคล้องกับผังเมืองรวมหรือพิจารณาเพิ่มเติมในอนาคต

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานให้เป็นตามหลักเกณฑ์ของสำนักการระบายน้ำกำหนด  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/01/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานให้เป็นตามหลักเกณฑ์ของสำนักการระบายน้ำกำหนด  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/02/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานให้เป็นตามหลักเกณฑ์ของสำนักการระบายน้ำกำหนด  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/03/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานให้เป็นตามหลักเกณฑ์ของสำนักการระบายน้ำกำหนด โดยกำหนดการประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินการในวันที่ 27 มีนาคม 2566  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/04/2566 : ดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษารันตริมหอพระโขนง ให้อยู่ในที่แข็งแรงปลอดภัย  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/05/2566 : ดำเนินการตรวจสอบบำรุงป้ายบอกสถานที่ ที่เป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของพื้นที่ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ปลอดภัย  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่8	:: 27/06/2566 : ดำเนินการจัดเก็บขยะแพลูกบวบ บริเวณคลองสาขา 5 คลอง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 31/07/2566 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงคลอง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/08/2566 : ดำเนินการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ริมคลองพระโขนง เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม ร่มรื่น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/09/2566 : สรุปและรายงานผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

