



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : บำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50340000-7126

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-10-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,108,275 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร.1513

1.3 หลักการและเหตุผล

สถานการณ์พื้นที่สีเขียวในเมืองในประเทศไทยยังคงน่ากังวล การเพิ่มขึ้นของประชากร การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และความต้องการที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้น เป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนให้เกิดการขยายตัวของเมืองซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของพื้นที่สีเขียวตามธรรมชาติ และความท้าทายในการที่จะอนุรักษ์และจัดสรรพื้นที่สีเขียวในเมือง ปัญหาการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมืองเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหา และเป็นวิธีการปรับปรุงสมดุลของสภาพแวดล้อมในเขตเมือง เนื่องจากพื้นที่สีเขียวก่อให้เกิดสุนทรียภาพและความร่มรื่นแก่เมือง

ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ

และนั่นหมายความว่าพื้นที่สีเขียวที่มีต้นไม้ยังช่วยปรับปรุงระบบนิเวศและบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองได้

นอกจากนี้ต้นไม้ยังทำหน้าที่เหมือนปอดของเมืองช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์

รักษาสมดุลระหว่างการใช้พื้นที่ก่อสร้างในเขตเมืองและพื้นที่ธรรมชาติตลอดจนช่วยให้การขยายตัวของเมืองเป็นไปอย่างมีระบบรวมทั้งการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของคนเมืองทั้งในด้านความร่มรื่นลดความแออัดของสิ่งก่อสร้าง และลดความตึงเครียดของสังคมเมือง

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่ มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้าน ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ประชากร

เป็นแหล่งงานที่ดึงดูดให้ผู้คนจากท้องถิ่นต่างๆ หลั่งไหลเข้ามาประกอบอาชีพ ปัญหาที่ตามมาคือ ความแออัดของที่อยู่อาศัย ประชากรหนาแน่น

สาธารณสุขโลก สาธารณูปการไม่เพียงพอ อาชญากรรมเพิ่มขึ้น การจราจรติดขัด มลภาวะเป็นพิษ ขยะเกลื่อนเมือง น้ำเน่า อากาศเสีย เสียงดัง ฝุ่นละออง

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยในเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ทั้งช่วยกรองมลพิษ เสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรงให้คนเมือง จึงต้องมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมือง

เพื่อช่วยให้ประชาชนคนเมืองมีทางเลือกในการพักผ่อนหย่อนใจมากขึ้น

ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จึงได้กำหนดนโยบายด้านพื้นที่สีเขียว โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ว่างริมทางให้เป็นพื้นที่สีเขียว มีสภาพแวดล้อมที่ดี

สะอาดสวยงาม ปลอดภัย

สำนักงานเขตประเวศตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน

จึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เขตประเวศให้สวยงาม สะอาด ร่มรื่น

เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน และเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มและบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวและสร้างความร่มรื่น สวยงามในพื้นที่เขตประเวศ

2. เพื่อให้เกิดแหล่งนันทนาการแห่งใหม่ในพื้นที่เขตประเวศ

3. เพื่อสนองนโยบายด้านมหานครสีเขียวของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงพื้นที่สีเขียว บริเวณที่ว่างถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9

2. ปรับปรุงพื้นที่สีเขียว วงเวียนถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30

3. ปรับปรุงพื้นที่สีเขียว ที่ว่างริมถนนคูขนานกาญจนาภิเษก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/01/2566 : การดำเนินการโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว เดือนตุลาคม 2565 - มกราคม 2566

1.สำรวจพื้นที่เป้าหมายของโครงการ ได้แก่

1.1 บริเวณที่ว่างถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9

1.2 วงเวียนถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30

1.3 ที่ว่างริมถนนคูขนานกาญจนาภิเษก

2.ประมาณการราคา

3.เสนอขออนุมัติโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	4.อยู่ระหว่างรอรอการอนุมัติเงินประจำงวด 5.เตรียมและปรับปรุงพื้นที่ เพื่อรอการดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/02/2566 : การดำเนินการโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว เดือนกุมภาพันธ์ 2566
รายงานครั้งที่3	1.เตรียมและปรับปรุงพื้นที่ เพื่อรอการดำเนินการ 2.อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุตามโครงการฯ ในขั้นตอนการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุปลูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/03/2566 : 1.เตรียมและปรับปรุงพื้นที่ เพื่อรอการดำเนินการ 2.อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุตามโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ในขั้นตอนตรวจร่างสัญญา
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/04/2566 : 1.อยู่ระหว่างการจัดส่งต้นไม้และวัสดุในการปลูกตามโครงการฯ 2.ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่และปลูกต้นไม้ บริเวณสวนซอยบารเมษฐ์ ถนนคูขนานกาญจนาภิเษก
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/05/2566 : การดำเนินการตามโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียวเดือนพฤษภาคม 2566 -ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่และปลูกต้นไม้ ได้แก่ 1.สวนปักษีพัฒนา ถนนคูขนานกาญจนาภิเษก 2.สวนซอยบารเมษฐ์ ถนนคูขนานกาญจนาภิเษก 3.สวนแยกวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 4.สวนวงเวียน 3 วงเวียน ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/06/2566 : การดำเนินการโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำเดือนมิถุนายน 2566 -ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่และปลูกต้นไม้ ได้แก่ 1.สวนซอยบารเมษฐ์ ถนนคูขนานกาญจนาภิเษก 2.สวนแยกวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/07/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 1,108,275 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

