



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ และเก็บขยะวัชพืช เปิดทางน้ำไหลในลำกระโดง ลำราง และคลองในพื้นที่เขตจอมทอง

รหัสโครงการ... : 50360000-7185

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรรณภา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตจอมทองมีพื้นที่ 26.254 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากรตามสถิติทะเบียนท้องถิ่น 149,161 คน

แบ่งพื้นที่ปกครองออกเป็น 4 แขวง ประกอบด้วย

1.1 แขวงบางค้อ พื้นที่ 3.375 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 35,019 คน

1.2 แขวงบางขุนเทียน พื้นที่ 5.789 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 35,873 คน

1.3 แขวงจอมทอง พื้นที่ 5.677 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 33,449 คน

1.4 แขวงบางมด พื้นที่ 11.413 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 44,820 คน

มีแนวเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตภาษีเจริญโดยมีคลองรางบัว คลองสวนหลวง คลองวัดโคกอน คลองตาม่วง

คลองวัดนางสี และเขตธนบุรี โดยมีคลองวัดใหม่ยายนุ้ย คลองด่าน เป็นเส้นแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตธนบุรี โดยมีคลองบางสะแกและเขตราษฎร์บูรณะ โดยมีคลองบางปะแก้ว และถนนสุขสวัสดิ์ เป็นเส้นแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตบางขุนเทียน โดยมีคลองตาสูก คลองบางมด เขตทุ่งครุ โดยมีคลองยายจำปี เป็นเส้นแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตบางบอน โดยมีคลองตางำ คลองวัดสิงห์ และเขตบางขุนเทียน โดยมีคลองสนามชัย คลองวัดกก คลองบัว

เป็นเส้นแบ่งเขตซึ่งในอดีตพื้นที่เขตจอมทองมี คู คลอง ลำราง และที่ว่างเป็นสวนจำนวนมาก

ประชาชนใช้น้ำเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันและเพื่อประกอบอาชีพและใช้ในการสัญจร ไม่มีปัญหาน้ำท่วมมากนัก

แต่สภาพปัจจุบันความเจริญเติบโตของเมืองได้ขยายตัวมากขึ้นวิถีชีวิตดั้งเดิมเปลี่ยนไปที่ว่าง คู ลำราง

ที่ใช้ในการสัญจรหรือเพื่อการระบายน้ำถูกถมปรับพื้นที่สร้างเป็นที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์การใช้น้ำเพื่อการบริโภคมากขึ้นมีการสูบน้ำใต้ดินมาใช้

ทำให้พื้นดินทรุดตัวต่ำลง จึงก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วม น้ำขัง ดังนั้น

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่กล่าวมาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบังเกิดผลดีตามนโยบายของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 04/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่วางไว้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 08/02/2566 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2566

ได้ดำเนินการล้างท่อโดยแรงงานเขต จำนวน 42 ซอย จำนวน 11,501 ม.

เก็บขยะและวัชพืช - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 21,740 ม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 09/03/2566 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

ได้ดำเนินการล้างท่อโดยแรงงานเขต จำนวน - ซอย จำนวน 19,313 ม.

เก็บขยะและวัชพืช - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 31,595 ม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 18/04/2566 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566

ได้ดำเนินการล้างท่อโดยแรงงานเขต จำนวน 73 ซอย จำนวน 26,178 ม.





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|------------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่ 5 | <p>เก็บขยะและวัชพืช - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 41,435 ม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท :: 09/05/2566 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 เมษายน 2566 ได้ดำเนินการล้างท่อโดยแรงงานเขต จำนวน 88 ซอย จำนวน 32,490 ม. เก็บขยะและวัชพืช - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 47,550 ม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท :: 12/06/2566 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566 ได้ดำเนินการล้างท่อโดยแรงงานเขต จำนวน 90 ซอย จำนวน 32,613 ม. เก็บขยะและวัชพืช - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 51,995 ม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 10/07/2566 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2566 ได้ดำเนินการล้างท่อโดยแรงงานเขต จำนวน 90 ซอย จำนวน 32,613 ม. เก็บขยะและวัชพืช - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 56,422 ม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 15/08/2566 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2566 ได้ดำเนินการล้างท่อโดยแรงงานเขต จำนวน 90 ซอย จำนวน 32,613 ม. เก็บขยะและวัชพืช - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 56,422 ม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 21/09/2566 : ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 6 | <p>เก็บขยะและวัชพืช - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 47,550 ม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท :: 12/06/2566 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566 ได้ดำเนินการล้างท่อโดยแรงงานเขต จำนวน 90 ซอย จำนวน 32,613 ม. เก็บขยะและวัชพืช - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 51,995 ม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 10/07/2566 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2566 ได้ดำเนินการล้างท่อโดยแรงงานเขต จำนวน 90 ซอย จำนวน 32,613 ม. เก็บขยะและวัชพืช - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 56,422 ม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 15/08/2566 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2566 ได้ดำเนินการล้างท่อโดยแรงงานเขต จำนวน 90 ซอย จำนวน 32,613 ม. เก็บขยะและวัชพืช - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 56,422 ม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 21/09/2566 : ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 7 | <p>เก็บขยะและวัชพืช - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 51,995 ม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 10/07/2566 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2566 ได้ดำเนินการล้างท่อโดยแรงงานเขต จำนวน 90 ซอย จำนวน 32,613 ม. เก็บขยะและวัชพืช - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 56,422 ม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 15/08/2566 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2566 ได้ดำเนินการล้างท่อโดยแรงงานเขต จำนวน 90 ซอย จำนวน 32,613 ม. เก็บขยะและวัชพืช - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 56,422 ม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 21/09/2566 : ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 8 | <p>เก็บขยะและวัชพืช - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 56,422 ม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 15/08/2566 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2566 ได้ดำเนินการล้างท่อโดยแรงงานเขต จำนวน 90 ซอย จำนวน 32,613 ม. เก็บขยะและวัชพืช - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 56,422 ม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 21/09/2566 : ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 9 | <p>เก็บขยะและวัชพืช - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 56,422 ม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 21/09/2566 : ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ และเก็บขยะวัชพืช เปิดทางน้ำไหลในลำกระโดง ลำราง และคลองในพื้นที่เขตจอมทอง

รหัสโครงการ... : 50360000-7185 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรรณภา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตจอมทองมีพื้นที่ 26.254 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากรตามสถิติทะเบียนท้องถิ่น 149,161 คน แบ่งพื้นที่ปกครองออกเป็น 4 แขวง ประกอบด้วย

- 1.1 แขวงบางค้อ พื้นที่ 3.375 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 35,019 คน
- 1.2 แขวงบางขุนเทียน พื้นที่ 5.789 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 35,873 คน
- 1.3 แขวงจอมทอง พื้นที่ 5.677 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 33,449 คน
- 1.4 แขวงบางมด พื้นที่ 11.413 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 44,820 คน

มีแนวเขตติดต่อ ดังนี้

- ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตภาษีเจริญโดยมีคลองรางบัว คลองสวนหลวง คลองวัดโคคอน คลองตาม่วง คลองวัดนางชี และเขตธนบุรี โดยมีคลองวัดใหม่ยายนุ้ย คลองदान เป็นเส้นแบ่งเขต
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตธนบุรี โดยมีคลองบางสะแกและเขตราชบุรณะ โดยมีคลองบางปะแก้ว และถนนสุขสวัสดิ์ เป็นเส้นแบ่งเขต
- ทิศใต้ ติดต่อกับเขตบางขุนเทียน โดยมีคลองตาสุก คลองบางมด เขตทุ่งครุ โดยมีคลองยายจำปี เป็นเส้นแบ่งเขต
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตบางบอน โดยมีคลองตางิ้ว คลองวัดสิงห์ และเขตบางขุนเทียน โดยมีคลองสนามชัย คลองวัดกก คลองบัว เป็นเส้นแบ่งเขตซึ่งในอดีตพื้นที่เขตจอมทองมี คู คลอง ลำราง และที่ว่างเป็นสวนจำนวนมาก ประชาชนใช้น้ำเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันและเพื่อประกอบอาชีพและใช้ในการสัญจร ไม่มีปัญหาน้ำท่วมมากนัก แต่สภาพปัจจุบันความเจริญเติบโตของเมืองได้ขยายตัวมากขึ้นวิถีชีวิตดั้งเดิมเปลี่ยนไปที่ว่าง คู ลำราง ที่ใช้ในการสัญจรหรือเพื่อการระบายน้ำถูกลบไปพื้นที่สร้างเป็นที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์การใช้น้ำเพื่อการบริโภคมากขึ้นมีการสูบน้ำใต้ดินมาใช้ ทำให้พื้นดินทรุดตัวต่ำลง จึงก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วม น้ำขัง ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้น้ำท่วมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบังเกิดผลดีตามนโยบายของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของคล่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 04/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่วางไว้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 08/02/2566 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2566

ได้ดำเนินการล้างท่อโดยแรงงานเขต จำนวน 42 ซอย จำนวน 11,501 ม.

เก็บขยะและวัชพืช - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 21,740 ม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 09/03/2566 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

ได้ดำเนินการล้างท่อโดยแรงงานเขต จำนวน - ซอย จำนวน 19,313 ม.

เก็บขยะและวัชพืช - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 31,595 ม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 18/04/2566 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566

ได้ดำเนินการล้างท่อโดยแรงงานเขต จำนวน 73 ซอย จำนวน 26,178 ม.

เก็บขยะและวัชพืช - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 41,435 ม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 09/05/2566 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 เมษายน 2566

ได้ดำเนินการล้างท่อโดยแรงงานเขต จำนวน 88 ซอย จำนวน 32,490 ม.

เก็บขยะและวัชพืช - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 47,550 ม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 12/06/2566 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

ได้ดำเนินการล้างท่อโดยแรงงานเขต จำนวน 90 ซอย จำนวน 32,613 ม.

เก็บขยะและวัชพืช - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 51,995 ม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 10/07/2566 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2566

ได้ดำเนินการล้างท่อโดยแรงงานเขต จำนวน 90 ซอย จำนวน 32,613 ม.

เก็บขยะและวัชพืช - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 56,422 ม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 15/08/2566 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

ได้ดำเนินการล้างท่อโดยแรงงานเขต จำนวน 90 ซอย จำนวน 32,613 ม.

เก็บขยะและวัชพืช - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 56,422 ม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 21/09/2566 : ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ และเก็บขยะวัชพืช เปิดทางน้ำไหลในลำกระโดง ลำราง และคลองในพื้นที่เขตจอมทอง

รหัสโครงการ... : 50360000-7185

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรวงคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตจอมทองมีพื้นที่ 26.254 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากรตามสถิติทะเบียนท้องถิ่น 149,161 คน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

แบ่งพื้นที่ปกครองออกเป็น 4 แขวง ประกอบด้วย

- 1.1 แขวงบางค้อ พื้นที่ 3.375 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 35,019 คน
- 1.2 แขวงบางขุนเทียน พื้นที่ 5.789 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 35,873 คน
- 1.3 แขวงจอมทอง พื้นที่ 5.677 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 33,449 คน
- 1.4 แขวงบางมด พื้นที่ 11.413 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 44,820 คน

มีแนวเขตติดต่อ ดังนี้

- ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตภาษีเจริญโดยมีคลองรางบัว คลองสวนหลวง คลองวัดโคกอน คลองตาม่วง คลองวัดนางชี และเขตธนบุรี โดยมีคลองวัดใหม่ยายนุ้ย คลองด่าน เป็นเส้นแบ่งเขต
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตธนบุรี โดยมีคลองบางสะแกและเขตราษฎร์บูรณะ โดยมีคลองบางปะแก้ว และถนนสุขสวัสดิ์ เป็นเส้นแบ่งเขต
- ทิศใต้ ติดต่อกับเขตบางขุนเทียน โดยมีคลองตาสุก คลองบางมด เขตทุ่งครุ โดยมีคลองยายจำปี เป็นเส้นแบ่งเขต
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตบางบอน โดยมีคลองตางาม คลองวัดสิงห์ และเขตบางขุนเทียน โดยมีคลองสนามชัย คลองวัดกก คลองบัว

เป็นเส้นแบ่งเขตซึ่งในอดีตพื้นที่เขตจอมทองมี คู คลอง ลำราง และที่ว่างเป็นสวนจำนวนมาก

ประชาชนใช้น้ำเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันและเพื่อประกอบอาชีพและใช้ในการสัจจร ไม่มีปัญหาน้ำท่วมมากนัก

แต่สภาพปัจจุบันความเจริญเติบโตของเมืองได้ขยายตัวมากขึ้นวิถีชีวิตดั้งเดิมเปลี่ยนไปที่ว่าง คู ลำราง

ที่ใช้ในการสัจจรหรือเพื่อการระบายน้ำถูกถมปรับพื้นที่สร้างเป็นที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์การใช้น้ำเพื่อการบริโภคมากขึ้นมีการสูบน้ำใต้ดินมาใช้ ทำให้พื้นดินทรุดตัวต่ำลง จึงก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วม น้ำขัง ดังนั้น

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ท่วมให้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพบังเกิดผลดีตามนโยบายของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 04/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่วางไว้ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 08/02/2566 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2566 | | |
| | ได้ดำเนินการล้างท่อโดยแรงงานเขต จำนวน 42 ซอย จำนวน 11,501 ม. | | |
| | เก็บขยะและวัชพืช - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 21,740 ม. | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 09/03/2566 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 | | |
| | ได้ดำเนินการล้างท่อโดยแรงงานเขต จำนวน - ซอย จำนวน 19,313 ม. | | |
| | เก็บขยะและวัชพืช - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 31,595 ม | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 18/04/2566 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566 | | |
| | ได้ดำเนินการล้างท่อโดยแรงงานเขต จำนวน 73 ซอย จำนวน 26,178 ม. | | |
| | เก็บขยะและวัชพืช - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 41,435 ม | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 09/05/2566 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 เมษายน 2566 | | |
| | ได้ดำเนินการล้างท่อโดยแรงงานเขต จำนวน 88 ซอย จำนวน 32,490 ม. | | |
| | เก็บขยะและวัชพืช - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 47,550 ม | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 12/06/2566 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566 | | |
| | ได้ดำเนินการล้างท่อโดยแรงงานเขต จำนวน 90 ซอย จำนวน 32,613 ม. | | |
| | เก็บขยะและวัชพืช - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 51,995 ม | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 10/07/2566 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2566 | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|--|
| | ได้ดำเนินการล้างท่อโดยแรงงานเขต จำนวน 90 ซอย จำนวน 32,613 ม. | | | |
| | เก็บขยะและวัชพืช - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 56,422 ม | | | |
| รายงานครั้งที่ 8 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 15/08/2566 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2566 | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย | |
| | ได้ดำเนินการล้างท่อโดยแรงงานเขต จำนวน 90 ซอย จำนวน 32,613 ม. | | | |
| | เก็บขยะและวัชพืช - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 56,422 ม | | | |
| รายงานครั้งที่ 9 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 21/09/2566 : ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย | |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ และเก็บขยะวัชพืช เปิดทางน้ำไหลในลำกระโดง ลำราง และคลองในพื้นที่เขตจอมทอง

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| รหัสโครงการ... : 50360000-7185 | ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566 |
| เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 | งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท |
| สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 | งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท |

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรางคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตจอมทองมีพื้นที่ 26.254 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากรตามสถิติทะเบียนท้องถิ่น 149,161 คน แบ่งพื้นที่ปกครองออกเป็น 4 แขวง ประกอบด้วย

- 1.1 แขวงบางค้อ พื้นที่ 3.375 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 35,019 คน
- 1.2 แขวงบางขุนเทียน พื้นที่ 5.789 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 35,873 คน
- 1.3 แขวงจอมทอง พื้นที่ 5.677 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 33,449 คน
- 1.4 แขวงบางมด พื้นที่ 11.413 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 44,820 คน

มีแนวเขตติดต่อ ดังนี้

- ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตภาษีเจริญโดยมีคลองรางบัว คลองสวนหลวง คลองวัดโคกนอ คลองต้าม่วง คลองวัดนางชี และเขตธนบุรี โดยมีคลองวัดใหม่ยายนุ้ย คลองदान เป็นเส้นแบ่งเขต
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตธนบุรี โดยมีคลองบางสะแกและเขตราษฎร์บูรณะ โดยมีคลองบางปะแก้ว และถนนสุขสวัสดิ์ เป็นเส้นแบ่งเขต
- ทิศใต้ ติดต่อกับเขตบางขุนเทียน โดยมีคลองตาสูก คลองบางมด เขตทุ่งครุ โดยมีคลองยายจำปี เป็นเส้นแบ่งเขต
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตบางบอน โดยมีคลองตงเต่า คลองวัดสิงห์ และเขตบางขุนเทียน โดยมีคลองสนามชัย คลองวัดกก คลองบัว เป็นเส้นแบ่งเขตซึ่งในอดีตพื้นที่เขตจอมทองมี คู คลอง ลำราง และที่ว่างเป็นสวนจำนวนมาก

ประชาชนในพื้นนี้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันและเพื่อประกอบอาชีพและใช้ในการสัญจร ไม่มีปัญหาน้ำท่วมมากนัก แต่สภาพปัจจุบันความเจริญเติบโตของเมืองได้ขยายตัวมากขึ้นวิถีชีวิตดั้งเดิมเปลี่ยนไปที่ว่าง คู ลำราง ที่ใช้ในการสัญจรหรือเพื่อการระบายน้ำถูกลบรื้อพื้นที่สร้างเป็นที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์การใช้น้ำเพื่อการบริโภคมากขึ้นมีการสูบน้ำใต้ดินมาใช้ ทำให้พื้นดินทรุดตัวต่ำลง จึงก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วม น้ำขัง ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพบังเกิดผลดีตามนโยบายของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศาย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|--|
| รายงานครั้งที่ 1 | :: 04/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่วางไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย | |
| รายงานครั้งที่ 2 | :: 08/02/2566 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2566 | | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่3 | <p>ได้ดำเนินการล้างท่อโดยแรงงานเขต จำนวน 42 ซอย จำนวน 11,501 ม. เก็บขยะและวัชพืช - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 21,740 ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท</p> <p>09/03/2566 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | <p>ได้ดำเนินการล้างท่อโดยแรงงานเขต จำนวน - ซอย จำนวน 19,313 ม. เก็บขยะและวัชพืช - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 31,595 ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท</p> <p>18/04/2566 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | <p>ได้ดำเนินการล้างท่อโดยแรงงานเขต จำนวน 73 ซอย จำนวน 26,178 ม. เก็บขยะและวัชพืช - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 41,435 ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท</p> <p>09/05/2566 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 เมษายน 2566</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | <p>ได้ดำเนินการล้างท่อโดยแรงงานเขต จำนวน 88 ซอย จำนวน 32,490 ม. เก็บขยะและวัชพืช - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 47,550 ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p> <p>12/06/2566 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | <p>ได้ดำเนินการล้างท่อโดยแรงงานเขต จำนวน 90 ซอย จำนวน 32,613 ม. เก็บขยะและวัชพืช - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 51,995 ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p> <p>10/07/2566 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2566</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | <p>ได้ดำเนินการล้างท่อโดยแรงงานเขต จำนวน 90 ซอย จำนวน 32,613 ม. เก็บขยะและวัชพืช - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 56,422 ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p> <p>15/08/2566 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2566</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | <p>ได้ดำเนินการล้างท่อโดยแรงงานเขต จำนวน 90 ซอย จำนวน 32,613 ม. เก็บขยะและวัชพืช - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 56,422 ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p> <p>21/09/2566 : ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

