



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการแยกเศษวัสดุก่อสร้างเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50370000-3304

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนวัฒน์ ไวยนันท์ (091-0563153)

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล (1515)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

จากสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปสถานที่ก่อสร้างและรื้อถอนอาคารบางแห่งยังมีการลักลอบทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างบริเวณทางสาธารณะ ซึ่งเป็นปัญหาในการจัดเก็บขยะและส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมกับกรุงเทพมหานคร ตลอดจนปัญหาฝุ่น PM2.5 ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมระยะยาว ปัญหาปริมาณเศษวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น การคัดแยกเศษวัสดุก่อสร้างออกจากขยะทั่วไป โดยทำความเข้าใจกับบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างเจ้าของโครงการก่อสร้างในพื้นที่ เพื่อขอความร่วมมือคัดแยกขยะเศษวัสดุก่อสร้างออกจากขยะทั่วไป และนำไปทิ้งในสถานที่ที่ถูกต้อง หรือนำไปใช้ประโยชน์

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการแยกเศษวัสดุก่อสร้างประเภทต่าง ๆ
2. เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้รับเหมาก่อสร้างเจ้าของโครงการในพื้นที่ในการช่วยกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
3. เพื่อให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเจ้าของโครงการในพื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดการเศษวัสดุก่อสร้าง และเห็นถึงความจำเป็นของการคัดแยกเศษวัสดุก่อสร้างออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป
4. เพื่อลดปริมาณขยะเศษวัสดุก่อสร้างลักลอบทิ้งในพื้นที่เขตดินแดง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการคัดแยกเศษวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
2. สามารถคัดแยกเศษวัสดุก่อสร้างออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป 10 ตัน/เดือน
3. สามารถกำจัดอย่างถูกวิธีและนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน) (องค์ประกอบที่ 2)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกเศษวัสดุก่อสร้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ได้ปริมาณ 20 ตัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.67 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/31/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกเศษวัสดุก่อสร้างประจำเดือนธันวาคม 2563 ได้ปริมาณ 12 ตัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.66 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/01/2564 : คัดแยกเศษวัสดุก่อสร้างประจำเดือนมกราคม 2564 ได้ปริมาณ 22 ตัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/02/2564 : คัดแยกเศษวัสดุก่อสร้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ได้ปริมาณ 24 ตัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : คัดแยกเศษวัสดุก่อสร้างประจำเดือนมีนาคม 2564 ได้ปริมาณ 19 ตัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : คัดแยกเศษวัสดุก่อสร้างประจำเดือนเมษายน 2564 ได้ปริมาณ 20 ตัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/05/2564 : หยุดดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : หยุดดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/07/2564 : หยุดดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่12 :: 31/08/2564 : หยุดดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/09/2564 : คัดแยกเศษวัสดุก่อสร้างประจำเดือนกันยายน 2564 ได้ปริมาณ 12 ตัน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการแยกเศษวัสดุก่อสร้างเพื่อการนำกลับมาใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50370000-3304

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนวัฒน์ ไวยนันท์ (091-0563153)

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล (1515)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

จากสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปสถานที่ก่อสร้างและรื้อถอนอาคารบางแห่งยังมีการลักลอบทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างบริเวณทางสาธารณะ ซึ่งเป็นปัญหาในการจัดเก็บขยะและส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมกับกรุงเทพมหานคร ตลอดจนปัญหาฝุ่น PM2.5 ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมระยะยาว ปัญหาปริมาณเศษวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น การคัดแยกเศษวัสดุก่อสร้างออกจากขยะทั่วไป โดยทำความเข้าใจกับบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างเจ้าของโครงการก่อสร้างในพื้นที่ เพื่อขอความร่วมมือคัดแยกขยะเศษวัสดุก่อสร้างออกจากขยะทั่วไป และนำไปทิ้งในสถานที่ที่ถูกต้อง หรือนำไปใช้ประโยชน์

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการแยกเศษวัสดุก่อสร้างประเภทต่าง ๆ
2. เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้รับเหมาก่อสร้างเจ้าของโครงการในพื้นที่ในการช่วยกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
3. เพื่อให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเจ้าของโครงการในพื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดการเศษวัสดุก่อสร้าง และเห็นถึงความจำเป็นของการคัดแยกเศษวัสดุก่อสร้างออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป
4. เพื่อลดปริมาณขยะเศษวัสดุก่อสร้างลักลอบทิ้งในพื้นที่เขตดินแดง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการคัดแยกเศษวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
2. สามารถคัดแยกเศษวัสดุก่อสร้างออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป 10 ตัน/เดือน
3. สามารถกำจัดอย่างถูกวิธีและนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน) (องค์ประกอบที่ 2)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกเศษวัสดุก่อสร้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ได้ปริมาณ 20 ตัน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.67 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/31/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกเศษวัสดุก่อสร้างประจำเดือนธันวาคม 2563 ได้ปริมาณ 12 ตัน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.66 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/01/2564 : คัดแยกเศษวัสดุก่อสร้างประจำเดือนมกราคม 2564 ได้ปริมาณ 22 ตัน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/02/2564 : คัดแยกเศษวัสดุก่อสร้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ได้ปริมาณ 24 ตัน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/03/2564 : คัดแยกเศษวัสดุก่อสร้างประจำเดือนมีนาคม 2564 ได้ปริมาณ 19 ตัน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : คัดแยกเศษวัสดุก่อสร้างประจำเดือนเมษายน 2564 ได้ปริมาณ 20 ตัน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/05/2564 : หยุดดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	:: 30/06/2564 : หยุดดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/07/2564 : หยุดดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/08/2564 : หยุดดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/09/2564 : คัดแยกเศษวัสดุก่อสร้างประจำเดือนกันยายน 2564 ได้ปริมาณ 12 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

