



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50370000-3336

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพิชิต พุฒศิริ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐชา มังคลาร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตดินแดงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่ต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเมืองและเพิ่มพื้นที่สีเขียวมรกตสำหรับประชาชนตามเกณฑ์มาตรฐานสากลและตามนโยบายกรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.5 การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1. เพื่อป้องกันการบุกรุก หรือลักลอบทิ้งมูลฝอยในพื้นที่ว่าง
- 2.2. ปรับทัศนียภาพให้ร่มรื่นสวยงาม
- 2.3. เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงพื้นที่สีเขียว พื้นที่บริเวณสวนหย่อมถนนมิตรไมตรีและบริเวณพื้นที่ว่างหน้าสถานีจ่ายน้ำมันของกรุงเทพมหานคร สาขาดินแดง

- 3.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์จากพื้นที่เสื่อมโทรมให้ร่มรื่น สวยงาม
- 3.2 ปลุกและตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ
- 3.3 ลดปัญหามลพิษในพื้นที่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2564 : เสนอขออนุมัติโครงการและขอจัดสรรเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2564 : อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2565 : อยู่ระหว่างการจัดเตรียมพื้นที่ให้พร้อมสำหรับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามรูปแบบของกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/02/2565 : อยู่ระหว่างการจัดเตรียมพื้นที่ให้พร้อมสำหรับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามรูปแบบกิจกรรมของโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2565 : ดำเนินงานตามโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปี 2565 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว		
	โดยดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามเป้าหมาย พื้นที่ 570 ตร.ม. ดังนี้		
	1.บริเวณเกาะกลางใต้ทางพิเศษตั้งแต่ถนนดินแดงถึงวัดหัวตะพาน พื้นที่ 500 ตร.ม		
	2.บริเวณที่ว่างข้างสถานีจ่ายน้ำมัน กทม ดินแดง 70 ตร.ม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50370000-3336

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ





หน่วยงานที่รับชอบ.



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพิชิต พุฒศิริ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมณัฐชา มังคลาร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตดินแดงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่ต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเมืองและเพิ่มพื้นที่สีเขียวภูมิทัศน์ก่อนสำหรับประชาชนตามเกณฑ์มาตรฐานสากลและตามนโยบายกรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.5 การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1. เพื่อป้องกันการบุกรุก หรือลักลอบทิ้งมูลฝอยในพื้นที่ว่าง
- 2.2. ปรับทัศนียภาพให้ร่มรื่นสวยงาม
- 2.3. เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงพื้นที่สีเขียว พื้นที่บริเวณสวนหย่อมถนนมิตรไมตรีและบริเวณพื้นที่ว่างหน้าสถานีจ่ายน้ำมันของกรุงเทพมหานคร สาขาดินแดง

- 3.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์จากพื้นที่เสื่อมโทรมให้ร่มรื่น สวยงาม
- 3.2 ปลุกและตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ
- 3.3 ลดปัญหามลพิษในพื้นที่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2564 : เสนอขออนุมัติโครงการและขอจัดสรรเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2564 : อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2565 : อยู่ระหว่างการจัดเตรียมพื้นที่ให้พร้อมสำหรับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามรูปแบบของกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/02/2565 : อยู่ระหว่างการจัดเตรียมพื้นที่ให้พร้อมสำหรับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามรูปแบบกิจกรรมของโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2565 : ดำเนินงานตามโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปี 2565 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว		
	โดยดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามเป้าหมาย พื้นที่ 570 ตร.ม. ดังนี้		
	1.บริเวณเกาะกลางใต้ทางพิเศษตั้งแต่ถนนดินแดงถึงวัดหัวตะพาน พื้นที่ 500 ตร.ม		
	2.บริเวณที่ว่างข้างสถานีจ่ายน้ำมัน กทม ดินแดง 70 ตร.ม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50370000-3336

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพิชิต พุฒศิริ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมณัฐชา มังคลาร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตดินแดงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่ต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเมืองและเพิ่มพื้นที่สีเขียวภูมิทัศน์ก่อนสำหรับประชาชนตามเกณฑ์มาตรฐานสากลและตามนโยบายกรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.5 การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวขึ้น





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1. เพื่อป้องกันการบุกรุก หรือลักลอบทิ้งมูลฝอยในพื้นที่ว่าง
- 2.2. ปรับทัศนียภาพให้ร่มรื่นสวยงาม
- 2.3. เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงพื้นที่สีเขียว พื้นที่บริเวณสวนหย่อมถนนมิตรไมตรีและบริเวณพื้นที่ว่างหน้าสถานีจ่ายน้ำมันของกรุงเทพมหานคร สาขาคินแดง

- 3.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์จากพื้นที่เสื่อมโทรมให้ร่มรื่น สวยงาม
- 3.2 ปลุกและตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ
- 3.3 ลดปัญหามลพิษในพื้นที่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2564 : เสนอขออนุมัติโครงการและขอจัดสรรเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2564 : อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2565 : อยู่ระหว่างการจัดเตรียมพื้นที่ให้พร้อมสำหรับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามรูปแบบของกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/02/2565 : อยู่ระหว่างการจัดเตรียมพื้นที่ให้พร้อมสำหรับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามรูปแบบกิจกรรมของโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2565 : ดำเนินงานตามโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปี 2565 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามเป้าหมาย พื้นที่ 570 ตร.ม. ดังนี้ 1.บริเวณเกาะกลางใต้ทางพิเศษตั้งแต่ถนนดินแดงถึงวัดหัวตะพาน พื้นที่ 500 ตร.ม 2.บริเวณที่ว่างข้างสถานีจ่ายน้ำมัน กทม ดินแดง 70 ตร.ม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50370000-3336

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพิชิต พุฒศิริ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐชา มิ่งคลากร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตดินแดงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่ต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเมืองและเพิ่มพื้นที่สีเขียวมรกตก่อนสำหรับประชาชนตามเกณฑ์มาตรฐานสากลและตามนโยบายกรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.5 การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1. เพื่อป้องกันการบุกรุก หรือลักลอบทิ้งมูลฝอยในพื้นที่ว่าง
- 2.2. ปรับทัศนียภาพให้ร่มรื่นสวยงาม
- 2.3. เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงพื้นที่สีเขียว พื้นที่บริเวณสวนหย่อมถนนมิตรไมตรีและบริเวณพื้นที่ว่างหน้าสถานีจ่ายน้ำมันของกรุงเทพมหานคร สาขาคินแดง

- 3.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์จากพื้นที่เสื่อมโทรมให้ร่มรื่น สวยงาม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

3.2 ปลุกและตกแต่งไม้ดอก ไม้ประดับ

3.3 ลดปัญหามลพิษในพื้นที่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2564 : เสนอขออนุมัติโครงการและขอจัดสรรเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2564 : อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2565 : อยู่ระหว่างการจัดเตรียมพื้นที่ให้พร้อมสำหรับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามรูปแบบของกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/02/2565 : อยู่ระหว่างการจัดเตรียมพื้นที่ให้พร้อมสำหรับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามรูปแบบกิจกรรมของโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2565 : ดำเนินงานตามโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปี 2565 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว		
	โดยดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามเป้าหมาย พื้นที่ 570 ตร.ม. ดังนี้		
	1.บริเวณเกาะกลางใต้ทางพิเศษตั้งแต่ถนนดินแดงถึงวัดหัวตะพาน พื้นที่ 500 ตร.ม		
	2.บริเวณที่ว่างข้างสถานีจ่ายน้ำมัน กทม ดินแดง 70 ตร.ม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

