



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วเมือง

รหัสโครงการ... : 50370000-3427

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐชา มังคลากร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

1.3 หลักการและเหตุผล

นโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วเมือง เป็นการนำร่องนโยบายแรกใน 214 นโยบาย ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกต้นไม้เพื่อให้อากาศไม่อุดอู้อากาศ เป็นกำแพงดักฝุ่น ดักฝุ่นละอองขนาดเล็ก ดังนั้น การปลูกต้นไม้จึงไม่ใช่แค่ปลูก แต่จะปลูกให้ได้ประโยชน์สูงสุดและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของเมืองได้ โดยมีแนวคิดการสร้างระบบนิเวศที่ดีของเมืองด้วยแนวคิดที่เป็นรูปธรรม มีพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน การมีพื้นที่สีเขียวใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้นให้คนในเมือง รวมไปถึงมิติเศรษฐกิจ อย่างคนขายต้นไม้ก็จะได้อาชีพ มีส่วนร่วมในการสนับสนุนต้นไม้ให้กับ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีพื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่และกรุงเทพมหานครเป็นมหานครร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอดตามมาตรฐานสากล ซึ่งสถานการณ์และแนวโน้มปัจจุบันพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครเพื่อบริการประชาชนนั้นยังต่ำกว่ามาตรฐานสากลและต่ำกว่ามาตรฐานการเป็นเมืองคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งหากต้องการให้กรุงเทพมหานคร เป็นมหานครแห่งพื้นที่สีเขียวจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ปลูกเพื่อลดฝุ่น ลดมลพิษและดูดซับคาร์บอน (CO2) เน้นปลูกในพื้นที่ที่มีกิจกรรมของประชาชนหนาแน่น เพื่อสร้างประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการดักจับมลพิษและฝุ่นก่อนถึงประชาชน
2. ปลูกเพื่อให้ได้ร่มเงาในการใช้ชีวิต ปลูกในพื้นที่ที่มีกิจกรรมกลางแจ้งของประชาชนหนาแน่น เช่น พื้นที่บริเวณการเชื่อมต่อทางขนส่ง เป็นต้น
3. ปลูกเพื่อส่งเสริมความหลากหลายของระบบนิเวศ เลือกใช้พันธุ์ไม้ท้องถิ่น ปลูกหลากหลายชนิดเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหรือแหล่งอาหารของสัตว์ อีกทั้งยังลดโอกาสในการเกิดโรคระบาดในพืชชนิดใดชนิดเดียว
4. ปลูกเพื่อให้ชุมชนมีรายได้ สนับสนุนให้ชุมชนเกษตรกรรมในกรุงเทพมหานครเพาะกล้าไม้ โดยกรุงเทพมหานครหรือเอกชนเป็นผู้รับซื้อ สร้างรายได้แก่ชุมชน
5. ปลูกเพื่อให้คนและต้นไม้โตไปพร้อมๆ กัน แจกกล้าให้กับนักเรียนและประชาชนที่สนใจปลูกเพื่อให้ ?คนและต้นไม้เติบโตไปพร้อมกับเมือง? โดยกำหนดให้วันอาทิตย์เป็นวันปลูกต้นไม้กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

การปลูกต้นไม้ล้านต้น เพื่อปลูกต้นไม้และมลพิษในเมืองกรุง สร้างร่มเงา ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ โดยแบ่งยุทธศาสตร์การปลูกเป็น 4 กลุ่ม ตามลักษณะของพื้นที่ ซึ่งสำนักงานเขตดินแดงจัดอยู่ในกลุ่มพื้นที่ขนาดเล็ก สวนสาธารณะมาก เช่น เขตพระนคร เขตดุสิต เขตดินแดง
เป้าหมายปลูกไม้ยืนต้น 30% ไม้พุ่มกลางไม่เกิน 70%

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 12/05/2566 : ตุลาคม - ธันวาคม 2565 สำรวจพื้นที่โครงการ เสนอโครงการและขออนุมัติดำเนินโครงการฯ ความก้าวหน้าของโครงการ 10%
เป็นไปตามแผน เป็นไปตามเป้าหมาย
: มกราคม 2566 ประสานหน่วยงานภายนอกและเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฯ ความก้าวหน้าของโครงการ 20% เป็นไปตามแผน
เป็นไปตามเป้าหมาย
: กุมภาพันธ์ 2566 ดำเนินการปลูกไม้พุ่ม บริเวณถนนรัชดาภิเษก จำนวน 120 ต้น ความก้าวหน้าของโครงการ 25%
เป็นไปตามแผน เป็นไปตามเป้าหมาย
: มีนาคม 2566 ดำเนินการปลูกไม้พุ่ม บริเวณถนนรัชดาภิเษก จำนวน 151 ต้น ความก้าวหน้าของโครงการ 30%
เป็นไปตามแผน เป็นไปตามเป้าหมาย
: เมษายน 2566 ดำเนินการปลูกไม้พุ่ม บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต8 จำนวน 20 ต้น ความก้าวหน้าของโครงการ 35%
เป็นไปตามแผน เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/05/2566 : ปลูกต้นตะแบกนา จำนวน 1 ต้น และเตรียมชุดหลุม สำหรับปลูกต้นตะแบกนา จำนวน 15 ต้น





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

บริเวณถนนรัชดาภิเษก ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2566

รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท :: 20/06/2566 : มิถุนายน 2566 □ดำเนินการปลูกต้นไม้จำนวน 13 ต้น ต้นโคลอเดีย จำนวน 14 ต้น ต้นอินทนิลน้ำ จำนวน 7 ต้น ต้นทุระจง จำนวน 1 ต้น ต้นตะแบกนา จำนวน 11 ต้น ต้นชะเมยทอง จำนวน 291 ต้น ต้นทองอุไร จำนวน 21 ต้น	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท :: 20/07/2566 : กรกฎาคม 2566 □ปลูกต้นไม้ทั้งหมด 1,723 ต้น (ไม้ยืนต้น 60 ต้น, ไม้พุ่ม 1,663 ต้น)	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท :: 22/08/2566 : สิงหาคม 2566 □ปลูกต้นไม้ทั้งหมด 32 ต้น (ไม้ยืนต้น 16 ต้น, ไม้พุ่ม 16 ต้น)	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท :: 21/09/2566 : กันยายน 2566 ปลูกต้นไม้ทั้งหมด 45 ต้น (ไม้ยืนต้น 16 ต้น, ไม้พุ่ม 29 ต้น)	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นหัวเมือง

รหัสโครงการ... : 50370000-3427

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐชา มังคลากร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

1.3 หลักการและเหตุผล

นโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นหัวเมือง เป็นการนำร่องนโยบายแรกใน 214 นโยบาย ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกต้นไม้เพื่อให้ต้นไม้ดูแลเมือง เป็นกำแพงดักกลิ่น ดักฝุ่นละอองขนาดเล็ก ดังนั้น การปลูกต้นไม้จึงไม่ใช่แค่ปลูก แต่จะปลูกให้ได้ประโยชน์สูงสุดและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของเมืองได้ โดยมีแนวคิดการสร้างระบบนิเวศที่ดีของเมืองด้วยแนวคิดที่เป็นรูปธรรม มีพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน การมีพื้นที่สีเขียวใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้นให้คนในเมือง รวมไปถึงมิติเศรษฐกิจ อย่างคนขายต้นไม้ก็จะได้มีอาชีพ มีส่วนร่วมในการสนับสนุนต้นไม้ให้กับ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีพื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่และกรุงเทพมหานครเป็นมหานครร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอดามาตามมาตรฐานสากล

ซึ่งสถานการณ์และแนวโน้มปัจจุบันพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครเพื่อบริการประชาชนนั้นยังต่ำกว่ามาตรฐานสากลและต่ำกว่ามาตรฐานการเป็นเมืองคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งหากต้องการให้กรุงเทพมหานคร เป็นมหานครแห่งพื้นที่สีเขียวจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหานี้ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ปลูกเพื่อลดฝุ่น ลดมลพิษและดูดซับคาร์บอน (CO2) เน้นปลูกในพื้นที่ที่มีกิจกรรมของประชาชนหนาแน่น เพื่อสร้างประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการดักจับมลพิษและฝุ่นก่อนถึงประชาชน
2. ปลูกเพื่อให้เกิดร่มเงาในการใช้ชีวิต ปลูกในพื้นที่ที่มีกิจกรรมกลางแจ้งของประชาชนหนาแน่น เช่น พื้นที่บริเวณการเชื่อมต่อการขนส่ง เป็นต้น
3. ปลูกเพื่อส่งเสริมความหลากหลายของระบบนิเวศ เลือกใช้พันธุ์ไม้ท้องถิ่น ปลูกหลากหลายชนิดเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหรือแหล่งอาหารของสัตว์ อีกทั้งยังลดโอกาสในการเกิดโรคระบาดในพืชชนิดใดชนิดเดียว
4. ปลูกเพื่อให้ชุมชนมีรายได้ สนับสนุนให้ชุมชนเกษตรกรรมในกรุงเทพมหานครเพาะกล้าไม้ โดยกรุงเทพมหานครหรือเอกชนเป็นผู้รับซื้อ สร้างรายได้แก่ชุมชน
5. ปลูกเพื่อให้คนและต้นไม้โตไปพร้อมๆ กัน แจกกล้าให้กับนักเรียนและประชาชนที่สนใจปลูกเพื่อให้ ?คนและต้นไม้เติบโตไปพร้อมกับเมือง? โดยกำหนดให้วันอาทิตย์เป็นวันปลูกต้นไม้กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

การปลูกต้นไม้ล้านต้น เพื่อถักฝุ่นและมลพิษในเมืองกรุง สร้างร่มเงา ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ โดยแบ่งยุทธศาสตร์การปลูกเป็น 4 กลุ่ม ตามลักษณะของพื้นที่ ซึ่งสำนักงานเขตดินแดงจัดอยู่ในกลุ่มพื้นที่ขนาดเล็ก สวนสาธารณะมาก เช่น เขตพระนคร เขตดุสิต เขตดินแดง

เป้าหมายปลูกไม้ยืนต้น 30% ไม้พุ่มกลางไม่เกิน 70%

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ





รายงานครั้งที่ 1





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 12/05/2566 : ตุลาคม - ธันวาคม 2565 สํารวจพื้นที่โครงการ เสนอโครงการและขออนุมัติดำเนินโครงการฯ ความก้าวหน้าของโครงการ 10%
 เป็นไปตามแผน เป็นไปตามเป้าหมาย

: มกราคม 2566 ประสานหน่วยงานภายนอกและเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฯ ความก้าวหน้าของโครงการ 20% เป็นไปตามแผน
 เป็นไปตามเป้าหมาย

: กุมภาพันธ์ 2566 ดำเนินการปลูกไม้พุ่ม บริเวณถนนรัชดาภิเษก จำนวน 120 ต้น ความก้าวหน้าของโครงการ 25%
 เป็นไปตามแผน เป็นไปตามเป้าหมาย

: มีนาคม 2566 ดำเนินการปลูกไม้พุ่ม บริเวณถนนรัชดาภิเษก จำนวน 151 ต้น ความก้าวหน้าของโครงการ 30%
 เป็นไปตามแผน เป็นไปตามเป้าหมาย

: เมษายน 2566 ดำเนินการปลูกไม้พุ่ม บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต8 จำนวน 20 ต้น ความก้าวหน้าของโครงการ 35%
 เป็นไปตามแผน เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 22/05/2566 : ปลูกต้นตะแบกนา จำนวน 1 ต้น และเตรียมชุดหลุม สำหรับปลูกต้นตะแบกนา จำนวน 15 ต้น บริเวณถนนรัชดาภิเษก ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2566
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 20/06/2566 : มิถุนายน 2566 ดำเนินการปลูกต้นแคนา จำนวน 13 ต้น ต้นคลอเดีย จำนวน 14 ต้น ต้นอินทนิลน้ำ จำนวน 7 ต้น ต้นหูกะจจ จำนวน 1 ต้น ต้นตะแบกนา จำนวน 11 ต้น ต้นชะเมยทอง จำนวน 291 ต้น ต้นทองอุไร จำนวน 21 ต้น
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 20/07/2566 : กรกฎาคม 2566 ปลูกต้นไม้ทั้งหมด 1,723 ต้น (ไม้ยืนต้น 60 ต้น, ไม้พุ่ม 1,663 ต้น)
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 22/08/2566 : สิงหาคม 2566 ปลูกต้นไม้ทั้งหมด 32 ต้น (ไม้ยืนต้น 16 ต้น, ไม้พุ่ม 16 ต้น)
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/09/2566 : กันยายน 2566 ปลูกต้นไม้ทั้งหมด 45 ต้น (ไม้ยืนต้น 16 ต้น, ไม้พุ่ม 29 ต้น)
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

