



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50380000-6948

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,828,256 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวลลิตินี แจ่มสามสี

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักงานเขตสวนหลวงยังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและจากการตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้บริหารเขต และผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครให้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาส่งสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ช่องรับน้ำฝน ผาท่อระบายน้ำ บ่อพักและท่อระบายน้ำที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสวนหลวง จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- 2.2 เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
- 2.3 เพื่อให้เกิดความสะอาดปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรบนถนนและทางเท้า

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตสวนหลวง ให้อยู่ในสภาพดีและปลอดภัย แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/12/2565 : 1.งานซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 งบประมาณ 490,960 บาท - อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : 1.งานซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวรแยกถนนพระราม 9 ซอย 41 ดำเนินการขั้นตอนจัดทำสัญญาจ้างและผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ 2.งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการก่อสร้าง 3.งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง ขั้นตอนคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/02/2566 : 1.งานซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวรแยกถนนพระราม 9 ซอย 41 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน 2.งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 3.งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง ขั้นตอนจัดทำรายงานขอจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/03/2566 : งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 .งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง ขั้นตอนจัดทำรายงานขอจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/04/2566 : งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 .งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง ขั้นตอนจัดทำรายงานขอจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงาน		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>:- งานซ่อมแซมผิวจราจรขอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยจนถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>- งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง ดำเนินการถึงขั้นตอนตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงิน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:- งานซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยอ่อนนุช 17 แยก 9 ซอยอ่อนนุช 48 ซอยพัฒนาการ 30 ปากซอยพัฒนาการ 34 และซอยพัฒนาการ 53 ยอดเงิน 491,000.- บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>24/07/2566 : : 1.ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 งบประมาณ 490,960 บาท สัญญาเลขที่ ขสล.1/2566 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว</p> <p>2.ซ่อมแซมผิวจราจรขอยพัฒนาการ 53 งบประมาณ 494,500 บาท สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว</p> <p>3.ซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง งบประมาณ 415,760.- บาท สัญญาเลขที่ ขสล.9/2566 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว</p> <p>4.ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยอ่อนนุช 17 แยก 9 ซอยอ่อนนุช 48 ซอยพัฒนาการ 30 ปากซอยพัฒนาการ 34 และซอยพัฒนาการ 53 สัญญาเลขที่ ขสล.10/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)</p> <p>5. ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 และแยกถนนพระราม 9 ซอย 60 สัญญาเลขที่ ขสล.11/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>24/07/2566 : : 1.ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 งบประมาณ 490,960 บาท สัญญาเลขที่ ขสล.1/2566 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว</p> <p>2.ซ่อมแซมผิวจราจรขอยพัฒนาการ 53 งบประมาณ 494,500 บาท สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว</p> <p>3.ซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง งบประมาณ 415,760.- บาท สัญญาเลขที่ ขสล.9/2566 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว</p> <p>4.ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยอ่อนนุช 17 แยก 9 ซอยอ่อนนุช 48 ซอยพัฒนาการ 30 ปากซอยพัฒนาการ 34 และซอยพัฒนาการ 53 สัญญาเลขที่ ขสล.10/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)</p> <p>5. ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 และแยกถนนพระราม 9 ซอย 60 สัญญาเลขที่ ขสล.11/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ส่งมอบงาน วันที่ 15 ส.ค.66</p> <p>6.ซ่อมแซมผิวทางอ่อนนุช 24 จากถนนอ่อนนุชถึงคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>24/07/2566 : : 1.ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 งบประมาณ 490,960 บาท สัญญาเลขที่ ขสล.1/2566 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว</p> <p>2.ซ่อมแซมผิวจราจรขอยพัฒนาการ 53 งบประมาณ 494,500 บาท สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว</p> <p>3.ซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง งบประมาณ 415,760.- บาท สัญญาเลขที่ ขสล.9/2566 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว</p> <p>4.ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยอ่อนนุช 17 แยก 9 ซอยอ่อนนุช 48 ซอยพัฒนาการ 30 ปากซอยพัฒนาการ 34 และซอยพัฒนาการ 53 สัญญาเลขที่ ขสล.10/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)</p> <p>5. ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 และแยกถนนพระราม 9 ซอย 60 สัญญาเลขที่ ขสล.11/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ส่งมอบงาน วันที่ 15 ส.ค.66</p> <p>6.ซ่อมแซมผิวทางอ่อนนุช 24 จากถนนอ่อนนุชถึงคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง ผู้รับจ้างส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ซ่อมแซมผิวทางอ่อนนุช 24 จากถนนอ่อนนุชถึงคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จเรียบร้อยและเบิกจ่ายเงินแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 3,000,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
รหัสโครงการ... : 50380000-6948

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566





เริ่มต้นโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: 2022-10-01 00:00:00





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,828,256 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมลธิณี แจ่มสามสี

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักงานเขตสวนหลวงยังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและจากการตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้บริหารเขต และผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครให้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาสีสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ช่องรับน้ำฝน ผ่าท่อระบายน้ำ บ่อพักและท่อระบายน้ำที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสวนหลวง จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดороน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- 2.2 เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
- 2.3 เพื่อให้เกิดความสะอาดปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรบนถนนและทางเท้า

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาดороน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตสวนหลวง ให้อยู่ในสภาพดีและปลอดภัย แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/12/2565 : 1.งานซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 งบประมาณ 490,960 บาท - อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงาน		
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : 1.งานซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวรแยกถนนพระราม 9 ซอย 41 ดำเนินการขั้นตอนจัดทำสัญญาจ้างและผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ 2.งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการก่อสร้าง 3.งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง ขั้นตอนคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/02/2566 : 1.งานซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวรแยกถนนพระราม 9 ซอย 41 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน 2.งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 3.งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง ขั้นตอนจัดทำรายงานขอจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงาน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/03/2566 : งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 .งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง ขั้นตอนจัดทำรายงานขอจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงาน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/04/2566 : งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 .งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง ขั้นตอนจัดทำรายงานขอจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงาน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: - งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน - งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	ดำเนินการถึงขั้นตอนตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: จำนวนแชมบ่อพักที่ระบายน้ำชอยอ่อนนุช 17 แยก 9 ชอยอ่อนนุช 48 ชอยพัฒนาการ 30 ปากชอยพัฒนาการ 34 และชอยพัฒนาการ 53 ยอดเงิน 491,000.- บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง)
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/07/2566 : 1.ซ่อมแชมบ่อพักที่ระบายน้ำชอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ชอย 41 งบประมาณ 490,960 บาท สัญญาเลขที่ ขสส.1/2566 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 2.ซ่อมแชมผิวจราจรชอยพัฒนาการ 53 งบประมาณ 494,500 บาท สัญญาเลขที่ ขสส.7/2566 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 3.ซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง งบประมาณ 415,760.- บาท สัญญาเลขที่ ขสส.9/2566 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 4.ซ่อมแชมบ่อพักที่ระบายน้ำชอยอ่อนนุช 17 แยก 9 ชอยอ่อนนุช 48 ชอยพัฒนาการ 30 ปากชอยพัฒนาการ 34 และชอยพัฒนาการ 53 สัญญาเลขที่ ขสส.10/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 5. ซ่อมแชมบ่อพักที่ระบายน้ำชอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ชอย 41 และแยกถนนพระราม 9 ชอย 60 สัญญาเลขที่ ขสส.11/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/07/2566 : 1.ซ่อมแชมบ่อพักที่ระบายน้ำชอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ชอย 41 งบประมาณ 490,960 บาท สัญญาเลขที่ ขสส.1/2566 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 2.ซ่อมแชมผิวจราจรชอยพัฒนาการ 53 งบประมาณ 494,500 บาท สัญญาเลขที่ ขสส.7/2566 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 3.ซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง งบประมาณ 415,760.- บาท สัญญาเลขที่ ขสส.9/2566 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 4.ซ่อมแชมบ่อพักที่ระบายน้ำชอยอ่อนนุช 17 แยก 9 ชอยอ่อนนุช 48 ชอยพัฒนาการ 30 ปากชอยพัฒนาการ 34 และชอยพัฒนาการ 53 สัญญาเลขที่ ขสส.10/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 5. ซ่อมแชมบ่อพักที่ระบายน้ำชอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ชอย 41 และแยกถนนพระราม 9 ชอย 60 สัญญาเลขที่ ขสส.11/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ส่งมอบงาน วันที่ 15 ส.ค.66
รายงานครั้งที่10	6.ซ่อมแชมผิวทางอ่อนนุช 24 จากถนนอ่อนนุชถึงคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/07/2566 : 1.ซ่อมแชมบ่อพักที่ระบายน้ำชอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ชอย 41 งบประมาณ 490,960 บาท สัญญาเลขที่ ขสส.1/2566 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 2.ซ่อมแชมผิวจราจรชอยพัฒนาการ 53 งบประมาณ 494,500 บาท สัญญาเลขที่ ขสส.7/2566 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 3.ซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง งบประมาณ 415,760.- บาท สัญญาเลขที่ ขสส.9/2566 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 4.ซ่อมแชมบ่อพักที่ระบายน้ำชอยอ่อนนุช 17 แยก 9 ชอยอ่อนนุช 48 ชอยพัฒนาการ 30 ปากชอยพัฒนาการ 34 และชอยพัฒนาการ 53 สัญญาเลขที่ ขสส.10/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 5. ซ่อมแชมบ่อพักที่ระบายน้ำชอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ชอย 41 และแยกถนนพระราม 9 ชอย 60 สัญญาเลขที่ ขสส.11/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ส่งมอบงาน วันที่ 15 ส.ค.66 6.ซ่อมแชมผิวทางอ่อนนุช 24 จากถนนอ่อนนุชถึงคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง ผู้รับจ้างส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว ซ่อมแชมผิวทางอ่อนนุช 24 จากถนนอ่อนนุชถึงคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จเรียบร้อยและเบิกจ่ายเงินแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0(: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 3,000,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ชอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50380000-6948	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 2,828,256 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา





ชื่อผู้รับผิดชอบ...





: ฝ่ายโยธา





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวลธิณี แจ่มสามลี

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักงานเขตสวนหลวงยังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและจากการตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้บริหารเขต และผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครให้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาสถาปัตยกรรมประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ช่องรับน้ำฝน ฝาท่อระบายน้ำ บ่อพักและท่อระบายน้ำที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสวนหลวง จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- 2.2 เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
- 2.3 เพื่อให้เกิดความสะอาดปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรบนถนนและทางเท้า

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตสวนหลวง ให้อยู่ในสภาพดีและปลอดภัย แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/12/2565 : 1.งานซ่อมแซมบ่อพักที่ท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 งบประมาณ 490,960 บาท - อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : 1.งานซ่อมแซมบ่อพักที่ท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวรแยกถนนพระราม 9 ซอย 41 ดำเนินการขั้นตอนจัดทำสัญญาจ้างและผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ 2.งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการก่อสร้าง 3.งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง ขั้นตอนคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/02/2566 : 1.งานซ่อมแซมบ่อพักที่ท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวรแยกถนนพระราม 9 ซอย 41 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน 2.งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 3.งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง ขั้นตอนจัดทำรายงานขอจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/03/2566 : งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 .งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง ขั้นตอนจัดทำรายงานขอจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/04/2566 : งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 .งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง ขั้นตอนจัดทำรายงานขอจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: - งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน - งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง ดำเนินการถึงขั้นตอนตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: จ้างซ่อมแซมบ่อพักที่ท่อระบายน้ำซอยอ่อนนุช 17 แยก 9 ซอยอ่อนนุช 48 ซอยพัฒนาการ 30 ปากซอยพัฒนาการ 34 และซอยพัฒนาการ 53 ยอดเงิน 491,000.- บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง)		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน



: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 24/07/2566 : : 1.ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำชอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41
งบประมาณ 490,960 บาท สัญญาเลขที่ ขสล.1/2566 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
2.ซ่อมแซมผิวจราจรชอยพัฒนาการ 53 งบประมาณ 494,500 บาท สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
3.ซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง งบประมาณ 415,760.- บาท สัญญาเลขที่
ขสล.9/2566 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
4.ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำชอยอ่อนนุช 17 แยก 9 ซอยอ่อนนุช 48 ซอยพัฒนาการ 30 ปากชอยพัฒนาการ 34 และชอยพัฒนาการ 53
สัญญาเลขที่ ขสล.10/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
5. ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำชอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 และแยกถนนพระราม 9 ซอย 60 สัญญาเลขที่ ขสล.11/2566
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 24/07/2566 : : 1.ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำชอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41
งบประมาณ 490,960 บาท สัญญาเลขที่ ขสล.1/2566 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
2.ซ่อมแซมผิวจราจรชอยพัฒนาการ 53 งบประมาณ 494,500 บาท สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
3.ซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง งบประมาณ 415,760.- บาท สัญญาเลขที่
ขสล.9/2566 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
4.ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำชอยอ่อนนุช 17 แยก 9 ซอยอ่อนนุช 48 ซอยพัฒนาการ 30 ปากชอยพัฒนาการ 34 และชอยพัฒนาการ 53
สัญญาเลขที่ ขสล.10/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
5. ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำชอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 และแยกถนนพระราม 9 ซอย 60 สัญญาเลขที่ ขสล.11/2566
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ส่งมอบงาน วันที่ 15 ส.ค.66
6.ซ่อมแซมผิวทางอ่อนนุช 24 จากถนนอ่อนนุชถึงคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 24/07/2566 : : 1.ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำชอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41
งบประมาณ 490,960 บาท สัญญาเลขที่ ขสล.1/2566 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
2.ซ่อมแซมผิวจราจรชอยพัฒนาการ 53 งบประมาณ 494,500 บาท สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
3.ซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง งบประมาณ 415,760.- บาท สัญญาเลขที่
ขสล.9/2566 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
4.ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำชอยอ่อนนุช 17 แยก 9 ซอยอ่อนนุช 48 ซอยพัฒนาการ 30 ปากชอยพัฒนาการ 34 และชอยพัฒนาการ 53
สัญญาเลขที่ ขสล.10/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
5. ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำชอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 และแยกถนนพระราม 9 ซอย 60 สัญญาเลขที่ ขสล.11/2566
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ส่งมอบงาน วันที่ 15 ส.ค.66
6.ซ่อมแซมผิวทางอ่อนนุช 24 จากถนนอ่อนนุชถึงคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง
ผู้รับจ้างส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว
ซ่อมแซมผิวทางอ่อนนุช 24 จากถนนอ่อนนุชถึงคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ
ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จเรียบร้อยและเบิกจ่ายเงินแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 3,000,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษากาดาน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50380000-6948

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,828,256 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวลลิตีณี แจ้งสามสี

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักงานเขตสวนหลวงยังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและจากการตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้บริหารเขต



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครให้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาสถาปัตยกรรมประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ช่องรับน้ำฝน ฝาท่อระบายน้ำ บ่อพักและท่อระบายน้ำที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสวนหลวง จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- 2.2 เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
- 2.3 เพื่อให้เกิดความสะอาดปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรบนถนนและทางเท้า

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตสวนหลวง ให้อยู่ในสภาพดีและปลอดภัย แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/12/2565 : 1.งานซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 งบประมาณ 490,960 บาท - อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : 1.งานซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวรแยกถนนพระราม 9 ซอย 41 ดำเนินการขั้นตอนจัดทำสัญญาจ้างและผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ 2.งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการก่อสร้าง 3.งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง ขั้นตอนคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/02/2566 : 1.งานซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวรแยกถนนพระราม 9 ซอย 41 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน 2.งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 3.งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง ขั้นตอนจัดทำรายงานขอจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/03/2566 : งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 .งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง ขั้นตอนจัดทำรายงานขอจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/04/2566 : งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 .งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง ขั้นตอนจัดทำรายงานขอจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: - งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน - งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง ดำเนินการถึงขั้นตอนตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: จ้างซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยอ่อนนุช 17 แยก 9 ซอยอ่อนนุช 48 ซอยพัฒนาการ 30 ปากซอยพัฒนาการ 34 และซอยพัฒนาการ 53 ยอดเงิน 491,000.- บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/07/2566 : : 1.ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 งบประมาณ 490,960 บาท สัญญาเลขที่ ขสล.1/2566 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 2.ซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 งบประมาณ 494,500 บาท สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	<p>ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>3.ซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง งบประมาณ 415,760.- บาท สัญญาเลขที่ ขสล.9/2566 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>4.ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำซอยอ่อนนุช 17 แยก 9 ซอยอ่อนนุช 48 ซอยพัฒนาการ 30 ปากซอยพัฒนาการ 34 และซอยพัฒนาการ 53 สัญญาเลขที่ ขสล.10/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)</p> <p>5. ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 และแยกถนนพระราม 9 ซอย 60 สัญญาเลขที่ ขสล.11/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 24/07/2566 : 1.ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 งบประมาณ 490,960 บาท สัญญาเลขที่ ขสล.1/2566 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>2.ซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 งบประมาณ 494,500 บาท สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>3.ซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง งบประมาณ 415,760.- บาท สัญญาเลขที่ ขสล.9/2566 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>4.ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำซอยอ่อนนุช 17 แยก 9 ซอยอ่อนนุช 48 ซอยพัฒนาการ 30 ปากซอยพัฒนาการ 34 และซอยพัฒนาการ 53 สัญญาเลขที่ ขสล.10/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)</p> <p>5. ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 และแยกถนนพระราม 9 ซอย 60 สัญญาเลขที่ ขสล.11/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ส่งมอบงาน วันที่ 15 ส.ค.66</p> <p>6.ซ่อมแซมผิวทางอ่อนนุช 24 จากถนนอ่อนนุชถึงคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 24/07/2566 : 1.ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 งบประมาณ 490,960 บาท สัญญาเลขที่ ขสล.1/2566 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>2.ซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 งบประมาณ 494,500 บาท สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>3.ซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง งบประมาณ 415,760.- บาท สัญญาเลขที่ ขสล.9/2566 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>4.ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำซอยอ่อนนุช 17 แยก 9 ซอยอ่อนนุช 48 ซอยพัฒนาการ 30 ปากซอยพัฒนาการ 34 และซอยพัฒนาการ 53 สัญญาเลขที่ ขสล.10/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)</p> <p>5. ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 และแยกถนนพระราม 9 ซอย 60 สัญญาเลขที่ ขสล.11/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ส่งมอบงาน วันที่ 15 ส.ค.66</p> <p>6.ซ่อมแซมผิวทางอ่อนนุช 24 จากถนนอ่อนนุชถึงคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง ผู้รับจ้างส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ซ่อมแซมผิวทางอ่อนนุช 24 จากถนนอ่อนนุชถึงคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและเบิกจ่ายเงินแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 3,000,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

