



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : แก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ

รหัสโครงการ... : 50380000-7017

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายเทคนิค / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมลธิณี แจ่มสามลี

1.3 หลักการและเหตุผล

รอรายละเอียดโครงการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

รอรายละเอียดโครงการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

การลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/01/2566 : รอรายละเอียด และแนวทางการดำเนินโครงการจากสำนักที่รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/02/2566 : รอรายละเอียด และแนวทางการดำเนินโครงการจาก ศปถ.กทม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/03/2566 : รอรายละเอียดและแนวทางการดำเนินโครงการจาก ศปถ.กทม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 19/04/2566 : รอแนวทางการปฏิบัติงานจาก ศปถ.กทม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/05/2566 : รมติที่ประชุม ศปถ.เขตสวนหลวง วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ในการดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 21/06/2566 : ได้จัดการประชุม ศปถ.เขตสวนหลวง ครั้งที่ 1/2566 เรียบร้อยแล้ว และนำจุดเสี่ยงฯ		
	ที่กำหนดมาวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปรับปรุง ขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขอยู่ในระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/07/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงทางอุบัติเหตุ จำนวน 2 จุด เพื่อนำเสนอผู้บริหารในการดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 18/08/2566 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจสอบอุปกรณ์บริเวณพื้นผิวจราจร		
	ถ้ามีจุดที่ชำรุดจะประสานสำนักการจราจรและขนส่งเพื่อทำการซ่อมแซมต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/09/2566 : ตรวจสอบจุดเสี่ยง จำนวน 2 จุด บริเวณบมอิมมิ่งพัฒนาการ และแยกพัฒนาการ แก้ไขเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งรายงานให้ สจส.		
	เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : แก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ

รหัสโครงการ... : 50380000-7017

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายเทคนิค / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมลธิณี แจ่มสามลี





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.3 หลักการและเหตุผล

รอรายละเอียดโครงการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

รอรายละเอียดโครงการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

การลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/01/2566 : รอรายละเอียด และแนวทางการดำเนินโครงการจากสำนักที่รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/02/2566 : รอรายละเอียด และแนวทางการดำเนินโครงการจาก สปถ.กทม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/03/2566 : รอรายละเอียดและแนวทางการดำเนินโครงการจาก สปถ.กทม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 19/04/2566 : รอแนวทางการปฏิบัติงานจาก สปถ.กทม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/05/2566 : รอมติที่ประชุม สปถ.เขตสวนหลวง วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ในการดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 21/06/2566 : ได้จัดการประชุม สปถ.เขตสวนหลวง ครั้งที่ 1/2566 เรียบร้อยแล้ว และนำจุดเสี่ยงฯ ที่กำหนดมาวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปรับปรุง ขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขอยู่ในระหว่างดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/07/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงทางอุบัติเหตุ จำนวน 2 จุด เพื่อนำเสนอผู้บริหารในการดำเนินการปรับปรุง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 18/08/2566 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจสอบอุปกรณ์บริเวณพื้นผิวจราจร ถ้ามีจุดที่ชำรุดจะประสานสำนักการจราจรและขนส่งเพื่อทำการซ่อมแซมต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/09/2566 : ตรวจสอบจุดเสี่ยง จำนวน 2 จุด บริเวณบนอุโมงค์พัฒนาการ และแยกพัฒนาการ แก้ไขเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งรายงานให้ สจส. เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : แก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ

รหัสโครงการ... : 50380000-7017

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายเทคนิค / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวลลิตีณี แจ้งสามสี

1.3 หลักการและเหตุผล

รอรายละเอียดโครงการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

รอรายละเอียดโครงการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

การลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****





เป้าหมายที่





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/01/2566 : รออรายละเอียด และแนวทางการดำเนินโครงการจากสำนักที่รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/02/2566 : รออรายละเอียด และแนวทางการดำเนินโครงการจาก ศปด.กทม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/03/2566 : รออรายละเอียดและแนวทางการดำเนินโครงการจาก ศปด.กทม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 19/04/2566 : รออแนวทางการปฏิบัติงานจาก ศปด.กทม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/05/2566 : รออมติที่ประชุม ศปด.เขตสวนหลวง วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ในการดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 21/06/2566 : ได้จัดการประชุม ศปด.เขตสวนหลวง ครั้งที่ 1/2566 เรียบร้อยแล้ว และนำจุดเสี่ยงฯ ที่กำหนดมาวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปรับปรุง ขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขอยู่ในระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/07/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงทางอุบัติเหตุ จำนวน 2 จุด เพื่อนำเสนอผู้บริหารในการดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 18/08/2566 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจสอบอุปกรณ์บริเวณพื้นผิวจราจร		
	ถ้ามีจุดที่ชำรุดจะประสานสำนักการจราจรและขนส่งเพื่อทำการซ่อมแซมต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/09/2566 : ตรวจจุดเสี่ยง จำนวน 2 จุด บริเวณบอนุโมงค์พัฒนาการ และแยกพัฒนาการ แก้ไขเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งรายงานให้ สจส.		
	เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : แก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ

รหัสโครงการ... : 50380000-7017

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายเทคนิค / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทคนิค

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวลลิตินี แจ้งสามสี

1.3 หลักการและเหตุผล

รออรายละเอียดโครงการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

รออรายละเอียดโครงการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

การลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/01/2566 : รออรายละเอียด และแนวทางการดำเนินโครงการจากสำนักที่รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/02/2566 : รออรายละเอียด และแนวทางการดำเนินโครงการจาก ศปด.กทม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/03/2566 : รออรายละเอียดและแนวทางการดำเนินโครงการจาก ศปด.กทม.		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	:: 19/04/2566 : รออนุญาตปฏิบัติงานจาก สปถ.กทม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/05/2566 : รอมติที่ประชุม สปถ.เขตสวนหลวง วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ในการดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 21/06/2566 : ได้จัดการประชุม สปถ.เขตสวนหลวง ครั้งที่ 1/2566 เรียบร้อยแล้ว และนำจุดเสี่ยงฯ ที่กำหนดมาวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปรับปรุง ขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขอยู่ในระหว่างดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/07/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงทางอุบัติเหตุ จำนวน 2 จุด เพื่อนำเสนอผู้บริหารในการดำเนินการปรับปรุง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 18/08/2566 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจสอบอุปกรณ์บริเวณพื้นผิวจราจร ถ้ามีจุดที่ชำรุดจะประสานสำนักการจราจรและขนส่งเพื่อทำการซ่อมแซมต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/09/2566 : ตรวจจุดเสี่ยง จำนวน 2 จุด บริเวณบนอุโมงค์พัฒนาการ และแยกพัฒนาการ แก้ไขเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งรายงานให้ สจส. เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

