



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาคลองบางเชือกหนัง คลองบางแกว และคลองภาษีเจริญ
 รหัสโครงการ... : 50400000-7132 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2023-04-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ตลอดแนวคลองคลองบางเชือกหนัง คลองบางแกว และคลองภาษีเจริญ โดยมีเป้าหมายให้คลองและพื้นที่ริมคลองมีความสวยงาม สะอาด ปลอดภัย สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ สร้างความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ ทั้งภูมิทัศน์ที่เป็นแหล่งธรรมชาติหรือสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้น รวมถึงการบำรุงรักษาให้เกิดความยั่งยืนและพัฒนาต่อยอดเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขตบางแค สำนักงานเขตบางแคจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาคลองบางเชือกหนัง คลองบางแกว และคลองภาษีเจริญขึ้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการฟื้นฟูและพัฒนาคลองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ฟื้นฟูและพัฒนาย่านสำคัญริมคลองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขตบางแค

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

บริเวณพื้นที่ที่ดำเนินการได้พัฒนาเป็นสถานที่พักผ่อนริมน้ำจุดชมวิวิทิวทัศน์ จุดเช็คอิน (Check in) ที่มีความสวยงาม สะอาด ปลอดภัย โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 FFF - ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 02/10/2566 :
 1.ผลการประเมินภาพรวม (คะแนนร้อยละ 20)
 จากคณะกรรมการตรวจสอบ (10 คณะ)
 และผลคะแนนเฉลี่ยจากความคิดเห็นของภาคประชาสังคมต่อการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองของกทม.(10 คณะ)
 2. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองภาษีเจริญ บางแกว
 บางเชือกหนังในพื้นที่เขตบางแคและจัดทำข้อเสนอแนะการพัฒนาเพิ่มเติมจากการดำเนินงานพร้อมเสนอโครงการ/กิจกรรมส่งให้สำนักการระบาย
 น้ำภายในวันที่ 15 กันยายน 2566 (80 คะแนน)
 - มีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในภารกิจส่วนที่ 1
 ครบถ้วนโดยเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนในระดับผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ (Outcome)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาคลองบางเชือกหนัง คลองบางแกว และคลองภาษีเจริญ
 รหัสโครงการ... : 50400000-7132 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2023-04-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ตลอดแนวคลองคลองบางเชือกหนัง คลองบางแกว และคลองภาษีเจริญ โดยมีเป้าหมายให้คลองและพื้นที่ริมคลองมีความสวยงาม สะอาด ปลอดภัย สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ สร้างความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ ทั้งภูมิทัศน์ที่เป็นแหล่งธรรมชาติหรือสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้น รวมถึงการบำรุงรักษาให้เกิดความยั่งยืนและพัฒนาต่อยอดเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขตบางแค





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สำนักงานเขตบางแคจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาคลองบางเชือกหนัง คลองบางแวก และคลองภาษีเจริญขึ้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการฟื้นฟูและพัฒนาคลองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ฟื้นฟูและพัฒนาย่านสำคัญริมคลองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขตบางแค

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

บริเวณพื้นที่ที่ดำเนินการได้พัฒนาเป็นสถานที่พักผ่อนริมน้ำคลองจตุรมิตรสามัคคี จุดเช็คอิน (Check in) ที่มีความสวยงาม สะอาด ปลอดภัย โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 FFF - ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 02/10/2566 :

1.ผลการประเมินภาพรวม (คะแนนร้อยละ 20)

จากคณะกรรมการตรวจสอบ (10 คณะ)

และผลคะแนนเฉลี่ยจากความคิดเห็นของภาคประชาสังคมต่อการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองของกทม.(10 คณะ)

2. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองภาษีเจริญ บางแวก

บางเชือกหนังในพื้นที่เขตบางแคและจัดทำข้อเสนอแนะการพัฒนาเพิ่มเติมจากการดำเนินงานพร้อมเสนอโครงการ/กิจกรรมส่งให้สำนักการระบายน้ำภายในวันที่ 15 กันยายน 2566 (80 คณะ)

- มีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในภารกิจส่วนที่ 1

ครบถ้วนโดยเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนในระดับผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ (Outcome)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาคลองบางเชือกหนัง คลองบางแวก และคลองภาษีเจริญ

รหัสโครงการ... : 50400000-7132

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-04-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ตลอดแนวคลองคลองบางเชือกหนัง คลองบางแวก และคลองภาษีเจริญ

โดยมีเป้าหมายให้คลองและพื้นที่ริมคลองมีความสวยงาม สะอาด ปลอดภัย สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ สร้างความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์

ทั้งภูมิทัศน์ที่เป็นแหล่งธรรมชาติหรือสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้น

รวมถึงการบำรุงรักษาให้เกิดความยั่งยืนและพัฒนาต่อยอดเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขตบางแค

สำนักงานเขตบางแคจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาคลองบางเชือกหนัง คลองบางแวก และคลองภาษีเจริญขึ้น

เพื่อให้การขับเคลื่อนการฟื้นฟูและพัฒนาคลองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ฟื้นฟูและพัฒนาย่านสำคัญริมคลองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขตบางแค

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

บริเวณพื้นที่ที่ดำเนินการได้พัฒนาเป็นสถานที่พักผ่อนริมน้ำคลองจตุรมิตรสามัคคี จุดเช็คอิน (Check in) ที่มีความสวยงาม สะอาด ปลอดภัย โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 FFF - ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ





รายงานครั้งที่ 1





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 02/10/2566 :

1.ผลการประเมินภาพรวม (คะแนนร้อยละ 20)

จากคณะกรรมการตรวจสอบ (10 คณะ)

และผลคะแนนเฉลี่ยจากความคิดเห็นของภาคประชาสังคมต่อการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองของทท.(10 คณะ)

2. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองภาษีเจริญ บางแกว

บางเขินหนึ่งในพื้นที่เขตบางแคและจัดทำข้อเสนอแนะการพัฒนาเพิ่มเติมจากการดำเนินงานพร้อมเสนอโครงการ/กิจกรรมส่งให้สำนักการระบายน้ำภายในวันที่ 15 กันยายน 2566 (80 คะแนน)

- มีการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในภารกิจส่วนที่ 1

ครบถ้วนโดยเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนในระดับผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ (Outcome)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาคลองบางเขินบางแกว และคลองภาษีเจริญ

รหัสโครงการ... : 50400000-7132

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-04-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ตลอดแนวคลองคลองบางเขินบางแกว และคลองภาษีเจริญ

โดยมีเป้าหมายให้คลองและพื้นที่ริมคลองมีความสวยงาม สะอาด ปลอดภัย สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ สร้างความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์

ทั้งภูมิทัศน์ที่เป็นแหล่งธรรมชาติหรือสถานที่ที่ก่อสร้างขึ้น

รวมถึงการบำรุงรักษาให้เกิดความยั่งยืนและพัฒนาต่อยอดเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขตบางแค

สำนักงานเขตบางแคจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาคลองบางเขินบางแกว และคลองภาษีเจริญขึ้น

เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่คลองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ฟื้นฟูและพัฒนาย่านสำคัญริมคลองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขตบางแค

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

บริเวณพื้นที่ที่ดำเนินการได้พัฒนาเป็นสถานที่พักผ่อนริมน้ำที่ปลอดภัย จุดเช็คอิน (Check in) ที่มีความสวยงาม สะอาด ปลอดภัย

โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา ทท. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 FFF - ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 02/10/2566 :

1.ผลการประเมินภาพรวม (คะแนนร้อยละ 20)

จากคณะกรรมการตรวจสอบ (10 คณะ)

และผลคะแนนเฉลี่ยจากความคิดเห็นของภาคประชาสังคมต่อการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองของทท.(10 คณะ)

2. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองภาษีเจริญ บางแกว

บางเขินหนึ่งในพื้นที่เขตบางแคและจัดทำข้อเสนอแนะการพัฒนาเพิ่มเติมจากการดำเนินงานพร้อมเสนอโครงการ/กิจกรรมส่งให้สำนักการระบายน้ำภายในวันที่ 15 กันยายน 2566 (80 คะแนน)

- มีการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในภารกิจส่วนที่ 1

ครบถ้วนโดยเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนในระดับผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ (Outcome)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

