



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยหทัยราษฎร์ 41

รหัสโครงการ... : 50460000-3586

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,275,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : -

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์  
ปลอดภัยต่อชีวิต ขอยหทัยราษฎร์ 41 เป็นทางสาธารณะที่ใช้สัญจร มีประชาชนอยู่อาศัยหนาแน่น สภาพเดิมเป็นผิวทางเดิมเป็นแอสฟัลต์  
เป็นเส้นทางหลักที่ประชาชนอยู่ริมคลองลำแบน ใช้เป็นเส้นทางหลักเข้า-ออกชุมชน สภาพปัจจุบันชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ  
สร้างความเดือดร้อนและเป็นอันตรายต่อการสัญจรของประชาชน สำนักงานเขตคลองสามวาได้ทำการซ่อมแซมผิวทางชั่วคราวเป็นระยะ  
สำนักงานเขตคลองสามวาให้ความสำคัญต่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรและด้านการระบายน้ำ  
เพื่อให้ปัญหาต่างๆ หดสั้นไปจึงได้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบเพื่อปรับปรุงระบบผิวทาง รื้อผิวทางเดิมที่ชำรุด  
ปรับพื้นฐานเดิมและสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง จึงขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมประจำปี  
2566 เพื่อดำเนินการปรับปรุงในครั้งนี้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

2.2 เพื่อสร้างความปลอดภัยในการสัญจรให้แก่ประชาชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เป็นโครงการขอยหทัยราษฎร์ 41 เป็นทางสาธารณะที่ใช้สัญจร มีประชาชนอยู่อาศัยหนาแน่น สภาพเดิมเป็นผิวทางเดิมเป็นแอสฟัลต์  
เป็นเส้นทางหลักที่ประชาชนอยู่ริมคลองลำแบน ใช้เป็นเส้นทางหลักเข้า-ออกชุมชน สภาพปัจจุบันชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ  
สร้างความเดือดร้อนและเป็นอันตรายต่อการสัญจรของประชาชน สำนักงานเขตคลองสามวาได้ทำการซ่อมแซมผิวทางชั่วคราวเป็นระยะ  
แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาคือ จึงมีการปรับปรุงขอยฯ ให้เป็นการถาวร ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ / ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละความสำเร็จการกิจจำเป็นพื้นฐานของสำนักงานเขตดำเนินการได้ครบถ้วนทุกโครงการ

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 18/01/2566 : ผู้รับจ้างดำเนินงานสัญญาแล้วเสร็จ (ตามสัญญา 60 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 มกราคม 2566) และส่งมอบงานเมื่อวันที่ 13  
มกราคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: ผู้รับจ้างดำเนินงานสัญญาแล้วเสร็จ (ตามสัญญา 60 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 มกราคม 2566) และส่งมอบงานเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยหทัยราษฎร์ 41

รหัสโครงการ... : 50460000-3586

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,275,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : -

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์  
ปลอดภัยต่อชีวิต ขอยหทัยราษฎร์ 41 เป็นทางสาธารณะที่ใช้สัญจร มีประชาชนอยู่อาศัยหนาแน่น สภาพเดิมเป็นผิวทางเดิมเป็นแอสฟัลต์  
เป็นเส้นทางหลักที่ประชาชนอยู่ริมคลองลำแบน ใช้เป็นเส้นทางหลักเข้า-ออกชุมชน สภาพปัจจุบันชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ  
สร้างความเดือดร้อนและเป็นอันตรายต่อการสัญจรของประชาชน สำนักงานเขตคลองสามวาได้ทำการซ่อมแซมผิวทางชั่วคราวเป็นระยะ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

สำนักงานเขตคลองสามวาให้ความสำคัญต่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรและด้านการระบายน้ำ เพื่อให้ปัญหาต่างๆ หมุดสิ้นไปจึงได้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบเพื่อปรับปรุงระบบผิวทาง รื้อผิวทางเดิมที่ชำรุด ปรับพื้นฐานเดิมและสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง จึงขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมประจำปี 2566 เพื่อดำเนินการปรับปรุงในครั้งนี้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- 2.2 เพื่อสร้างความปลอดภัยในการสัญจรให้แก่ประชาชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เป็นโครงการขอยุทธศาสตร์ 41 เป็นทางสาธารณะที่ใช้สัญจร มีประชาชนอยู่อาศัยหนาแน่น สภาพเดิมเป็นผิวทางเดิมเป็นแอสฟัลต์ เป็นเส้นทางหลักที่ประชาชนอยู่ริมคลองลำแบน ใช้เป็นเส้นทางหลักเข้า-ออกชุมชน สภาพปัจจุบันชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ สร้างความเดือดร้อนและเป็นอันตรายต่อการสัญจรของประชาชน สำนักงานเขตคลองสามวาได้ทำการซ่อมแซมผิวทางชั่วคราวเป็นระยะ แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ จึงมีการปรับปรุงขยาย ให้เป็นการถาวร ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละความสำเร็จการกิจจำเป็นพื้นฐานของสำนักงานเขตดำเนินการได้ครบถ้วนทุกโครงการ

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 18/01/2566 : ผู้รับจ้างดำเนินงานสัญญาแล้วเสร็จ (ตามสัญญา 60 วัน สิ้นสุดสัญญาววันที่ 14 มกราคม 2566) และส่งมอบงานเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: ผู้รับจ้างดำเนินงานสัญญาแล้วเสร็จ (ตามสัญญา 60 วัน สิ้นสุดสัญญาววันที่ 14 มกราคม 2566) และส่งมอบงานเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยุทธศาสตร์ 41

รหัสโครงการ... : 50460000-3586

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,275,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : -

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ปลอดภัยขอดีเหตุ ขอยุทธศาสตร์ 41 เป็นทางสาธารณะที่ใช้สัญจร มีประชาชนอยู่อาศัยหนาแน่น สภาพเดิมเป็นผิวทางเดิมเป็นแอสฟัลต์ เป็นเส้นทางหลักที่ประชาชนอยู่ริมคลองลำแบน ใช้เป็นเส้นทางหลักเข้า-ออกชุมชน สภาพปัจจุบันชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ สร้างความเดือดร้อนและเป็นอันตรายต่อการสัญจรของประชาชน สำนักงานเขตคลองสามวาได้ทำการซ่อมแซมผิวทางชั่วคราวเป็นระยะ สำนักงานเขตคลองสามวาให้ความสำคัญต่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรและด้านการระบายน้ำ เพื่อให้ปัญหาต่างๆ หมุดสิ้นไปจึงได้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบเพื่อปรับปรุงระบบผิวทาง รื้อผิวทางเดิมที่ชำรุด ปรับพื้นฐานเดิมและสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง จึงขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมประจำปี 2566 เพื่อดำเนินการปรับปรุงในครั้งนี้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- 2.2 เพื่อสร้างความปลอดภัยในการสัญจรให้แก่ประชาชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เป็นโครงการขอยุทธศาสตร์ 41 เป็นทางสาธารณะที่ใช้สัญจร มีประชาชนอยู่อาศัยหนาแน่น สภาพเดิมเป็นผิวทางเดิมเป็นแอสฟัลต์ เป็นเส้นทางหลักที่ประชาชนอยู่ริมคลองลำแบน ใช้เป็นเส้นทางหลักเข้า-ออกชุมชน สภาพปัจจุบันชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ สร้างความเดือดร้อนและเป็นอันตรายต่อการสัญจรของประชาชน สำนักงานเขตคลองสามวาได้ทำการซ่อมแซมผิวทางชั่วคราวเป็นระยะ แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ จึงมีการปรับปรุงขยาย ให้เป็นการถาวร ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*





ประเด็นยุทธศาสตร์ ย่อย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละความสำเร็จการกิจจำเป็นพื้นฐานของสำนักงานเขตดำเนินการได้ครบถ้วนทุกโครงการ

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 18/01/2566 : ผู้รับจ้างดำเนินงานสัญญาแล้วเสร็จ (ตามสัญญา 60 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 มกราคม 2566) และส่งมอบงานเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
รายงานครั้งที่2 :: ผู้รับจ้างดำเนินงานสัญญาแล้วเสร็จ (ตามสัญญา 60 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 มกราคม 2566) และส่งมอบงานเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงซอยหทัยราษฎร์ 41  
รหัสโครงการ... : 50460000-3586 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 2,275,000 บาท  
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป : -

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนด้วยนวัตกรรมปลอดภัย เขต ซอยหทัยราษฎร์ 41 เป็นทางสาธารณะที่ใช้สัญจร มีประชาชนอยู่อาศัยหนาแน่น สภาพเดิมเป็นผิวทางเดิมเป็นแอสฟัลต์ เป็นเส้นทางหลักที่ประชาชนอยู่ริมคลองลำแบน ใช้เป็นเส้นทางหลักเข้า-ออกชุมชน สภาพปัจจุบันชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ สร้างความเดือดร้อนและเป็นอันตรายต่อการสัญจรของประชาชน สำนักงานเขตคลองสามวาได้ทำการซ่อมแซมผิวทางชั่วคราวเป็นระยะ สำนักงานเขตคลองสามวาให้ความสำคัญต่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรและด้านการระบายน้ำ เพื่อให้ปัญหาต่างๆ หดสั้นไปจึงได้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบเพื่อปรับปรุงระบบผิวทาง รื้อผิวทางเดิมที่ชำรุด ปรับพื้นฐานเดิมและสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง จึงขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมประจำปี 2566 เพื่อดำเนินการปรับปรุงในครั้งนี้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- 2.2 เพื่อสร้างความปลอดภัยในการสัญจรให้แก่ประชาชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เป็นโครงการซอยหทัยราษฎร์ 41 เป็นทางสาธารณะที่ใช้สัญจร มีประชาชนอยู่อาศัยหนาแน่น สภาพเดิมเป็นผิวทางเดิมเป็นแอสฟัลต์ เป็นเส้นทางหลักที่ประชาชนอยู่ริมคลองลำแบน ใช้เป็นเส้นทางหลักเข้า-ออกชุมชน สภาพปัจจุบันชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ สร้างความเดือดร้อนและเป็นอันตรายต่อการสัญจรของประชาชน สำนักงานเขตคลองสามวาได้ทำการซ่อมแซมผิวทางชั่วคราวเป็นระยะ แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ จึงมีการปรับปรุงซอยฯ ให้เป็นการถาวร ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละความสำเร็จการกิจจำเป็นพื้นฐานของสำนักงานเขตดำเนินการได้ครบถ้วนทุกโครงการ

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 18/01/2566 : ผู้รับจ้างดำเนินงานสัญญาแล้วเสร็จ (ตามสัญญา 60 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 มกราคม 2566) และส่งมอบงานเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
รายงานครั้งที่2 :: ผู้รับจ้างดำเนินงานสัญญาแล้วเสร็จ (ตามสัญญา 60 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 มกราคม 2566) และส่งมอบงานเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

