



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50460000-3588

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : -

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนด้วยนวัตกรรม ปลอดภัยต่อภัยพิบัติ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตคลองสามวา จึงได้จัดทำแผนการใช้จ่ายในการซ่อมแซมปรับปรุง บำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย สะพาน และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ระดับความสำเร็จของการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณพื้นผิวถนน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 18/01/2566 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน มีจำนวนทั้งสิ้น 6 โครงการ งบประมาณ 3,000,000 บาท ประกอบด้วย

- 1.จ้างเหมาซ่อมแซมซอยพระยาสุเรนทร์ 30 แยก 4-2 จำนวน 492,420.00 บาท งานแล้วเสร็จตามสัญญา ตรวจสอบมอบงานแล้ว เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565
2. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยหทัยราษฎร์ 16 จำนวน 498,670.00 บาท งานแล้วเสร็จตามสัญญา ตรวจสอบมอบงานเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565
- 3.จ้างเหมาซ่อมแซมซอยเจริญพัฒนา 11 จำนวน 497,600 บาท งานแล้วเสร็จตามสัญญา ตรวจสอบมอบงานเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565
- 4.จ้างเหมาซ่อมแซมซอยประชารวมใจ 57 จำนวน 490,000 บาท งานแล้วเสร็จตามสัญญา ตรวจสอบมอบงานเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565
5. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยเจริญพัฒนา 12 และซอยคูบอน 44 จำนวน 496,270 บาท อยู่ระหว่างลงนามสัญญา
6. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยหทัยราษฎร์ 54 จำนวน 495,000 บาท อยู่ระหว่างลงนามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/02/2566 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน มีจำนวนทั้งสิ้น 6 โครงการ งบประมาณ 3,000,000 บาท ประกอบด้วย

- 1.จ้างเหมาซ่อมแซมซอยพระยาสุเรนทร์ 30 แยก 4-2 จำนวน 492,420.00 บาท งานแล้วเสร็จตามสัญญา ตรวจสอบมอบงานแล้ว เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565
2. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยหทัยราษฎร์ 16 จำนวน 498,670.00 บาท งานแล้วเสร็จตามสัญญา ตรวจสอบมอบงานเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565
- 3.จ้างเหมาซ่อมแซมซอยเจริญพัฒนา 11 จำนวน 497,600 บาท งานแล้วเสร็จตามสัญญา ตรวจสอบมอบงานเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565
- 4.จ้างเหมาซ่อมแซมซอยประชารวมใจ 57 จำนวน 490,000 บาท งานแล้วเสร็จตามสัญญา ตรวจสอบมอบงานเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565
5. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยเจริญพัฒนา 12 และซอยคูบอน 44 จำนวน 496,270 บาท ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 อายุสัญญา 45 วัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม สิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 มีนาคม 2566
6. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยหทัยราษฎร์ 54 จำนวน 495,000 บาท ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 อายุสัญญา 30 วัน

ปัจจุบันอยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 มีนาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน มีจำนวนทั้งสิ้น 6 โครงการ งบประมาณ 3,000,000 บาท ประกอบด้วย

- 1.จ้างเหมาซ่อมแซมซอยพระยาสุเรนทร์ 30 แยก 4-2 จำนวน 492,420.00 บาท งานแล้วเสร็จตามสัญญา ตรวจสอบมอบงานแล้ว เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565
2. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยหทัยราษฎร์ 16 จำนวน 498,670.00 บาท งานแล้วเสร็จตามสัญญา ตรวจสอบมอบงานเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565
- 3.จ้างเหมาซ่อมแซมซอยเจริญพัฒนา 11 จำนวน 497,600 บาท งานแล้วเสร็จตามสัญญา ตรวจสอบมอบงานเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4

4.จ้างเหมาซ่อมแซมซอยประชารวมใจ 57 จำนวน 490,000 บาท งานแล้วเสร็จตามสัญญา ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565

5. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยเจริญพัฒนา 12 และซอยคูบอน 44 จำนวน 496,270 บาท ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 อายุสัญญา 45 วัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม สิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 มีนาคม 2566

6. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยหทัยราษฎร์ 54 จำนวน 495,000 บาท งานแล้วเสร็จตามสัญญา อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณะประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน มีจำนวนทั้งสิ้น 6 โครงการ งบประมาณ 3,000,000 บาท ประกอบด้วย

1.จ้างเหมาซ่อมแซมซอยพระยาสุเรนทร์ 30 แยก 4-2 จำนวน 492,420.00 บาท งานแล้วเสร็จตามสัญญา ตรวจรับมอบงานแล้ว เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565

2. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยหทัยราษฎร์ 16 จำนวน 498,670.00 บาท งานแล้วเสร็จตามสัญญา ตรวจรับมอบงานเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565

3.จ้างเหมาซ่อมแซมซอยเจริญพัฒนา 11 จำนวน 497,600 บาท งานแล้วเสร็จตามสัญญา ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565

4.จ้างเหมาซ่อมแซมซอยประชารวมใจ 57 จำนวน 490,000 บาท งานแล้วเสร็จตามสัญญา ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565

5. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยเจริญพัฒนา 12 และซอยคูบอน 44 จำนวน 496,270 บาท อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน

6. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยหทัยราษฎร์ 54 จำนวน 495,000 บาท งานแล้วเสร็จตามสัญญา เบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: 25/05/2566 :

1. ซ่อมแซมซอยเจริญพัฒนา 12 และซอยคูบอน 44 วงเงินในสัญญา 496,270.-บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)
2. ซ่อมแซมซอยหทัยราษฎร์ 54 วงเงินในสัญญา 495,000.-บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)
3. ซ่อมแซมซอยประชารวมใจ 57 วงเงินในสัญญา 490,000.-บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)
4. ซ่อมแซมซอยเจริญพัฒนา 11 วงเงินในสัญญา 497,600.-บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)
5. ซ่อมแซมซอยหทัยราษฎร์ 16 วงเงินในสัญญา 498,670.-บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)
6. ซ่อมแซมซอยพระยาสุเรนทร์ 30 แยก 4-2 วงเงินในสัญญา 492,420.-บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)

ระยะทางรวม 5.50 กม. กว้าง 3 ม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

