



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบางพรหมและคลองบางระมาดในพื้นที่เขตทวีวัฒนา (สำนักงานเขตทวีวัฒนา)

รหัสโครงการ... : 50480000-7068

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนณัฐ แก้วทอง โทร. 5517

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร.1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

พื้นที่เขตทวีวัฒนาส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและพักอาศัย มีคู คลองที่สำนักงานเขตทวีวัฒนารับผิดชอบจำนวน 19 คลอง ซึ่งคลองส่วนใหญ่ถูกกักน้ำไว้ใช้ในการระบายน้ำแล้วจึงใช้เป็นทางสัญจรคมนาคมขนส่งสินค้าทางเกษตรและใช้ทั้งอุปโภค บริโภค จึงได้จัดทำแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่ จำนวน 2 คลอง ได้แก่คลองบางพรหมและคลองบางระมาด โดยการพัฒนาด้านความสวยงาม ด้านความสะอาด และด้านความปลอดภัย เพื่อเป็นการดูแลรักษา คู คลอง ให้ใสสะอาด รวมไปถึงเป็นการช่วยการระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้คู คลอง ได้รับการพัฒนาให้สะอาดขึ้น ปราศจากขยะมูลฝอย
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและถ่ายเทน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมและน้ำเน่าเสีย
3. เพื่อลดปัญหาการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงและสัตว์พาหะนำโรค
4. เพื่อให้เขตทวีวัฒนามีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
5. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนช่วยกันอนุรักษ์รักษา คู คลอง
6. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากมีสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่ จำนวน 2 คลอง ได้แก่ คลองบางพรหมและคลองบางระมาด ให้มีความสวยงาม สะอาด และความปลอดภัย ดังนี้

1. คลองมีการพัฒนาสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวยุทธศาสตร์และสร้างจุดเช็คอิน
2. คลองมีการติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือนอย่างครบถ้วน
3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้เกิดความสวยงาม
4. ชยะในชุมชนริมคลองได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้ประชาชนมีการทิ้งขยะลงในคลอง
5. เส้นทางริมคลองมีแสงสว่างอย่างเหมาะสมในเวลากลางคืน
6. สิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลองได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๔.๓ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : - อยู่ระหว่างจัดเก็บขยะและวัชพืชในคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/01/2566 : - จัดเก็บขยะและวัชพืชในคลอง		
	- ตัดหญ้าริมตลิ่งทั้ง 2 ฝั่ง พร้อมฉีดยาฆ่าหญ้า		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : - จัดเก็บขยะและวัชพืชในคลอง		
	- ตัดหญ้าริมตลิ่งทั้ง 2 ฝั่ง พร้อมฉีดยาฆ่าหญ้า		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/03/2566 : - จัดเก็บวัชพืชและผักตบชวา		
	- ตัดแต่งต้นไม้ริมคลอง		
	- สำรวจความมั่นคงแข็งแรงราวสะพานกันตกและทางเดินเลียบบคลอง		
	- ปรับปรุงจุดเช็คอิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : - จัดเก็บวัชพืชและผักตบชวา		
	- ตัดแต่งต้นไม้ริมคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6



รายงานครั้งที่7	:: 25/05/2566 : - จัดเก็บวัสดุพืชและผักตบชวา - ตัดแต่งต้นไม้ริมคลอง - ทาสีราวสะพานกันตก - ฉีดยากำจัดวัชพืช :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/06/2566 : - ทาสีราวสะพานกันตก - ทาสีสะพานข้ามคลองบางพรหม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/07/2566 : - จัดเก็บวัสดุพืชและผักตบชวา - ตัดแต่งต้นไม้ริมคลอง - ฉีดยากำจัดวัชพืช :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/08/2566 : - จัดเก็บวัสดุพืชและผักตบชวา - ตัดแต่งต้นไม้ริมคลอง - ฉีดยากำจัดวัชพืช :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท :: 27/09/2566 : สำนักงานเขตทวีวัฒนามีการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงทัศนียภาพและคลองบางพระมหและคลองบางพระมาด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. รักษาสภาพคลองโดยการจัดเก็บขยะและวัชพืชตลอดแนวคลองอย่างต่อเนื่องทุกเดือน 2. ติดตั้งตระแกรงดักขยะ/แพลูกบูก และดำเนินการเก็บขยะ วัชพืช บริเวณคลองสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. สำรวจและจัดทำฝั้งจุดปล่อยน้ำเสียลงคลอง 4. สำรวจบริเวณที่มีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแนวคลองสาธารณะ 5. ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง 6. ตัดแต่งต้นไม้ริมคลอง 7. ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงราวสะพานกันตกและทางเดินเลียบบคลอง 8. ซ่อมแซมราวสะพานกันตกพร้อมทาสี 9. ปรับปรุงจุดเข็ควิน 10. จัดทำแผนพัฒนาต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงทัศนียภาพและคลองบางพระมาดปี พ.ศ. 2566-2570 11. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปรับปรุงทัศนียภาพในพื้นที่เขตฯ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

#### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

##### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงทัศนียภาพและคลองบางพระมาดในพื้นที่เขตทวีวัฒนา (สำนักงานเขตทวีวัฒนา)

รหัสโครงการ... : 50480000-7068 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

##### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับมอบ : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนณัฐ แก้วทอง โทร. 5517 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร.1517

##### 1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตทวีวัฒนาส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและพักอาศัย มีคู คลองที่สำนักงานเขตทวีวัฒนารับผิดชอบจำนวน 19 คลอง ซึ่งคลองส่วนใหญ่นอกจากใช้ในการระบายน้ำแล้วยังใช้เป็นทางสัญจรคมนาคมขนส่งสินค้าทางเกษตรและใช้ตั้งอุปโภค บริโภค จึงได้จัดทำแผนการปรับปรุงทัศนียภาพในพื้นที่ จำนวน 2 คลอง ได้แก่คลองบางพระมาดและคลองบางพระมาด โดยการพัฒนาในด้านความสวยงาม ด้านความสะอาด และด้านความปลอดภัย เพื่อเป็นการดูแลรักษา คู คลอง ให้ใสสะอาด รวมไปถึงเป็นการช่วยการระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น

##### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้คู คลอง ได้รับการพัฒนาให้สะอาดขึ้น ปราศจากขยะมูลฝอย
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและถ่ายเทน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ท่วมและน้ำเน่าเสีย
3. เพื่อลดปัญหาการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงและสัตว์พาหะนำโรค
4. เพื่อให้เขตทวีวัฒนามีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
5. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนช่วยกันอนุรักษ์รักษา คู คลอง
6. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากมีสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

##### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ปรับปรุงทัศนคลองในพื้นที่ จำนวน 2 คลอง ได้แก่ คลองบางพรหมและคลองบางระมาด ให้มีความสวยงาม สะอาด และความปลอดภัย ดังนี้

1. คลองมีการพัฒนาสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวิทิวทัศน์และสร้างจุดเขี่ยคือน
2. คลองมีการติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือนอย่างครบถ้วน
3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้เกิดความสวยงาม
4. ชยะในชุมชนริมคลองได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้ประชาชนมีการทิ้งขยะลงในคลอง
5. เส้นทางริมคลองมีแสงสว่างอย่างเหมาะสมในเวลากลางคืน
6. สิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลองได้รับการดูแลให้อยู่ในภาพที่ดี พร้อมใช้งาน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๔.๓ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงทัศนให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : - อยู่ระหว่างจัดเก็บขยะและวัชพืชในคลอง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/01/2566 : - จัดเก็บขยะและวัชพืชในคลอง - ตัดหญ้าริมตลิ่งทั้ง 2 ฝั่ง พร้อมฉีดยาฆ่าหญ้า :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : - จัดเก็บขยะและวัชพืชในคลอง - ตัดหญ้าริมตลิ่งทั้ง 2 ฝั่ง พร้อมฉีดยาฆ่าหญ้า :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/03/2566 : - จัดเก็บวัชพืชและผักตบชวา - ตัดแต่งต้นไม้ริมคลอง - สำรวจความมั่นคงแข็งแรงราวสะพานกันตกและทางเดินเลียบบคลอง - ปรับปรุงจุดเขี่ยคือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : - จัดเก็บวัชพืชและผักตบชวา - ตัดแต่งต้นไม้ริมคลอง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : - จัดเก็บวัชพืชและผักตบชวา - ตัดแต่งต้นไม้ริมคลอง - ทาสีราวสะพานกันตก - ฉีดยากำจัดวัชพืช :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : - ทาสีราวสะพานกันตก - ทาสีสะพานข้ามคลองบางพรหม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/07/2566 : - จัดเก็บวัชพืชและผักตบชวา - ตัดแต่งต้นไม้ริมคลอง - ฉีดยากำจัดวัชพืช :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/08/2566 : - จัดเก็บวัชพืชและผักตบชวา - ตัดแต่งต้นไม้ริมคลอง - ฉีดยากำจัดวัชพืช :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/09/2566 : สำนักงานเขตทวีวัฒนามีการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงทัศนคลองบางพรหมและคลองบางระมาด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. รักษาสภาพคลองโดยการจัดเก็บขยะและวัชพืชตลอดแนวคลองอย่างต่อเนื่องทุกเดือน 2. ติดตั้งตระแกรงดักขยะ/แพลูกบวัก และดำเนินการเก็บขยะ วัชพืช บริเวณคลองสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. สำรวจและจัดทำผังจุดปล่อยน้ำเสียลงคลอง 4. สำรวจบริเวณที่มีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแนวคลองสาธารณะ 5. สำรวจไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง		



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

6. ตัดแต่งต้นไม้มิรมงคลง
  7. สำรวจความมั่นคงแข็งแรงราวสะพานกันตกและทางเดินเลียบบคลอง
  8. ซ่อมแซมราวสะพานกันตกพร้อมทาสี
  9. ปรับปรุงจุดเขี่ยคิอิน
  10. จัดทำแผนพัฒนาต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบางพรหมและคลองบางระมาดปี พ.ศ. 2566-2570
  11. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตฯ
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

