



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50490000-3531

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,495,149 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : พิพัฒน์ มณเฑียรสุภา โทร.5567

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรณณี ปทุมชัย โทร.1511

1.3 หลักการและเหตุผล

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่เกิดขึ้น ณ ปีงบประมาณ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2564 : จัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : จะทำเอกสารประกวดราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/12/2564 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนประกวดราคา หาผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2565 : อยู่ระหว่าง ได้ตัวผู้รับจ้าง,รอลงนามในสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/02/2565 : ลงนามในสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2565 : สำรวจหน้างานเพื่อกำหนดเนื้องานที่จะดำเนินการตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2565 : สำรวจและกำหนดเนื้องานที่จะดำเนินการซ่อมแซม		
	1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำซอยพุทธบูชา 31 ซอยประชาอุทิศ 45 ซอยประชาอุทิศ 54 แยกซอยประชาอุทิศ 61		
	2. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 8 จากบ้านเลขที่ 5/3 ถึงใต้ทางด่วนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งใต้		
	3. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองขุดเจ้าเมือง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2565 : สำรวจและกำหนดเนื้องานที่จะดำเนินการซ่อมแซม		
	1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำซอยพุทธบูชา 31 ซอยประชาอุทิศ 45 ซอยประชาอุทิศ 54 แยกซอยประชาอุทิศ 61		
	2. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 8 จากบ้านเลขที่ 5/3 ถึงใต้ทางด่วนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งใต้		
	3. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองขุดเจ้าเมือง		
	4. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 75 จากท่อระบายน้ำเดิม ถึงบ้านเลขที่ 42		
	ทั้ง 4 โครงการอยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2565 : กำหนดเนื้องานที่จะดำเนินการซ่อมแซม		
	1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำซอยพุทธบูชา 31 ซอยประชาอุทิศ 45 ซอยประชาอุทิศ 54 แยกซอยประชาอุทิศ 61		
	2. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 8 จากบ้านเลขที่ 5/3 ถึงใต้ทางด่วนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งใต้		
	3. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองขุดเจ้าเมือง		
	4. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 75 จากท่อระบายน้ำเดิม ถึงบ้านเลขที่ 42		
	5. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 9 จุดอ่อนน้ำท่วม		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

โครงการที่ 1-4 อยู่ระหว่าง ดำเนินงานซ่อมแซม โครงการที่ 5 ทำแบบงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10 :: 31/07/2565 : กำหนดเนื้องานที่จะดำเนินการซ่อมแซม 1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำซอยพุทธบูชา 31 ซอยประชาอุทิศ 45 ซอยประชาอุทิศ 54 แยกซอยประชาอุทิศ 61 2. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 8 จากบ้านเลขที่ 5/3 ถึงใต้ทางด่วนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งใต้ 3. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองขุดเจ้าเมือง 4. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 75 จากท่อระบายน้ำเดิม ถึงบ้านเลขที่ 42 5. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 9 จุดอ่อนน้ำท่วม โครงการที่ 1-2 อยู่ระหว่าง ตรวจรับงาน โครงการที่ 3-4 อยู่ระหว่าง ดำเนินงานซ่อมแซม โครงการที่ 5 ทำแบบงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2565 : กำหนดเนื้องานที่จะดำเนินการซ่อมแซม 1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำซอยพุทธบูชา 31 ซอยประชาอุทิศ 45 ซอยประชาอุทิศ 54 แยกซอยประชาอุทิศ 61 งบประมาณ 483,000.- 2. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 8 จากบ้านเลขที่ 5/3 ถึงใต้ทางด่วนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งใต้ งบประมาณ 426,000.- 3. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองขุดเจ้าเมือง งบประมาณ 495,000.- 4. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 75 จากท่อระบายน้ำเดิม ถึงบ้านเลขที่ 42 งบประมาณ 499,000.- 5. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 9 จากบ้านเลขที่ 5/2 ถึงจุดที่กำหนด งบประมาณ 495,000.- 6. ซ่อมแซมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณลำกระโดงสาธารณะ ซอยประชาอุทิศ 61 แยก 2 งบประมาณ 98,000.- โครงการที่ 1-3 อยู่ระหว่าง ตรวจรับงานแล้ว โครงการที่ 4-5 อยู่ระหว่าง ดำเนินงานซ่อมแซม โครงการที่ 6 ทำแบบงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 31/08/2565 : กำหนดเนื้องานที่จะดำเนินการซ่อมแซม 1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำซอยพุทธบูชา 31 ซอยประชาอุทิศ 45 ซอยประชาอุทิศ 55 แยกซอยประชาอุทิศ 61 งบประมาณที่ใช้ 483,000.- 2. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 8 จากบ้านเลขที่ 5/3 ถึงใต้ทางด่วนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งใต้ งบประมาณที่ใช้ 425,960.- 3. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองขุดเจ้าเมือง งบประมาณ 494,664.- 4. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 75 จากท่อระบายน้ำเดิม ถึงบ้านเลขที่ 42 งบประมาณ 499,000.- 5. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 9 จากบ้านเลขที่ 5/2 ถึงจุดที่กำหนด งบประมาณ 494,525.- 6. ซ่อมแซมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณลำกระโดงสาธารณะ ซอยประชาอุทิศ 61 แยก 2 งบประมาณ 98,000.- โครงการที่ 1- 6 อยู่ระหว่าง ตรวจรับงานแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 2,495,149 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
 รหัสโครงการ... : 50490000-3531 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
 เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 2,500,000 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 2,495,149 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : พิชฌิม มณฑิเรษฐากา โทร.5567 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรรณิ ปทุมชัย โทร.1511

1.3 หลักการและเหตุผล

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่เกิดขึ้น ณ ปีงบประมาณ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)





ประเด็นยุทธศาสตร์





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2564 : จัดทำราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : จะทำเอกสารประกวดราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/12/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกวดราคา หาผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2565 : อยู่ระหว่าง ได้ตัวผู้รับจ้าง, รอลงนามในสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/02/2565 : ลงนามในสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2565 : สำรวจหน้างานเพื่อกำหนดเนื้องานที่จะดำเนินการตามโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2565 : สำรวจและกำหนดเนื้องานที่จะดำเนินการซ่อมแซม 1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำซอยพุทธบูชา 31 ซอยประชาอุทิศ 45 ซอยประชาอุทิศ 54 แยกซอยประชาอุทิศ 61 2. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 8 จากบ้านเลขที่ 5/3 ถึงใต้ทางด่วนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งใต้ 3. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองซุดเจ้าเมือง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2565 : สำรวจและกำหนดเนื้องานที่จะดำเนินการซ่อมแซม 1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำซอยพุทธบูชา 31 ซอยประชาอุทิศ 45 ซอยประชาอุทิศ 54 แยกซอยประชาอุทิศ 61 2. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 8 จากบ้านเลขที่ 5/3 ถึงใต้ทางด่วนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งใต้ 3. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองซุดเจ้าเมือง 4. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 75 จากท่อระบายน้ำเดิม ถึงบ้านเลขที่ 42 ทั้ง 4 โครงการอยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2565 : กำหนดเนื้องานที่จะดำเนินการซ่อมแซม 1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำซอยพุทธบูชา 31 ซอยประชาอุทิศ 45 ซอยประชาอุทิศ 54 แยกซอยประชาอุทิศ 61 2. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 8 จากบ้านเลขที่ 5/3 ถึงใต้ทางด่วนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งใต้ 3. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองซุดเจ้าเมือง 4. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 75 จากท่อระบายน้ำเดิม ถึงบ้านเลขที่ 42 5. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 9 จุดอ่อนน้ำท่วม โครงการที่ 1-4 อยู่ระหว่าง ดำเนินงานซ่อมแซม โครงการที่ 5 ทำแบบงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/07/2565 : กำหนดเนื้องานที่จะดำเนินการซ่อมแซม 1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำซอยพุทธบูชา 31 ซอยประชาอุทิศ 45 ซอยประชาอุทิศ 54 แยกซอยประชาอุทิศ 61 2. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 8 จากบ้านเลขที่ 5/3 ถึงใต้ทางด่วนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งใต้ 3. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองซุดเจ้าเมือง 4. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 75 จากท่อระบายน้ำเดิม ถึงบ้านเลขที่ 42 5. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 9 จุดอ่อนน้ำท่วม โครงการที่ 1-2 อยู่ระหว่าง ตรวจรับงาน โครงการที่ 3-4 อยู่ระหว่าง ดำเนินงานซ่อมแซม โครงการที่ 5 ทำแบบงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2565 : กำหนดเนื้องานที่จะดำเนินการซ่อมแซม 1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำซอยพุทธบูชา 31 ซอยประชาอุทิศ 45 ซอยประชาอุทิศ 54 แยกซอยประชาอุทิศ 61 งบประมาณ 483,000.-		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 2. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 8 จากบ้านเลขที่ 5/3 ถึงใต้ทางด่วนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งใต้ งบประมาณ 426,000.-
- 3. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองขุดเจ้าเมือง งบประมาณ 495,000.-
- 4. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 75 จากท่อระบายน้ำเดิม ถึงบ้านเลขที่ 42 งบประมาณ 499,000.-
- 5. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 9 จากบ้านเลขที่ 5/2 ถึงจุดที่กำหนด งบประมาณ 495,000.-
- 6. ซ่อมแซมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกักบริเวณลำกระโดงสาธณะ ซอยประชาอุทิศ 61 แยก 2 งบประมาณ 98,000.-

โครงการที่ 1-3 อยู่ระหว่าง ตรวจสอบแล้ว

โครงการที่ 4-5 อยู่ระหว่าง ดำเนินงานซ่อมแซม

โครงการที่ 6 ทำแบบงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 31/08/2565 : กำหนดเนื้องานที่จะดำเนินการซ่อมแซม

- 1. ซ่อมแซมบ่อกักพร้อมฝาท่อระบายน้ำซอยพุทธบูชา 31 ซอยประชาอุทิศ 45 ซอยประชาอุทิศ 55 แยกซอยประชาอุทิศ 61 งบประมาณที่ใช้ 483,000.-

- 2. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 8 จากบ้านเลขที่ 5/3 ถึงใต้ทางด่วนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งใต้ งบประมาณที่ใช้ 425,960.-

- 3. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองขุดเจ้าเมือง งบประมาณ 494,664.-

- 4. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 75 จากท่อระบายน้ำเดิม ถึงบ้านเลขที่ 42 งบประมาณ 499,000.-

- 5. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 9 จากบ้านเลขที่ 5/2 ถึงจุดที่กำหนด งบประมาณ 494,525.-

- 6. ซ่อมแซมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกักบริเวณลำกระโดงสาธณะ ซอยประชาอุทิศ 61 แยก 2 งบประมาณ 98,000.-

โครงการที่ 1- 6 อยู่ระหว่าง ตรวจสอบแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 2,495,149 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50490000-3531

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,495,149 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : พัทธมน มณฑิเรสุภา โทร.5567

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรรณิ ปทุมชัย โทร.1511

1.3 หลักการและเหตุผล

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่เกิดขึ้น ณ ปีงบประมาณ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2564 : จัดทำราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2564 : จะทำเอกสารประกวดราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 31/12/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกวดราคา หาผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/01/2565 : อยู่ระหว่าง ได้ตัวผู้รับจ้าง,รอลงนามในสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/02/2565 : ลงนามในสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/03/2565 : สำรวจหน้างานเพื่อกำหนดเนื้องานที่จะดำเนินการตามโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

6. ซ่อมแซมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณลำกระโดงสาธารณะ ซอยประชาอุทิศ 61 แยก 2 งบประมาณ 98,000.-
โครงการที่ 1- 6 อยู่ระหว่าง ตรวจจับงานแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 2,495,149 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50490000-3531

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,495,149 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : พืพัฒน มณเฑียรสุภา โทร.5567

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรมณี ปทุมชัย โทร.1511

1.3 หลักการและเหตุผล

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่เกิดขึ้น ณ ปีงบประมาณ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2564 : จัดทำราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2564 : จะทำเอกสารประกวดราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 31/12/2564 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนประกวดราคา หาผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/01/2565 : อยู่ระหว่าง ได้ตัวผู้รับจ้าง,รอลงนามในสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/02/2565 : ลงนามในสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/03/2565 : สำรวจหน้างานเพื่อกำหนดเนื้องานที่จะดำเนินการตามโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2565 : สำรวจและกำหนดเนื้องานที่จะดำเนินการซ่อมแซม

1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำซอยพุทธบูชา 31 ซอยประชาอุทิศ 45 ซอยประชาอุทิศ 54 แยกซอยประชาอุทิศ 61

2. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 8 จากบ้านเลขที่ 5/3 ถึงใต้ทางด่วนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งใต้

3. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองขุดเจ้าเมือง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2565 : สำรวจและกำหนดเนื้องานที่จะดำเนินการซ่อมแซม

1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำซอยพุทธบูชา 31 ซอยประชาอุทิศ 45 ซอยประชาอุทิศ 54 แยกซอยประชาอุทิศ 61

2. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 8 จากบ้านเลขที่ 5/3 ถึงใต้ทางด่วนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งใต้

3. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองขุดเจ้าเมือง

4. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 75 จากท่อระบายน้ำเดิม ถึงบ้านเลขที่ 42

ทั้ง 4 โครงการอยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2565 : กำหนดเนื้องานที่จะดำเนินการซ่อมแซม

1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำซอยพุทธบูชา 31 ซอยประชาอุทิศ 45 ซอยประชาอุทิศ 54 แยกซอยประชาอุทิศ 61

2. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 8 จากบ้านเลขที่ 5/3 ถึงใต้ทางด่วนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งใต้





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 3. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองขุดเจ้าเมือง
- 4. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 75 จากท่อระบายน้ำเดิม ถึงบ้านเลขที่ 42
- 5. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 9 จุดอ่อนน้ำท่วม

โครงการที่ 1-4 อยู่ระหว่าง ดำเนินงานซ่อมแซม
โครงการที่ 5 ทำแบบงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/07/2565 : กำหนดเนื้องานที่จะดำเนินการซ่อมแซม

- 1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำซอยพุทธบูชา 31 ซอยประชาอุทิศ 45 ซอยประชาอุทิศ 54 แยกซอยประชาอุทิศ 61
- 2. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 8 จากบ้านเลขที่ 5/3 ถึงใต้ทางด่วนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งใต้
- 3. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองขุดเจ้าเมือง
- 4. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 75 จากท่อระบายน้ำเดิม ถึงบ้านเลขที่ 42
- 5. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 9 จุดอ่อนน้ำท่วม

โครงการที่ 1-2 อยู่ระหว่าง ตรวจรับงาน
โครงการที่ 3-4 อยู่ระหว่าง ดำเนินงานซ่อมแซม

โครงการที่ 5 ทำแบบงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2565 : กำหนดเนื้องานที่จะดำเนินการซ่อมแซม

- 1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำซอยพุทธบูชา 31 ซอยประชาอุทิศ 45 ซอยประชาอุทิศ 54 แยกซอยประชาอุทิศ 61 งบประมาณ 483,000.-
- 2. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 8 จากบ้านเลขที่ 5/3 ถึงใต้ทางด่วนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งใต้ งบประมาณ 426,000.-
- 3. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองขุดเจ้าเมือง งบประมาณ 495,000.-
- 4. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 75 จากท่อระบายน้ำเดิม ถึงบ้านเลขที่ 42 งบประมาณ 499,000.-
- 5. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 9 จากบ้านเลขที่ 5/2 ถึงจุดที่กำหนด งบประมาณ 495,000.-
- 6. ซ่อมแซมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณลำกระโดงสาธารณะ ซอยประชาอุทิศ 61 แยก 2 งบประมาณ 98,000.-

โครงการที่ 1-3 อยู่ระหว่าง ตรวจรับงานแล้ว

โครงการที่ 4-5 อยู่ระหว่าง ดำเนินงานซ่อมแซม

โครงการที่ 6 ทำแบบงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 31/08/2565 : กำหนดเนื้องานที่จะดำเนินการซ่อมแซม

- 1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำซอยพุทธบูชา 31 ซอยประชาอุทิศ 45 ซอยประชาอุทิศ 55 แยกซอยประชาอุทิศ 61 งบประมาณที่ใช้ 483,000.-
- 2. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 8 จากบ้านเลขที่ 5/3 ถึงใต้ทางด่วนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งใต้ งบประมาณที่ใช้ 425,960.-
- 3. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองขุดเจ้าเมือง งบประมาณ 494,664.-
- 4. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 75 จากท่อระบายน้ำเดิม ถึงบ้านเลขที่ 42 งบประมาณ 499,000.-
- 5. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 9 จากบ้านเลขที่ 5/2 ถึงจุดที่กำหนด งบประมาณ 494,525.-
- 6. ซ่อมแซมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณลำกระโดงสาธารณะ ซอยประชาอุทิศ 61 แยก 2 งบประมาณ 98,000.-

โครงการที่ 1- 6 อยู่ระหว่าง ตรวจรับงานแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 2,495,149 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

