



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สร้างขอมติ เพื่อทางเท้าคุณภาพและคงทน

รหัสโครงการ... : 50490000-3726

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

การก่อสร้างทางเท้ากรุงเทพฯ หลายครั้งก่อสร้างผิดแบบและขาดความเข้าใจ เช่น ทางลาดที่ต้องใส่ใจในองศากระเบื้องนำทางที่ต้องติดตั้งอย่างถูกต้อง นำทางได้จริง หรือขั้นตอนการก่อสร้างทางเท้าที่ใช้น้ำส้วก ส่วนผสม หรือการอัดแน่นพื้นนั้นถูกต้องหรือไม่ การซ่อมทางเท้าที่ผ่านมานั้นมักแก้ปัญหาด้วยการราดยางมะตอยหรือปูนอันนำมาซึ่งปัญหาใหม่คือทำให้ทางเท้าลื่น หรือบางกรณีก็ยังคงไม่มีการซ่อมแซม การเดินทางบนทางเท้าจึงมีอุปสรรคไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ได้รับการส่งเสริมการเดินทางเท้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอารยสถาปัตย์ (universal design) และการซ่อมแซมที่รวดเร็ว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กำหนดมาตรฐานทางเท้าใหม่ในรูปแบบที่จ้างซ่อมในทางเท้าใหม่ทุกงาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพฯ

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 : กำลังดำเนินการตามแผนที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/02/2566 :		
	1.สำรวจตรวจตราทางเท้าทั้งหมดในพื้นที่เขตทุ่งครุ		
	2. หากมีเหตุต้องซ่อมแซมจะดำเนินการซ่อมแซมให้เร็วที่สุดและมีคุณภาพทั้งวัสดุและรูปแบบการก่อสร้าง		
	3. ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนให้ประชาชน		
	ชัดเจนหรือปิดล้อมพื้นที่ก่อสร้างเท้าที่จำเป็นเพื่อให้เบียดบังทางเดินสัญจรให้น้อยที่สุดและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ทาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/03/2566 :		
	1.สำรวจตรวจตราทางเท้าทั้งหมดในพื้นที่เขตทุ่งครุ		
	2. หากมีเหตุต้องซ่อมแซมจะดำเนินการซ่อมแซมให้เร็วที่สุดและมีคุณภาพทั้งวัสดุและรูปแบบการก่อสร้าง		
	3. ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนให้ประชาชน		
	ชัดเจนหรือปิดล้อมพื้นที่ก่อสร้างเท้าที่จำเป็นเพื่อให้เบียดบังทางเดินสัญจรให้น้อยที่สุดและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ทาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/04/2566 :		
	1.สำรวจตรวจตราทางเท้าทั้งหมดในพื้นที่เขตทุ่งครุ		
	2. หากมีเหตุต้องซ่อมแซมจะดำเนินการซ่อมแซมให้เร็วที่สุดและมีคุณภาพทั้งวัสดุและรูปแบบการก่อสร้าง		
	3. ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนให้ประชาชน		
	ชัดเจนหรือปิดล้อมพื้นที่ก่อสร้างเท้าที่จำเป็นเพื่อให้เบียดบังทางเดินสัญจรให้น้อยที่สุดและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ทาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/05/2566 :		
	1.สำรวจตรวจตราทางเท้าทั้งหมดในพื้นที่เขตทุ่งครุ		
	2. หากมีเหตุต้องซ่อมแซมจะดำเนินการซ่อมแซมให้เร็วที่สุดและมีคุณภาพทั้งวัสดุและรูปแบบการก่อสร้าง		
	3. ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนให้ประชาชน		
	ชัดเจนหรือปิดล้อมพื้นที่ก่อสร้างเท้าที่จำเป็นเพื่อให้เบียดบังทางเดินสัญจรให้น้อยที่สุดและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ทาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 6	<p>:: 26/06/2566 :</p> <p>1.สำรวจตรวจตราทางเท้าทั้งหมดในพื้นที่เขตทุ่งครุ</p> <p>2. หากมีเหตุต้องซ่อมแซมจะดำเนินการซ่อมแซมให้เร็วที่สุดและมีคุณภาพทั้งวัสดุและรูปแบบการก่อสร้าง</p> <p>3. ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนให้ประชาชน</p> <p>ชัดเจนหรือปิดล้อมพื้นที่ก่อสร้างเท้าที่จำเป็นเพื่อให้เบียดบังทางเดินสัญจรให้น้อยที่สุดและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ทาง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 7	<p>:: 29/07/2566 :</p> <p>1.สำรวจตรวจตราทางเท้าทั้งหมดในพื้นที่เขตทุ่งครุ</p> <p>2. หากมีเหตุต้องซ่อมแซมจะดำเนินการซ่อมแซมให้เร็วที่สุดและมีคุณภาพทั้งวัสดุและรูปแบบการก่อสร้าง</p> <p>3. ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนให้ประชาชน</p> <p>ชัดเจนหรือปิดล้อมพื้นที่ก่อสร้างเท้าที่จำเป็นเพื่อให้เบียดบังทางเดินสัญจรให้น้อยที่สุดและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ทาง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 8	<p>:: 28/09/2566 :</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สร้างขอมดี เพื่อทางเท้าคุณภาพและคงทน	
รหัสโครงการ... : 50490000-3726	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา	ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

การก่อสร้างทางเท้ากรุงเทพฯ หลายครั้งก่อสร้างผิดแบบและขาดความเข้าใจ เช่น ทางลาดที่ต้องใส่ใจในองศากระเบื้องนำทางที่ต้องติดตั้งอย่างถูกต้อง นำทางได้จริง หรือขั้นตอนการก่อสร้างทางเท้าที่ใช้น้ำหนักสูงเกินไป หรือการอัดแน่นพื้นดินที่ถูกต้องหรือไม่ การซ่อมแซมทางเท้าที่ผ่านมานั้นมักแก้ปัญหาด้วยการราดยางมะตอยหรือปูนอันนำมาซึ่งปัญหาใหม่คือทำให้ทางเท้าทรุด หรือบางกรณีก็ยังคงไม่มีการซ่อมแซม การเดินทางบนทางเท้าจึงมีอุปสรรคไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ได้รับการส่งเสริมการเดินทางผ่านทางเท้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอารยสถาปัตย์ (universal design) และการซ่อมแซมที่รวดเร็ว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กำหนดมาตรฐานทางเท้าใหม่ในรูปแบบที่จำข้อมในทางเท้าใหม่ทุกงาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ การสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	<p>:: 31/01/2566 : กำลังดำเนินการตามแผนที่กำหนด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 2	<p>:: 24/02/2566 :</p> <p>1.สำรวจตรวจตราทางเท้าทั้งหมดในพื้นที่เขตทุ่งครุ</p> <p>2. หากมีเหตุต้องซ่อมแซมจะดำเนินการซ่อมแซมให้เร็วที่สุดและมีคุณภาพทั้งวัสดุและรูปแบบการก่อสร้าง</p> <p>3. ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนให้ประชาชน</p> <p>ชัดเจนหรือปิดล้อมพื้นที่ก่อสร้างเท้าที่จำเป็นเพื่อให้เบียดบังทางเดินสัญจรให้น้อยที่สุดและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ทาง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 3	<p>:: 26/03/2566 :</p> <p>1.สำรวจตรวจตราทางเท้าทั้งหมดในพื้นที่เขตทุ่งครุ</p> <p>2. หากมีเหตุต้องซ่อมแซมจะดำเนินการซ่อมแซมให้เร็วที่สุดและมีคุณภาพทั้งวัสดุและรูปแบบการก่อสร้าง</p> <p>3. ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนให้ประชาชน</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	<p>ชัดเจนหรือปิดล้อมพื้นที่ก่อสร้างเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เบียดบังทางเดินสัญจรให้น้อยที่สุดและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ทาง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/04/2566 :</p> <ol style="list-style-type: none"> สำรวจตรวจตราทางเท้าทั้งหมดในพื้นที่เขตทุ่งครุ หากมีเหตุต้องซ่อมแซมจะดำเนินการซ่อมแซมให้เร็วที่สุดและมีคุณภาพทั้งวัสดุและรูปแบบการก่อสร้าง ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนให้ประชาชน
รายงานครั้งที่5	<p>ชัดเจนหรือปิดล้อมพื้นที่ก่อสร้างเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เบียดบังทางเดินสัญจรให้น้อยที่สุดและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ทาง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/05/2566 :</p> <ol style="list-style-type: none"> สำรวจตรวจตราทางเท้าทั้งหมดในพื้นที่เขตทุ่งครุ หากมีเหตุต้องซ่อมแซมจะดำเนินการซ่อมแซมให้เร็วที่สุดและมีคุณภาพทั้งวัสดุและรูปแบบการก่อสร้าง ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนให้ประชาชน
รายงานครั้งที่6	<p>ชัดเจนหรือปิดล้อมพื้นที่ก่อสร้างเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เบียดบังทางเดินสัญจรให้น้อยที่สุดและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ทาง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/06/2566 :</p> <ol style="list-style-type: none"> สำรวจตรวจตราทางเท้าทั้งหมดในพื้นที่เขตทุ่งครุ หากมีเหตุต้องซ่อมแซมจะดำเนินการซ่อมแซมให้เร็วที่สุดและมีคุณภาพทั้งวัสดุและรูปแบบการก่อสร้าง ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนให้ประชาชน
รายงานครั้งที่7	<p>ชัดเจนหรือปิดล้อมพื้นที่ก่อสร้างเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เบียดบังทางเดินสัญจรให้น้อยที่สุดและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ทาง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/07/2566 :</p> <ol style="list-style-type: none"> สำรวจตรวจตราทางเท้าทั้งหมดในพื้นที่เขตทุ่งครุ หากมีเหตุต้องซ่อมแซมจะดำเนินการซ่อมแซมให้เร็วที่สุดและมีคุณภาพทั้งวัสดุและรูปแบบการก่อสร้าง ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนให้ประชาชน
รายงานครั้งที่8	<p>ชัดเจนหรือปิดล้อมพื้นที่ก่อสร้างเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เบียดบังทางเดินสัญจรให้น้อยที่สุดและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ทาง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/09/2566 :</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

