



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เพิ่มประปาหัวแดง โดยเฉพาะเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่น

รหัสโครงการ... : 50490000-3727

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครมีจำนวนประปาหัวแดงอยู่ ประมาณ 20,000 แห่งซึ่งยังไม่ครอบคลุมข้อกำหนดตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ว่าในเขตเมืองต้องมีทุก 200 เมตร และพื้นที่รอบนอกต้องมีทุก 500 เมตรประปาหัวแดงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยให้การระงับเหตุอัคคีภัยได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น โดยมาตรฐานการระงับเหตุสาธารณภัยสากลกำหนดเป้าหมายเข้าถึงอยู่ที่ภายใน 8 นาทีหลังจากเกิดเหตุอย่างไรก็ตามรูปแบบของพื้นที่เมืองเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากการขยายตัวของแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งพาณิชยกรรมสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ จำนวนประปาหัวแดงเดิมที่มีอยู่ไม่สัมพันธ์และไม่ครอบคลุมต่อความหนาแน่นของประชากรและสิ่งปลูกสร้าง โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน ชั้นกลาง และย่านที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครชั้นนอก

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- ปลอดภัยมากขึ้นจากการที่สามารถลดเวลาในการเข้าระงับเหตุ จำกัความเสี่ยงหาย
- ลดข้อจำกัดในการเข้าถึงของยานพาหนะบรรทุกน้ำขนาดใหญ่

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของประปาหัวแดง พร้อมกับประสานการประปาให้ดำเนินการแก้ไขหากพบสภาพชำรุด จำนวน 23,598 จุด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ / ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 : กำลังดำเนินการตามแผนที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/02/2566 :		
	1.สำรวจพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องการติดตั้งประปาหัวแดง		
	2. ขอจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งประปาหัวแดงเพิ่มเติมซึ่ง ปีงบประมาณ 2566 จาก สปภ. จำนวน 5 ตัว		
	3. สำนักงานเขตทุ่งครุ ขอความอนุเคราะห์การประสานครหลวงขอติดตั้งประปาหัวแดง ขอพระราชอุทิศ 56 1 ตัว และขอয়พทุธบูชา 37 1 ตัว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/03/2566 :		
	1.สำรวจพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องการติดตั้งประปาหัวแดง		
	2. ขอจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งประปาหัวแดงเพิ่มเติมซึ่ง ปีงบประมาณ 2566 จาก สปภ. จำนวน 5 ตัว		
	3. สำนักงานเขตทุ่งครุ ขอความอนุเคราะห์การประสานครหลวงขอติดตั้งประปาหัวแดง ขอพระราชอุทิศ 56 1 ตัว และขอয়พทุธบูชา 37 1 ตัว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/04/2566 :		
	1.สำรวจพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องการติดตั้งประปาหัวแดง		
	2. ขอจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งประปาหัวแดงเพิ่มเติมซึ่ง ปีงบประมาณ 2566 จาก สปภ. จำนวน 5 ตัว		
	3. สำนักงานเขตทุ่งครุ ขอความอนุเคราะห์การประสานครหลวงขอติดตั้งประปาหัวแดง ขอพระราชอุทิศ 56 1 ตัว และขอয়พทุธบูชา 37 1 ตัว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/05/2566 :		
	1.สำรวจพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องการติดตั้งประปาหัวแดง		
	2. ขอจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งประปาหัวแดงเพิ่มเติมซึ่ง ปีงบประมาณ 2566 จาก สปภ. จำนวน 5 ตัว		
	3. สำนักงานเขตทุ่งครุ ขอความอนุเคราะห์การประสานครหลวงขอติดตั้งประปาหัวแดง ขอพระราชอุทิศ 56 1 ตัว และขอয়พทุธบูชา 37 1 ตัว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/06/2566 :		
	1.สำรวจพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องการติดตั้งประปาหัวแดง		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

2. ขอจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งประปาหัวแดงเพิ่มเติมซึ่ง ปีงบประมาณ 2566 จาก สปภ. จำนวน 5 ตัว  
 3. สำนักงานเขตทุ่งครุ ขอความอนุเคราะห์การประปานครหลวงขอติดตั้งประปาหัวแดง ขอยุทธศาสตร์ 56 1 ตัว และขอยุทธศาสตร์ 37 1 ตัว  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/07/2566 :

1.สำรวจพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องการติดตั้งประปาหัวแดง  
 2. ขอจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งประปาหัวแดงเพิ่มเติมซึ่ง ปีงบประมาณ 2566 จาก สปภ. จำนวน 5 ตัว  
 3. สำนักงานเขตทุ่งครุ ขอความอนุเคราะห์การประปานครหลวงขอติดตั้งประปาหัวแดง ขอยุทธศาสตร์ 56 1 ตัว และขอยุทธศาสตร์ 37 1 ตัว  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/09/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เพิ่มประปาหัวแดง โดยเฉพาะเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่น  
 รหัสโครงการ... : 50490000-3727 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครมีจำนวนประปาหัวแดงอยู่ ประมาณ 20,000 แห่งซึ่งยังไม่ครอบคลุมข้อกำหนดตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ว่าในเขตเมืองต้องมีทุก 200 เมตร และพื้นที่รอบนอกต้องมีทุก 500 เมตรประปาหัวแดงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยให้การระงับเหตุอัคคีภัยได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น โดยมาตรฐานการระงับเหตุสาธารณภัยสากลกำหนดเป้าหมายเข้าถึงอยู่ที่ภายใน 8 นาทีหลังจากเกิดเหตุอย่างไรก็ตามรูปแบบของพื้นที่เมืองเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากการขยายตัวของแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งพาณิชย์กรรมสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ จำนวนประปาหัวแดงเดิมที่มีอยู่ไม่สัมพันธ์และไม่ครอบคลุมต่อความหนาแน่นของประชากรและสิ่งปลูกสร้าง โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน ชั้นกลาง และย่านที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯชั้นนอก

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- ปลอดภัยมากขึ้นจากการที่สามารถลดเวลาในการเข้าระงับเหตุ จำกัดวงความเสียหาย
- ลดข้อจำกัดในการเข้าถึงของยานพาหนะบรรทุกน้ำขนาดใหญ่

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของประปาหัวแดง พร้อมกับประสานการประปาให้ดำเนินการแก้ไขหากพบสภาพชำรุด จำนวน 23,598 จุด

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : \*\*\*\* การกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : กำลังดำเนินการตามแผนที่กำหนด  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/02/2566 :

1.สำรวจพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องการติดตั้งประปาหัวแดง  
 2. ขอจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งประปาหัวแดงเพิ่มเติมซึ่ง ปีงบประมาณ 2566 จาก สปภ. จำนวน 5 ตัว  
 3. สำนักงานเขตทุ่งครุ ขอความอนุเคราะห์การประปานครหลวงขอติดตั้งประปาหัวแดง ขอยุทธศาสตร์ 56 1 ตัว และขอยุทธศาสตร์ 37 1 ตัว  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/03/2566 :

1.สำรวจพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องการติดตั้งประปาหัวแดง  
 2. ขอจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งประปาหัวแดงเพิ่มเติมซึ่ง ปีงบประมาณ 2566 จาก สปภ. จำนวน 5 ตัว  
 3. สำนักงานเขตทุ่งครุ ขอความอนุเคราะห์การประปานครหลวงขอติดตั้งประปาหัวแดง ขอยุทธศาสตร์ 56 1 ตัว และขอยุทธศาสตร์ 37 1 ตัว  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/04/2566 :

1.สำรวจพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องการติดตั้งประปาหัวแดง





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

2. ขอจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งประปาหัวแดงเพิ่มเติมซึ่ง ปีงบประมาณ 2566 จาก สปก. จำนวน 5 ตัว
3. สำนักงานเขตทุ่งครุ ขอความอนุเคราะห์การประปานครหลวงขอติดตั้งประปาหัวแดง ขอยประชาอุทิส 56 1 ตัว และขอยพทุธบูชา 37 1 ตัว
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 30/05/2566 :
- 1.สำรวจพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องการติดตั้งประปาหัวแดง
2. ขอจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งประปาหัวแดงเพิ่มเติมซึ่ง ปีงบประมาณ 2566 จาก สปก. จำนวน 5 ตัว
3. สำนักงานเขตทุ่งครุ ขอความอนุเคราะห์การประปานครหลวงขอติดตั้งประปาหัวแดง ขอยประชาอุทิส 56 1 ตัว และขอยพทุธบูชา 37 1 ตัว
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 26/06/2566 :
- 1.สำรวจพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องการติดตั้งประปาหัวแดง
2. ขอจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งประปาหัวแดงเพิ่มเติมซึ่ง ปีงบประมาณ 2566 จาก สปก. จำนวน 5 ตัว
3. สำนักงานเขตทุ่งครุ ขอความอนุเคราะห์การประปานครหลวงขอติดตั้งประปาหัวแดง ขอยประชาอุทิส 56 1 ตัว และขอยพทุธบูชา 37 1 ตัว
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 29/07/2566 :
- 1.สำรวจพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องการติดตั้งประปาหัวแดง
2. ขอจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งประปาหัวแดงเพิ่มเติมซึ่ง ปีงบประมาณ 2566 จาก สปก. จำนวน 5 ตัว
3. สำนักงานเขตทุ่งครุ ขอความอนุเคราะห์การประปานครหลวงขอติดตั้งประปาหัวแดง ขอยประชาอุทิส 56 1 ตัว และขอยพทุธบูชา 37 1 ตัว
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 28/09/2566 :
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เพิ่มประปาหัวแดง โดยเฉพาะเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่น

รหัสโครงการ... : 50490000-3727 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครมีจำนวนประปาหัวแดงอยู่ ประมาณ 20,000 แห่งซึ่งยังไม่ครอบคลุมข้อกำหนดตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ว่าในเขตเมืองต้องมีทุก 200 เมตร และพื้นที่รอบนอกต้องมีทุก 500 เมตรประปาหัวแดงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยให้การระงับเหตุอัคคีภัยทำได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น โดยมาตรฐานการระงับเหตุสาธารณภัยสากลกำหนดเป้าหมายเข้าถึงอยู่ที่ภายใน 8 นาทีหลังจากเกิดเหตุอย่างไรก็ตามรูปแบบของพื้นที่เมืองเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากการขยายตัวของแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งพาณิชย์กรรมสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ จำนวนประปาหัวแดงเดิมที่มีอยู่ไม่สัมพันธ์และไม่ครอบคลุมต่อความหนาแน่นของประชากรและสิ่งปลูกสร้าง โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน ชั้นกลาง และย่านที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครชั้นนอก

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- ปลอดภัยมากขึ้นจากการที่สามารถลดเวลาในการเข้าระงับเหตุ จำกัดวงความเสียหาย
- ลดข้อจำกัดในการเข้าถึงของยานพาหนะบรรทุกน้ำขนาดใหญ่

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของประปาหัวแดง พร้อมกับประสานการประปาให้ดำเนินการแก้ไขหากพบสภาพชำรุด จำนวน 23,598 จุด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

- รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : กำลังดำเนินการตามแผนที่กำหนด
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 24/02/2566 :
- 1.สำรวจพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องการติดตั้งประปาหัวแดง





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่3	2. ขอจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งประปาหัวแดงเพิ่มเติมซึ่ง ปีงบประมาณ 2566 จาก สปภ. จำนวน 5 ตัว 3. สำนักงานเขตทุ่งครุ ขอความอนุเคราะห์การประสานครหลวงขอติดตั้งประปาหัวแดง ขอยุทธศาสตร์ 56 1 ตัว และขอยุทธศาสตร์ 37 1 ตัว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/03/2566 :
รายงานครั้งที่4	1.สำรวจพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องการติดตั้งประปาหัวแดง 2. ขอจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งประปาหัวแดงเพิ่มเติมซึ่ง ปีงบประมาณ 2566 จาก สปภ. จำนวน 5 ตัว 3. สำนักงานเขตทุ่งครุ ขอความอนุเคราะห์การประสานครหลวงขอติดตั้งประปาหัวแดง ขอยุทธศาสตร์ 56 1 ตัว และขอยุทธศาสตร์ 37 1 ตัว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/04/2566 :
รายงานครั้งที่5	1.สำรวจพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องการติดตั้งประปาหัวแดง 2. ขอจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งประปาหัวแดงเพิ่มเติมซึ่ง ปีงบประมาณ 2566 จาก สปภ. จำนวน 5 ตัว 3. สำนักงานเขตทุ่งครุ ขอความอนุเคราะห์การประสานครหลวงขอติดตั้งประปาหัวแดง ขอยุทธศาสตร์ 56 1 ตัว และขอยุทธศาสตร์ 37 1 ตัว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/05/2566 :
รายงานครั้งที่6	1.สำรวจพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องการติดตั้งประปาหัวแดง 2. ขอจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งประปาหัวแดงเพิ่มเติมซึ่ง ปีงบประมาณ 2566 จาก สปภ. จำนวน 5 ตัว 3. สำนักงานเขตทุ่งครุ ขอความอนุเคราะห์การประสานครหลวงขอติดตั้งประปาหัวแดง ขอยุทธศาสตร์ 56 1 ตัว และขอยุทธศาสตร์ 37 1 ตัว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/06/2566 :
รายงานครั้งที่7	1.สำรวจพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องการติดตั้งประปาหัวแดง 2. ขอจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งประปาหัวแดงเพิ่มเติมซึ่ง ปีงบประมาณ 2566 จาก สปภ. จำนวน 5 ตัว 3. สำนักงานเขตทุ่งครุ ขอความอนุเคราะห์การประสานครหลวงขอติดตั้งประปาหัวแดง ขอยุทธศาสตร์ 56 1 ตัว และขอยุทธศาสตร์ 37 1 ตัว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/07/2566 :
รายงานครั้งที่8	1.สำรวจพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องการติดตั้งประปาหัวแดง 2. ขอจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งประปาหัวแดงเพิ่มเติมซึ่ง ปีงบประมาณ 2566 จาก สปภ. จำนวน 5 ตัว 3. สำนักงานเขตทุ่งครุ ขอความอนุเคราะห์การประสานครหลวงขอติดตั้งประปาหัวแดง ขอยุทธศาสตร์ 56 1 ตัว และขอยุทธศาสตร์ 37 1 ตัว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/09/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เพิ่มประปาหัวแดง โดยเฉพาะเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่น

รหัสโครงการ... : 50490000-3727

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครมีจำนวนประปาหัวแดงอยู่ ประมาณ 20,000 แห่งซึ่งยังไม่ครอบคลุมข้อกำหนดตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ว่าในเขตเมืองต้องมีทุก 200 เมตร และพื้นที่รอบนอกต้องมีทุก 500 เมตรประปาหัวแดงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยให้การระงับเหตุอัคคีภัยทำได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น โดยมาตรฐานการระงับเหตุสาธารณภัยสากลกำหนดเป้าหมายเข้าถึงอยู่ที่ภายใน 8 นาทีหลังจากเกิดเหตุอย่างไรก็ตามรูปแบบของพื้นที่เมืองเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากการขยายตัวของแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งพาณิชย์กรรมสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ จำนวนประปาหัวแดงเดิมที่มีอยู่ไม่สัมพันธ์และไม่ครอบคลุมต่อความหนาแน่นของประชากรและสิ่งปลูกสร้าง โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน ชั้นกลาง และย่านที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯชั้นนอก

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- ปลอดภัยมากขึ้นจากการที่สามารถลดเวลาในการเข้าระงับเหตุ จำกัดวงความเสียหาย
- ลดข้อจำกัดในการเข้าถึงของยานพาหนะบรรทุกน้ำขนาดใหญ่

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของประปาหัวแดง พร้อมกับประสานการประปาให้ดำเนินการแก้ไขหากพบสภาพชำรุด จำนวน 23,598 จุด





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 : กำลังดำเนินการตามแผนที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/02/2566 :		
	1.สำรวจพื้นที่ที่มีความจำเป็นต่อการติดตั้งประปาหัวแดง		
	2. ขอจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งประปาหัวแดงเพิ่มเติมซึ่ง ปีงบประมาณ 2566 จาก สปภ. จำนวน 5 ตัว		
	3. สำนักงานเขตทุ่งครุ ขอความอนุเคราะห์การประสานครหลวงขอติดตั้งประปาหัวแดง ขอยุทธศาสตร์ 56 1 ตัว และขอยุทธศาสตร์ 37 1 ตัว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/03/2566 :		
	1.สำรวจพื้นที่ที่มีความจำเป็นต่อการติดตั้งประปาหัวแดง		
	2. ขอจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งประปาหัวแดงเพิ่มเติมซึ่ง ปีงบประมาณ 2566 จาก สปภ. จำนวน 5 ตัว		
	3. สำนักงานเขตทุ่งครุ ขอความอนุเคราะห์การประสานครหลวงขอติดตั้งประปาหัวแดง ขอยุทธศาสตร์ 56 1 ตัว และขอยุทธศาสตร์ 37 1 ตัว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/04/2566 :		
	1.สำรวจพื้นที่ที่มีความจำเป็นต่อการติดตั้งประปาหัวแดง		
	2. ขอจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งประปาหัวแดงเพิ่มเติมซึ่ง ปีงบประมาณ 2566 จาก สปภ. จำนวน 5 ตัว		
	3. สำนักงานเขตทุ่งครุ ขอความอนุเคราะห์การประสานครหลวงขอติดตั้งประปาหัวแดง ขอยุทธศาสตร์ 56 1 ตัว และขอยุทธศาสตร์ 37 1 ตัว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/05/2566 :		
	1.สำรวจพื้นที่ที่มีความจำเป็นต่อการติดตั้งประปาหัวแดง		
	2. ขอจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งประปาหัวแดงเพิ่มเติมซึ่ง ปีงบประมาณ 2566 จาก สปภ. จำนวน 5 ตัว		
	3. สำนักงานเขตทุ่งครุ ขอความอนุเคราะห์การประสานครหลวงขอติดตั้งประปาหัวแดง ขอยุทธศาสตร์ 56 1 ตัว และขอยุทธศาสตร์ 37 1 ตัว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/06/2566 :		
	1.สำรวจพื้นที่ที่มีความจำเป็นต่อการติดตั้งประปาหัวแดง		
	2. ขอจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งประปาหัวแดงเพิ่มเติมซึ่ง ปีงบประมาณ 2566 จาก สปภ. จำนวน 5 ตัว		
	3. สำนักงานเขตทุ่งครุ ขอความอนุเคราะห์การประสานครหลวงขอติดตั้งประปาหัวแดง ขอยุทธศาสตร์ 56 1 ตัว และขอยุทธศาสตร์ 37 1 ตัว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/07/2566 :		
	1.สำรวจพื้นที่ที่มีความจำเป็นต่อการติดตั้งประปาหัวแดง		
	2. ขอจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งประปาหัวแดงเพิ่มเติมซึ่ง ปีงบประมาณ 2566 จาก สปภ. จำนวน 5 ตัว		
	3. สำนักงานเขตทุ่งครุ ขอความอนุเคราะห์การประสานครหลวงขอติดตั้งประปาหัวแดง ขอยุทธศาสตร์ 56 1 ตัว และขอยุทธศาสตร์ 37 1 ตัว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/09/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

