



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงอาคาร สถานที่ ของ กทม.ตามหลักการออกแบบสำหรับทุกคน (Universal Design)

รหัสโครงการ... : 50490000-3735

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

อาคารสาธารณะ เช่น สถานพยาบาล อาคารประกอบกิจการรับดูแลเด็กและผู้พิการหรือคนชราอาคารชุด อาคารขนาดใหญ่ อาคารพาณิชย์
สถานีบริการน้ำมัน เป็นต้น จะต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ตาม กฎกระทรวง กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร
สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา ซึ่งกำหนดให้อาคารสถานที่ที่กำหนดต้องมีสิ่งต่อไปนี้ ได้แก่ ป้ายแสดงสิ่งอำนวยความสะดวก ทางลาดและลิฟต์
บันได ที่จอดรถ ทางเข้าทางเดินทางเชื่อม ประตู ห้องน้ำ พื้นผิวต่างสัมผัส [1] ซึ่งกฎกระทรวงฉบับนี้เริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2548
แต่อาคารสถานที่ในการดูแลของ กทม.หลากหลายที่ยังไม่สร้างให้ตามกฎกระทรวงดังกล่าว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ทุกคนสามารถเข้าใช้งานอาคารสถานที่ของ กทม.

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ให้คำปรึกษาแนะนำการออกแบบอาคาร ตามแนวคิดUniversal Design

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 : ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดกิจกรรม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/02/2566 :			
	-			
	สำนักงานเขตทุ่งครุและดำเนินการสำรวจอาคารสำนักงานเขตทุ่งครุเพื่อจะให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการตามกฎกระทรวงสิ่งอำนวยความสะดวกแก่อาคารสำหรับผู้พิการหรือและคนชราซึ่งสำนักงานเขตทุ่งครุได้จัดสรรงบประมาณ ปี 67 เป็นจำนวนเงินประมาณ 35 ล้านบาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/03/2566 :			
	-			
	สำนักงานเขตทุ่งครุและดำเนินการสำรวจอาคารสำนักงานเขตทุ่งครุเพื่อจะให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการตามกฎกระทรวงสิ่งอำนวยความสะดวกแก่อาคารสำหรับผู้พิการหรือและคนชราซึ่งสำนักงานเขตทุ่งครุได้จัดสรรงบประมาณ ปี 67 เป็นจำนวนเงินประมาณ 35 ล้านบาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/04/2566 :			
	-			
	สำนักงานเขตทุ่งครุและดำเนินการสำรวจอาคารสำนักงานเขตทุ่งครุเพื่อจะให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการตามกฎกระทรวงสิ่งอำนวยความสะดวกแก่อาคารสำหรับผู้พิการหรือและคนชราซึ่งสำนักงานเขตทุ่งครุได้จัดสรรงบประมาณ ปี 67 เป็นจำนวนเงินประมาณ 35 ล้านบาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/05/2566 : -			
	สำนักงานเขตทุ่งครุและดำเนินการสำรวจอาคารสำนักงานเขตทุ่งครุเพื่อจะให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการตามกฎกระทรวงสิ่งอำนวยความสะดวกแก่อาคารสำหรับผู้พิการหรือและคนชราซึ่งสำนักงานเขตทุ่งครุได้จัดสรรงบประมาณ ปี 67 เป็นจำนวนเงินประมาณ 35 ล้านบาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/06/2566 :			
	-			
	สำนักงานเขตทุ่งครุและดำเนินการสำรวจอาคารสำนักงานเขตทุ่งครุเพื่อจะให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการตามกฎกระทรวงสิ่งอำนวยความสะดวกแก่อาคารสำหรับผู้พิการหรือและคนชราซึ่งสำนักงานเขตทุ่งครุได้จัดสรรงบประมาณ ปี 67 เป็นจำนวนเงินประมาณ 35 ล้านบาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/07/2566 :			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สำนักงานเขตทุ่งครุและดำเนินการสำรวจอาคารสำนักงานเขตทุ่งครุเพื่อจะให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการตามกฎหมาย
ความสะดวกแก่อาคารสำหรับผู้พิการหรือและคนชราซึ่งสำนักงานเขตทุ่งครุได้จัดสรรงบประมาณ ปี 67 เป็นจำนวนเงินประมาณ 35 ล้านบาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/09/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงอาคาร สถานที่ ของ กทม.ตามหลักการออกแบบสำหรับทุกคน (Universal Design)

รหัสโครงการ... : 50490000-3735 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

อาคารสาธารณะ เช่น สถานพยาบาล อาคารประกอบกิจการรับดูแลเด็กและผู้พิการหรือคนชราอาคารชุด อาคารขนาดใหญ่ อาคารพาณิชย์
สถานีบริการน้ำมัน เป็นต้น จะต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ตาม กฎกระทรวง กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร
สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา ซึ่งกำหนดให้อาคารสถานที่ที่กำหนดต้องมีสิ่งต่อไปนี้ ได้แก่ บั้ยแสดงสิ่งอำนวยความสะดวก ทางลาดและลิฟต์
บันได ที่จอดรถ ทางเข้าทางเดินทางเชื่อม ประตู ห้องน้ำ พื้นผิวต่างสัมผัส [1] ซึ่งกฎกระทรวงฉบับนี้เริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2548
แต่อาคารสถานที่ในการดูแลของ กทม. หลากหลายที่ยังไม่สร้างให้ตามกฎกระทรวงดังกล่าว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ทุกคนสามารถเข้าใช้งานอาคารสถานที่ของ กทม.

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ให้คำปรึกษาแนะนำการออกแบบอาคาร ตามแนวคิดUniversal Design

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/02/2566 :

สำนักงานเขตทุ่งครุและดำเนินการสำรวจอาคารสำนักงานเขตทุ่งครุเพื่อจะให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการตามกฎหมาย
ความสะดวกแก่อาคารสำหรับผู้พิการหรือและคนชราซึ่งสำนักงานเขตทุ่งครุได้จัดสรรงบประมาณ ปี 67 เป็นจำนวนเงินประมาณ 35 ล้านบาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/03/2566 :

สำนักงานเขตทุ่งครุและดำเนินการสำรวจอาคารสำนักงานเขตทุ่งครุเพื่อจะให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการตามกฎหมาย
ความสะดวกแก่อาคารสำหรับผู้พิการหรือและคนชราซึ่งสำนักงานเขตทุ่งครุได้จัดสรรงบประมาณ ปี 67 เป็นจำนวนเงินประมาณ 35 ล้านบาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/04/2566 :

สำนักงานเขตทุ่งครุและดำเนินการสำรวจอาคารสำนักงานเขตทุ่งครุเพื่อจะให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการตามกฎหมาย
ความสะดวกแก่อาคารสำหรับผู้พิการหรือและคนชราซึ่งสำนักงานเขตทุ่งครุได้จัดสรรงบประมาณ ปี 67 เป็นจำนวนเงินประมาณ 35 ล้านบาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 30/05/2566 : -

สำนักงานเขตทุ่งครุและดำเนินการสำรวจอาคารสำนักงานเขตทุ่งครุเพื่อจะให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการตามกฎหมาย
ความสะดวกแก่อาคารสำหรับผู้พิการหรือและคนชราซึ่งสำนักงานเขตทุ่งครุได้จัดสรรงบประมาณ ปี 67 เป็นจำนวนเงินประมาณ 35 ล้านบาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 :	สำนักงานเขตทุ่งครุและดำเนินการสำรวจอาคารสำนักงานเขตทุ่งครุเพื่อจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการตามกฎกระทรวงสิ่งอำนวยความสะดวกแก่อาคารสำหรับผู้พิการหรือและคนชราซึ่งสำนักงานเขตทุ่งครุได้จัดสรรงบประมาณ ปี 67 เป็นจำนวนเงินประมาณ 35 ล้านบาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/07/2566 :	สำนักงานเขตทุ่งครุและดำเนินการสำรวจอาคารสำนักงานเขตทุ่งครุเพื่อจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการตามกฎกระทรวงสิ่งอำนวยความสะดวกแก่อาคารสำหรับผู้พิการหรือและคนชราซึ่งสำนักงานเขตทุ่งครุได้จัดสรรงบประมาณ ปี 67 เป็นจำนวนเงินประมาณ 35 ล้านบาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/09/2566 :		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงอาคาร สถานที่ ของ กทม.ตามหลักการออกแบบสำหรับทุกคน (Universal Design)
 รหัสโครงการ... : 50490000-3735 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

อาคารสาธารณะ เช่น สถานพยาบาล อาคารประกอบกิจการรับดูแลเด็กและผู้พิการหรือคนชราอาคารชุด อาคารขนาดใหญ่ อาคารพาณิชย์ สถานบริการน้ำมัน เป็นต้น จะต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ตาม กฎกระทรวง กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา ซึ่งกำหนดให้อาคารสถานที่ที่กำหนดต้องมีสิ่งต่อไปนี้ ได้แก่ บ้ายแสดงสิ่งอำนวยความสะดวก ทางลาดและลิฟต์บันได ที่จอดรถ ทางเข้าทางเดินทางเชื่อม ประตู ห้องน้ำ พื้นผิวต่างสัมผัส [1] ซึ่งกฎกระทรวงฉบับนี้เริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2548 แต่อาคารสถานที่ในการดูแลของ กทม.หลากหลายที่ยังไม่สร้างให้ตามกฎกระทรวงดังกล่าว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ทุกคนสามารถเข้าใช้งานอาคารสถานที่ของ กทม.

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ให้คำปรึกษาแนะนำการออกแบบอาคาร ตามแนวคิดUniversal Design

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 :	ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดกิจกรรม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/02/2566 :	-				
รายงานครั้งที่3	:: 26/03/2566 :	สำนักงานเขตทุ่งครุและดำเนินการสำรวจอาคารสำนักงานเขตทุ่งครุเพื่อจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการตามกฎกระทรวงสิ่งอำนวยความสะดวกแก่อาคารสำหรับผู้พิการหรือและคนชราซึ่งสำนักงานเขตทุ่งครุได้จัดสรรงบประมาณ ปี 67 เป็นจำนวนเงินประมาณ 35 ล้านบาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/04/2566 :	สำนักงานเขตทุ่งครุและดำเนินการสำรวจอาคารสำนักงานเขตทุ่งครุเพื่อจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการตามกฎกระทรวงสิ่งอำนวยความสะดวกแก่อาคารสำหรับผู้พิการหรือและคนชราซึ่งสำนักงานเขตทุ่งครุได้จัดสรรงบประมาณ ปี 67 เป็นจำนวนเงินประมาณ 35 ล้านบาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
		สำนักงานเขตทุ่งครุและดำเนินการสำรวจอาคารสำนักงานเขตทุ่งครุเพื่อจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการตามกฎกระทรวงสิ่งอำนวยความสะดวกแก่อาคารสำหรับผู้พิการหรือและคนชราซึ่งสำนักงานเขตทุ่งครุได้จัดสรรงบประมาณ ปี 67 เป็นจำนวนเงินประมาณ 35 ล้านบาท				





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 30/05/2566 :-			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	สำนักงานเขตทุ่งครุและดำเนินการสำรวจอาคารสำนักงานเขตทุ่งครุเพื่อจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการตามกฎกระทรวงสิ่งอำนวยความสะดวกแก่อาคารสำหรับผู้พิการหรือและคนชราซึ่งสำนักงานเขตทุ่งครุได้จัดสรรงบประมาณ ปี 67 เป็นจำนวนเงินประมาณ 35 ล้านบาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/06/2566 :-			
	สำนักงานเขตทุ่งครุและดำเนินการสำรวจอาคารสำนักงานเขตทุ่งครุเพื่อจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการตามกฎกระทรวงสิ่งอำนวยความสะดวกแก่อาคารสำหรับผู้พิการหรือและคนชราซึ่งสำนักงานเขตทุ่งครุได้จัดสรรงบประมาณ ปี 67 เป็นจำนวนเงินประมาณ 35 ล้านบาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/07/2566 :-			
	สำนักงานเขตทุ่งครุและดำเนินการสำรวจอาคารสำนักงานเขตทุ่งครุเพื่อจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการตามกฎกระทรวงสิ่งอำนวยความสะดวกแก่อาคารสำหรับผู้พิการหรือและคนชราซึ่งสำนักงานเขตทุ่งครุได้จัดสรรงบประมาณ ปี 67 เป็นจำนวนเงินประมาณ 35 ล้านบาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/09/2566 :-			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย			

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงอาคาร สถานที่ ของ กทม.ตามหลักการออกแบบสำหรับทุกคน (Universal Design)
 รหัสโครงการ... : 50490000-3735 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

อาคารสาธารณะ เช่น สถานพยาบาล อาคารประกอบกิจการรับดูแลเด็กและผู้พิการหรือคนชราอาคารชุด อาคารขนาดใหญ่ อาคารพาณิชย์
 สถานีบริการน้ำมัน เป็นต้น จะต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ตาม กฎกระทรวง กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร
 สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา ซึ่งกำหนดให้อาคารสถานที่ที่กำหนดต้องมีสิ่งต่อไปนี้ ได้แก่ บ้ายแสดงสิ่งอำนวยความสะดวก ทางลาดและลิฟต์
 บันได ที่จอดรถ ทางเข้าทางเดินทางเชื่อม ประตู ห้องน้ำ พื้นผิวต่างสัมผัส [1] ซึ่งกฎกระทรวงฉบับนี้เริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2548
 แต่อาคารสถานที่ในการดูแลของ กทม.หลากหลายที่ยังไม่สร้างให้ตามกฎกระทรวงดังกล่าว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ทุกคนสามารถเข้าใช้งานอาคารสถานที่ของ กทม.

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ให้คำปรึกษาแนะนำการออกแบบอาคาร ตามแนวคิดUniversal Design

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 :-	ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/02/2566 :-			
	สำนักงานเขตทุ่งครุและดำเนินการสำรวจอาคารสำนักงานเขตทุ่งครุเพื่อจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการตามกฎกระทรวงสิ่งอำนวยความสะดวกแก่อาคารสำหรับผู้พิการหรือและคนชราซึ่งสำนักงานเขตทุ่งครุได้จัดสรรงบประมาณ ปี 67 เป็นจำนวนเงินประมาณ 35 ล้านบาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/03/2566 :-			
	สำนักงานเขตทุ่งครุและดำเนินการสำรวจอาคารสำนักงานเขตทุ่งครุเพื่อจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการตามกฎกระทรวงสิ่งอำนวยความสะดวกแก่อาคารสำหรับผู้พิการหรือและคนชราซึ่งสำนักงานเขตทุ่งครุได้จัดสรรงบประมาณ ปี 67 เป็นจำนวนเงินประมาณ 35 ล้านบาท			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/04/2566 :

-

สำนักงานเขตทุ่งครุและดำเนินการสำรวจอาคารสำนักงานเขตทุ่งครุเพื่อจะให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการตามกฎกระทรวงสิ่งอำนวยความสะดวกแก่อาคารสำหรับผู้พิการหรือและคนชราซึ่งสำนักงานเขตทุ่งครุได้จัดสรรงบประมาณ ปี 67 เป็นจำนวนเงินประมาณ 35 ล้านบาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 30/05/2566 :-

สำนักงานเขตทุ่งครุและดำเนินการสำรวจอาคารสำนักงานเขตทุ่งครุเพื่อจะให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการตามกฎกระทรวงสิ่งอำนวยความสะดวกแก่อาคารสำหรับผู้พิการหรือและคนชราซึ่งสำนักงานเขตทุ่งครุได้จัดสรรงบประมาณ ปี 67 เป็นจำนวนเงินประมาณ 35 ล้านบาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/06/2566 :

สำนักงานเขตทุ่งครุและดำเนินการสำรวจอาคารสำนักงานเขตทุ่งครุเพื่อจะให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการตามกฎกระทรวงสิ่งอำนวยความสะดวกแก่อาคารสำหรับผู้พิการหรือและคนชราซึ่งสำนักงานเขตทุ่งครุได้จัดสรรงบประมาณ ปี 67 เป็นจำนวนเงินประมาณ 35 ล้านบาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/07/2566 :

สำนักงานเขตทุ่งครุและดำเนินการสำรวจอาคารสำนักงานเขตทุ่งครุเพื่อจะให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการตามกฎกระทรวงสิ่งอำนวยความสะดวกแก่อาคารสำหรับผู้พิการหรือและคนชราซึ่งสำนักงานเขตทุ่งครุได้จัดสรรงบประมาณ ปี 67 เป็นจำนวนเงินประมาณ 35 ล้านบาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/09/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

